Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "Ясира-Н"

Авторский надзор: ТОО «ПроектTech»

Подрядчик : ТОО "ДИАС-проект"

Обьект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №39 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №39 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№39	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №39 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	264 389	236 062							28 327	264 389
Итого:	**264 389**	236 062							**28 327**	**264 389**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
_____ **Омиркулов Т.А.**

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ **Туртай Ж.С.**

Авторский надзор:
ТОО «ПроектTech»
_____ **Озімхан А.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Ясира-Н"
_____ **Телеуов Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДИАС-проект"
_____ **Оспанкулов Б.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "Яспра-Н"

Авторский надзор: ТОО «ПроектTech»

Подрядчик : ТОО "ДИАС-проект"

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №39 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор подряда (контракт) Договор №39 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц,год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСПБ РК 2022*	помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0	1 519,0	9 559,0	1 519,0	223,0		9 559,0
						7 817,0	457,0	7 817,0	457,0			
2	2	243-701-0702 *РСПБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0
3	3	252-207-0803 *РСПБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
4	4	252-207-1802 *РСПБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
5	5	252-207-0104 *РСПБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
6	6	252-207-2613 *РСПБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
7	7	252-207-3106 *РСПБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
8	8	252-207-1109 *РСПБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
9	9	252-207-2337 *РСПБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
10	10	252-207-2338 *РСПБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
11	11	252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
12	12	247-207-0627 *РСПБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39.габарит 3.35А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
13	13	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0	207,0	2 178,0	207,0	42,0		2 178,0
						1 929,0	65,0	1 929,0	65,0			
14	14	247-301-0121 *РСПБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В).ЖКИ,многотарифный,класс точности1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
15	15	1308-0305-0901 *РСПБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями		1	13 599,0	212,0	13 599,0	212,0	2 041,0		13 599,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСНБ РК 2022*	помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2		1	9 559,0	1 519,0	9 559,0	1 519,0	223,0		9 559,0
				шт.		11 346,0	65,0	11 346,0	65,0			
16	16	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66		1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
				шт.								
			ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					90 972,0	1 938,0	67 942,0	0,0	90 972,0
								21 092,0	587,0	0,0	0,0	
			Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
17	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		25,97175	337,0	314,0	8 752,0	8 155,0			8 752,0
				м3грунта		23,0	80,0	597,0	2 078,0			
18	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,80325	6 940,0	0,0	5 575,0	0,0			5 575,0
				м3грунта		6 940,0	0,0	5 575,0	0,0			
19	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		1,16	573,0	220,0	665,0	255,0			665,0
				м3уплотненного грунта		353,0	70,0	409,0	81,0			
20	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		26,768406	60,0	60,0	1 606,0	1 607,0			1 606,0
				м3грунта		0,0	15,0	0,0	402,0			
21	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею		0,021	1 232 941,0	410 627,0	25 892,0	8 623,0			25 892,0
				км трубопровода		822 314,0	108 545,0	17 269,0	2 279,0			
22	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		21,21	223,0		4 730,0		4 730,0		4 730,0
				м								
23	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		0,021	240 172,0	0,0	5 044,0	0,0	52,0		5 044,0
				км трубопровода		237 699,0	0,0	4 992,0	0,0			
24	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		21	347,0	2,0	7 287,0	42,0	42,0		7 287,0
				мтрубопровода		343,0	0,0	7 203,0	0,0			
25	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм.приварная		3	20,0		60,0		60,0		60,0
				шт.								
26	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		2	18,0		36,0		36,0		36,0
				шт.								
			ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					59 647,0	18 682,0	4 920,0	0,0	59 647,0
								36 045,0	4 840,0	0,0	0,0	
			Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
27	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство		20	1 077,0	253,0	21 540,0	5 060,0	14 480,0		21 540,0
				м2основания или покрытия		100,0	62,0	2 000,0	1 240,0			
28	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство		20	1 100,0	221,0	22 000,0	4 420,0	14 460,0		22 000,0
				м2основания или покрытия		156,0	52,0	3 120,0	1 040,0			
			ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					43 540,0	9 480,0	28 940,0	0,0	43 540,0
								5 120,0	2 280,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					194 159,0	30 100,0	101 802,0	0,0	194 159,0
								62 257,0	7 707,0	0,0	0,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								194159*5,7/100	11 067
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							194159+0+0+11067,06		**205 226**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСНБ РК 2022*	помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2		1	9 559,0	1 519,0	9 559,0	1 519,0	223,0		9 559,0
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								205226,06*5/100	10 261
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								205226,06*2/100	4 105
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**219 592**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								219591,88*1,075	**236 061**
			НДС (12%)								236061,27*12/100	28 327
			Итого с НДС								236061,27+28327,35	**264 389**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Сайрамского района"

_____ **Омаркулов Т.А.**

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"

_____ **Чуган Ж.Т.**

Авторский надзор:
ТОО «ПроектTech»

_____ **Сеймхан А.В.**

Технический надзор:
ТОО "Ясира-П"

_____ **Телеуов Т.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДИАС-проект"

_____ **Оспанкулов Б.А.**