**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "Ясира-Н"

Авторский надзор: ТОО «Eco Project Kazakhstan»

Подрядчик : ТОО "ДИАС-проект"

**Обьект:** Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №35 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №35 от 10.05.2024 г.

# СПРАВКА 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## август 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №35 | 10.05.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №35 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области** | 298 329 | 266 365 | | | | | | | 31 964 | 298 329 |
| **Итого:** | **298 329** | 266 365 | | | | | | | **31 964** | **298 329** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
_____ **Омарканов Т.А.**

**ПЛАТЕЛЬЩИК:**
**ТОО "Арыс Инвест Строй"**
_____ **Тұрғай Ж.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Eco Project Kazakhstan»**
_____ **Курманбек Р.А.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Ясира-Н"**
_____ **Телеуов Е.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ДИАС-проект"**
_____ **Оспанкулов Б.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**
Технический надзор: **ТОО "Ясира-Н"**
Авторский надзор: **ТОО «Eco Project Kazakhstan»**
Подрядчик : **ТОО "ДИАС-проект"**
Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №35 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**
Договор подряда (контракт) Договор №35 от 10.05.2024 г.

# Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э742173: Электрические сети [4-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 9 559,0 | 1 519,0 | 9 559,0 | 1 519,0 | 223,0 | | 9 559,0 |
| 2 | 2 | 243-701-0702 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 0.025 | 7 817,0<br>246,0 | 457,0 | 7 817,0<br>6,0 | 457,0 | 6,0 | | 6,0 |
| 3 | 3 | 252-207-0803 *РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 |
| 4 | 4 | 252-207-1802 *РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 2 | 1 299,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 |
| 5 | 5 | 252-207-0104 *РСНБ РК 2022* | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 1 | 69,0 | | 69,0 | | 69,0 | | 69,0 |
| 6 | 6 | 252-207-2613 *РСНБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 2 | 3 120,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 |
| 7 | 7 | 252-207-3106 *РСНБ РК 2022* | Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен | шт. | 3 | 1 718,0 | | 5 154,0 | | 5 154,0 | | 5 154,0 |
| 8 | 8 | 252-207-1109 *РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | шт. | 2 | 2 209,0 | | 4 418,0 | | 4 418,0 | | 4 418,0 |
| 9 | 9 | 252-207-2337 *РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT76 универсальный | шт. | 1 | 4 898,0 | | 4 898,0 | | 4 898,0 | | 4 898,0 |
| 10 | 10 | 252-207-2338 *РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 1 | 6 279,0 | | 6 279,0 | | 6 279,0 | | 6 279,0 |
| 11 | 11 | 252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024* | Корпус предохранителя VO-63 | шт. | 1 | 1 627,0 | | 1 627,0 | | 1 627,0 | | 1 627,0 |
| 12 | 12 | 247-207-0627 *РСНБ РК 2022* | Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А | шт. | 1 | 3 908,0 | | 3 908,0 | | 3 908,0 | | 3 908,0 |
| 13 | 13 | 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Счетчики однофазные.Установка на готовом основании | шт. | 1 | 2 178,0<br>1 929,0 | 207,0<br>65,0 | 2 178,0<br>1 929,0 | 207,0<br>65,0 | 42,0 | | 2 178,0 |
| 14 | 14 | 247-301-0121 *РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман.СО-Э711 R TX IP H RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности1 | шт. | 1 | 14 099,0 | | 14 099,0 | | 14 099,0 | | 14 099,0 |
| 15 | 15 | 1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022* | Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 13 599,0<br>11 346,0 | 212,0<br>65,0 | 13 599,0<br>11 346,0 | 212,0<br>65,0 | 2 041,0 | | 13 599,0 |
| 16 | 16 | 247-201-0503 *РСНБ РК 2022* | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66 | шт. | 1 | 15 826,0 | | 15 826,0 | | 15 826,0 | | 15 826,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э742173: Электрические сети [4-1] | | | | | 90 972,0<br>21 092,0 | 1 938,0<br>587,0 | 67 942,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 90 972,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Смета Э742183: Водопроводные сети [6-1] | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | 6101-0103-0107<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м$^3$ | м3грунта | 37,1025 | 337,0<br>23,0 | 314,0<br>80,0 | 12 504,0<br>853,0 | 11 650,0<br>2 968,0 | | | 12 504,0 |
| 18 | 2 | 6101-0201-0202<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3грунта | 1,1475 | 6 940,0<br>6 940,0 | 0,0<br>0,0 | 7 964,0<br>7 964,0 | 0,0<br>0,0 | | | 7 964,0 |
| 19 | 3 | 6101-0107-0501<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | Грунт 1.2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3уплотненного грунта | 0,58 | 573,0<br>353,0 | 220,0<br>70,0 | 332,0<br>205,0 | 128,0<br>41,0 | | | 332,0 |
| 20 | 4 | 6101-0106-0105<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3грунта | 38,24058 | 60,0<br>0,0 | 60,0<br>15,0 | 2 294,0<br>0,0 | 2 295,0<br>574,0 | | | 2 294,0 |
| 21 | 5 | 1122-0501-0422<br>***РСНБ РК 2022*** | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,03 | 1 232 941,0<br>822 314,0 | 410 627,0<br>108 545,0 | 36 988,0<br>24 669,0 | 12 318,0<br>3 256,0 | | | 36 988,0 |
| 22 | 6 | 241-205-1301<br>***РСНБ РК 2022*** | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 30,3 | 223,0 | | 6 757,0 | | 6 757,0 | | 6 757,0 |
| 23 | 7 | 6121-0301-0101<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,03 | 240 172,0<br>237 699,0 | 0,0<br>0,0 | 7 205,0<br>7 131,0 | 0,0<br>0,0 | 74,0 | | 7 205,0 |
| 24 | 8 | 6114-0401-0101<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | мтрубопровода | 30 | 347,0<br>343,0 | 2,0<br>0,0 | 10 410,0<br>10 290,0 | 60,0<br>0,0 | 60,0 | | 10 410,0 |
| 25 | 9 | 241-211-1101<br>***РСНБ РК 2022*** | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная | шт. | 5 | 20,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 26 | 10 | 241-208-2501<br>***РСНБ РК 2022*** | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 1 | 18,0 | | 18,0 | | 18,0 | | 18,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э742183: Водопроводные сети [6-1] | | | | | 84 572,0<br>51 112,0 | 26 451,0<br>6 839,0 | 7 009,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 84 572,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Смета Э742193: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1] | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | 7101-0402-0102<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство | м2основания или покрытия | 20 | 1 077,0<br>100,0 | 253,0<br>62,0 | 21 540,0<br>2 000,0 | 5 060,0<br>1 240,0 | 14 480,0 | | 21 540,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | 2 | 7101-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство | м2основания или покрытия | 20 | 1 100,0<br>156,0 | 221,0<br>52,0 | 22 000,0<br>3 120,0 | 4 420,0<br>1 040,0 | 14 460,0 | | 22 000,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э742193: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1] | | | | | 43 540,0 | 9 480,0 | 28 940,0 | 0,0 | 43 540,0 |
| | | | | | | | | 5 120,0 | 2 280,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 219 084,0 | 37 869,0 | 103 891,0 | 0,0 | 219 084,0 |
| | | | | | | | | 77 324,0 | 9 706,0 | 0,0 | 0,0 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%) | | | | | | | | 219084*5,7/100 | 12 488 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | 219084+0+0+12487,79 | 231 572 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 231571,79*5/100 | 11 579 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | 231571,79*2/100 | 4 631 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 247 782 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | 247781,82*1,075 | 266 365 |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 266365,46*12/100 | 31 964 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 266365,46+31963,86 | 298 329 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**

**Омаркулов Т.А.**

**ПЛАТЕЛЬЩИК:**

**ТОО "Арыс Инвест Строй"**

**Турсай Ж.С.**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Eco Project Kazakhstan»**

**Курманбек Р.А.**

**Технический надзор:**

**ТОО "Ясира-II"**

**Телеуов Е.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "ДИАС-проект"**

**Оспанкулов Б.А.**