ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 2

от 25 мая 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Казахстан д.77 НП 63**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

ДОГОВОР № 210141/100 от 18.03.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монта жн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряд н. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар	53 632 696,50	53 632 696,50	28 600 254,00					28 600 254,00		28 600 254,00	
НДС (12%)	6 435 923,58	6 435 923,58	6 435 923,58					3 432 030,48		3 432 030,48	
ИТОГО по актам	**60 068 620,08**	**60 068 620,08**	**60 068 620,08**					**32 032 284,48**		**32 032 284,48**	
5 % на сдачу объекта		3 003 431,00	1 601 614,22					1 601 614,22		1 601 614,22	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**57 065 189,08**	**58 467 005,86**					**30 430 670,26**		**30 430 670,26**	

Заказчик: БИН 940740000802
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти
Павлодарская область г. Павлодар Усолка 42

Главный врач _____ **Иманбеков К.О.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"
_____ **Куканов Н.Т.**
КЗ 20 VJE 00036309

Подрядчик: БИН 050940013378

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"
_____ **Сейсебаев А.М.**
ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за май от 25 .05.2021 года.
(локальная смета 1-1-1)
на Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы									
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	160,7	1781,73	165,87	286324	26655	–	196669	521632

				1615,86	83,9	259669	13483	–	38639	
2 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	79,8	1056,4	165,87	84301	13236	–	55987	151511
				890,53	83,9	71065	6695	–	11223	
3 1207-0101-0209	Полы бетонные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1120,2	553,98	139,46	620568	156221	–	384589	1085570
				414,52	62,31	464347	69805	–	80413	
5 1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов(очистка стен) НР = 72 %	м2	2546,9	233,1	–	593680	–	–	427450	1102820
				233,1	–	593680	–	–	81690	
6 1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов(потолки) НР = 72 %	м2	1598,7	233,1	–	372655	–	–	268312	692244
				233,1	–	372655	–	–	51277	
12 1146-0401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка отмостки НР = 72 %	м2 покрытия	220	499,38	136,69	109864	30071	–	67113	191135
				362,7	61	79793	13419	–	14158	

Раздел 2 Отопление и вентиляция

18 1215-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	48,47	283,83	16,07	13757	779	–	9628	25256
				267,75	8,13	12978	394	–	1871	
19 1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	48,05	364,04	16,07	17492	772	–	12320	32197
				347,97	8,14	16720	391	–	2385	
20 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	43,39	448,58	16,06	19464	697	–	13766	35888
				432,52	8,14	18767	353	–	2658	
	Раздел 4 Электроснабжение									
35 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	2400	87,65	0,21	210358	514	–	151275	390564
				87,44	0,11	209844	260	–	28931	

Итого	**4 228 817**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 099 518
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 945
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 800
- накладные расходы, тенге	1 587 109
в т.ч. зарплата, тенге	142 840
- сметная прибыль (8 %), тенге	313 245

Всего	**4 228 817**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	50 746
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4	103 565
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 663**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 470 791**
Договорной коэфицент К=0,9	4023711,90
НДС (12 %)	482845,43
Итого	**4506557,33**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья управления здравохранения Павлодарской области акимата Павлодарскойобласти
Павлодарская область г. Павлодар Усолка 42
БИН 940740000802

Главный врач_____ Иманбеков К.О.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"
_____ Куканов Н.Т.
KZ 20 VJE 00036309

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"
_____Сейсебаев А.М.
ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 4
приемки выполненных работ за май от 25 .05.2021 года.
(локальная смета 2-1-1)
на Ремонт помещений

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Проемы

1.1 Окна

1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	220	2694,88	213,08	592872	46878	254450	225955	884333
				1325,2	101,28	291544	22283	–	65506	
2 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ОК1, ОК2, ОК7, ОК8, ОК9	м2	59,4	21923		1302226		1302226	–	1406404
				–		–		–	104178	
3 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	2,7	2391,85	210,37	6458	568	3035	2250	9405
				1057,41	100	2855	270	–	697	

4	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК5	м2	0,54	22136		11953		11953	–	12909
					–		–		–	956	
5	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	7,56	3152,91	214,15	23836	1619	11330	8384	34798
					1440,08	100,13	10887	757	–	2578	
6	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК6	м2	1,512	17162		25949		25949	–	28025
					–		–		–	2076	
7	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	3,41	3758,06	213,49	12815	728	6333	4386	18577
					1687,39	98,83	5754	337	–	1376	

8	2109-0201-0203									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 ОК3, ОК4	м2	0,682	29776		20307		20307	–	21932
				–		–		–	1625	
10	2109-0205-0108									
	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	180,9	2569		464732		464732	–	501911
				–		–		–	37179	
11	2109-0206-0301									
	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 К=2,000;	шт.	170	111		18870		18870	–	20380
				–		–		–	1510	
	1.2 Двери									
18	2109-0402-0502									
	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21,72	44259		961305		961305	–	1038209
				–		–		–	76904	
20	2109-0402-0501									
	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,68	40527		189666		189666	–	204839
				–		–		–	15173	
21	1109-0403-0501									
	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	7	1417,86	2,57	9925	18	–	7133	18423

				1415,29	–	9907	–	–	1365	
22 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	7	6598		46186		46186	–	49881
				–		–		–	3695	
	Раздел 4 Стены и перегородки									
79 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	20	36422,28	17,91	728445	358	437243	209408	1012881
				14542,22	–	290844	–	–	75028	
80 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	30	29729,1	1948,28	891873	58447	628988	156877	1132650
				6814,61	448,23	204438	13447	–	83900	
	Раздел 5 Кровля									
88 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой РПП-300Б НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	780	703,18	32,53	548483	25371	348762	128351	730981
				223,53	5,02	174350	3915	–	54147	
89 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1530	564,79	28,28	864132	43268	598016	165113	1111585
				145,65	4,23	222848	6475	–	82340	
90 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	780	984,25	64,8	767717	50542	256274	340173	1196521

				590,9	14,82	460901	11562	–	88631	
92 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1200	696,95	126,62	836340	151943	380244	246123	1169060
				253,46	31,4	304153	37684	–	86597	
93 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР = 72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	1200	293,16	28,09	351792	33712	301177	18464	399876
				14,09	7,29	16903	8742	–	29620	
	Раздел 6 Фасад									
106 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	700	883,85	49,8	618696	34861	196892	290673	982119
				552,78	23,96	386943	16770	–	72750	

Итого	**11 985 699**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 382 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	448 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 242
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 463 938
- накладные расходы, тенге	1 803 290
в т.ч. зарплата, тенге	162 297
- сметная прибыль (8 %), тенге	887 831
Всего	**11 985 699**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	143 828
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	293 535
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**248 461**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**12 671 523**
Договорной коэфицент К=0,9	11404370,70
НДС (12 %)	1368524,48
Итого	**12772895,18**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти
Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42
БИН 940740000802

Главный врач_____Иманбеков К.О.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"
_____Куканов Н.Т.
KZ 20 VJE 00036309

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"
_____Сейсебаев А.М.
ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 5
приемки выполненных работ за май от 25 .05.2021 года.
(локальная смета 2-1-3)
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Отопление

3	2304-1008-0207									
	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, T 120 °C, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	79	8534		674186		674186	–	728121
				–		–		–	53935	
8	1116-0301-0105									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	46	2255,61	23,13	103758	1064	81737	15381	128670
				455,59	8,83	20957	406	–	9531	
9	1116-0301-0104									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	244	2081,81	23,14	507961	5645	391154	81589	636714
				455,58	8,84	111162	2156	–	47164	
10	1116-0301-0103									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	140	1344,26	23,13	188196	3238	121177	46813	253810
				455,58	8,84	63781	1237	–	18801	

11 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	260	1710,95	23,13	444848	6014	320383	86939	574330
				455,58	8,84	118451	2298	–	42543	
12 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	30	1599,73	23,17	47992	695	33630	10031	62665
				455,57	8,83	13667	265	–	4642	
14 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3993		15972		15972	–	17250
				–		–		–	1278	
15 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	76	1259		95684		95684	–	103339
				–		–		–	7655	
16 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	58	818		47444		47444	–	51240
				–		–		–	3796	
19 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537		53700		53700	–	57996
				–		–		–	4296	

20 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	56	676,5	84,13	37884	4711	14897	14790	56888
				326,36	40,46	18276	2266	–	4214	
21 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	50,6	421		21303		21303	–	23007
				–		–		–	1704	
22 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	6,6	370		2442		2442	–	2637
				–		–		–	195	

23	2111-0403-0307							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	2,2	314	691	691	–	746
				–	–	–	55	
24	2111-0403-0305							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	2,2	292	642	642	–	693
				–	–	–	51	
	Итого				**2 698 106**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	346 294
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 628
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 875 042
- накладные расходы, тенге	255 543
в т.ч. зарплата, тенге	22 999
- сметная прибыль (8 %), тенге	199 860

Всего	**2 698 106**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	32 377
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %	66 078
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**55 931**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 852 492**
Договорной коэфицент К=0,9	2567242,80
НДС (12 %)	308069,13
Итого	**2875311,93**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти
Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42
БИН 940740000802

Главный врач_____Иманбеков К.О.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"
_____Куканов Н.Т.
KZ 20 VJE 00036309

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"
_____Сейсебаев А.М.
ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 6
приемки выполненных работ за май от 25 .05.2021 года.
(локальная смета 2-1-2)
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	70	3087,24	44,71	216107	3130	167838	33406	269474
				644,84	17,97	45139	1258	–	19961	
2 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	7	1706,14	21,29	11943	149	23	8477	22054
				1681,57	0,29	11771	2	–	1634	
3 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	6,93	136		942		942	–	1017
				–		–		–	75	
4 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	124	1579,61	17,81	195872	2208	502	139087	361756
				1557,76	0,12	193162	15	–	26797	
5 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	122,76	93		11417		11417	–	12330
				–		–		–	913	

7	2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1436	1436	1436	–	1551
					–	–	–	115	
8	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	1036	27972	27972	–	30210
					–	–	–	2238	
9	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	52	15	780	780	–	842
					–	–	–	62	
10	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	3	29	87	87	–	94
					–	–	–	7	
11	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	49	26	1274	1274	–	1376
					–	–	–	102	
12	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	5	40	200	200	–	216
					–	–	–	16	
13	2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	5	26	130	130	–	140
					–	–	–	10	
14	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб стальных	шт.	55	416	22880	22880	–	24710

				–		–		–	1830	
15 2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	7	10		70		70	–	76
				–		–		–	6	
16 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	124	8		992		992	–	1071
				–		–		–	79	
20 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука HP = 72 %	м трубопровода	201	676,51	84,12	135978	16909	53470	53088	204191
				326,36	40,47	65599	8134	–	15125	
21 2111-0403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	77	597		45969		45969	–	49647
				–		–		–	3678	

22 2111-0403-0307							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	7,7	314	2418	2418	–	2611
				–	–	–	193	
23 2111-0403-0305							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	136,4	292	39829	39829	–	43015
				–	–	–	3186	

Итого	**1 026 381**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	315 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	378 229

- накладные расходы, тенге	234 058
в т.ч. зарплата, тенге	21 065
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 027
Всего	**1 026 381**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	12 317
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	25 136
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 277**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**1 085 111**
Договорной коэфицент К=0,9	976599,90
НДС (12 %)	117191,99
Итого	**1093791,89**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области акимата Павлодарскойобласти
Павлодарская область, г. Павлодар Усолка 42
БИН 940740000802

Главный врач _____ Иманбеков К.О.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"
_____ Куканов Н.Т.
KZ 20 VJE 00036309

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"
_____ Сейсебаев А.М.
ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 7
приемки выполненных работ за май от 25 .05.2021 года.
(локальная смета 2-1-4)
на Электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Низковольтное оборудование

2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894	229894	–	–	229894
					–	–	229894	–	
3	5108-0401-0507(об)	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	118498	118498	–	–	118498
					–	–	118498	–	
5	5800-0000-0000(пл)(об)	Шкаф управления ШУ8254-12 (автоматического включения резерва)	шт	1	73299	73299	–	–	73299
					–	–	73299	–	
7	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200	5200	5200	–	5616
					–	–	–	416	
9	2307-0204-0638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509	1509	1509	–	1630
					–	–	–	121	
10	2307-0204-0637	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1893	1893	1893	–	2044
					–	–	–	151	

11	2307-0204-0634	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1893	1893	1893	–	2044
					–	–	–	151	
12	2307-0204-0602	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	634	634	634	–	685
					–	–	–	51	
14	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200	5200	5200	–	5616
					–	–	–	416	
16	2307-0204-0638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509	1509	1509	–	1630
					–	–	–	121	
17	2307-0204-0605	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	634	1268	1268	–	1369
					–	–	–	101	
18	2307-0204-0601	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	634	634	634	–	685
					–	–	–	51	

19	2307-0204-0633	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1893	1893	1893	–	2044
					–	–	–	151	
21	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200	5200	5200	–	5616
					–	–	–	416	
23	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509	1509	1509	–	1630
					–	–	–	121	
24	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3597	17985	17985	–	19424
					–	–	–	1439	
26	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383	8383	8383	–	9054
					–	–	–	671	
28	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509	1509	1509	–	1630
					–	–	–	121	

29 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	3597	32373	32373	–	34963
				–	–	–	2590	
30 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509	1509	1509	–	1630
				–	–	–	121	
32 2307-0201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	18010	36020	36020	–	38902
				–	–	–	2882	
34 2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1509	3018	3018	–	3259
				–	–	–	241	
35 2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	40	504	20160	20160	–	21773
				–	–	–	1613	
36 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30	3597	107910	107910	–	116543
				–	–	–	8633	
38 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200	5200	5200	–	5616

				–		–		–	416	
40 2307-0204-0636	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1893		1893		1893	–	2044
				–		–		–	151	
41 2307-0204-0602	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	634		5706		5706	–	6162
				–		–		–	456	
43 2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237		33711		33711	–	36408
				–		–		–	2697	
	Раздел 3 Кабели и трубы									
60 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	2000	281,21	2,25	562427	4492	26005	383134	1021206
				265,97	0,1	531930	200	–	75645	
61 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм К=1,010;	м	772,65	71		54858		54858	–	59247
				–		–		–	4389	
62 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,010;	м	6327,65	90		569489		569489	–	615048
				–		–		–	45559	
63 2306-1702-0904	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	47050		9410		9410	–	10163

				–	–	–	753	
67 2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1683	153811	25886	25886	–	27957
				–	–	–	2071	
68 2306-0145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	2,1114	192946	407386	407386	–	439977
				–	–	–	32591	
69 2306-0145-1527	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,2495	312497	390465	390465	–	421702
				–	–	–	31237	
70 2306-0145-1703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,6375	268592	171227	171227	–	184925
				–	–	–	13698	
71 2306-0145-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	329525	6722	6722	–	7260

				–	–	–	538	
72 2306-0145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,051	759199	38719	38719	–	41817
				–	–	–	3098	
73 2306-0145-1730	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	5312214	54185	54185	–	58520
				–	–	–	4335	
74 2306-0206-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,102	322702	32916	32916	–	35549
				–	–	–	2633	
75 2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,102	132560	13521	13521	–	14603
				–	–	–	1082	

Итого	**3 687 682**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	531 930
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 492
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 104 508
- оборудование, тенге	421 691
- накладные расходы, тенге	383 134

в т.ч. зарплата, тенге	34 482
- сметная прибыль (8 %), тенге	241 927
Всего	**3 687 682**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	39 192
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	79 985
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**67 703**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 874 562**
Договорной коэфицент К=0,9	3487105,80
НДС (12 %)	418452,70
Итого	**3905558,50**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти
Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42
БИН 940740000802

Главный врач_____Иманбеков К.О.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"
_____Куканов Н.Т.
KZ 20 VJE 00036309

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"
_____Сейсебаев А.М.
ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 8
приемки выполненных работ за май от 25 .05.2021 года.
(Корректирующея смета № 1)

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3 ДОБАВИТЬ. (Локальная смета 2-1-1)

Ремонт помещений .

1	1107-0105-0201									
		Плиты покрытий площадью до 1 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	56	567,45	152,68	31777	8550	–	18297	54080
					414,77	39,02	23227	2185	–	4006	
2	1108-0201-0101										
		Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-парапет НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	27	30097,3	1948,26	812627	52603	566088	148347	1037852
					7182,81	448,22	193936	12102	–	76878	
4	1106-0301-0410										
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	1,5	17073,33	1728	25610	2592	47	17323	46368
					15314	726	22971	1089	–	3435	
5	2105-0309-0301										
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5	264413		396620		396620	–	428350
					–		–		–	31730	

9 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	700	2873,9	10,83	2011728	7579	980100	738306	2970037
				1462,93	1,97	1024049	1376	–	220003	

Раздел 4 Добавить (Локальная смета 2-1-3) Отопление и вентиляция.)

Раздел 4 Добавить

11 2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	764	2324		1775536		1775536	–	1917579
				–		–		–	142043	

Итого	**6 454 266**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 264 183
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 752
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 718 391
- накладные расходы, тенге	922 273
в т.ч. зарплата, тенге	83 005
- сметная прибыль (8 %), тенге	478 095
Всего	**6 454 266**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	77 451
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	158 068
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**133 796**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**6 823 581**
Договорной коэфицент К=0,9	6141222,90
НДС (12 %)	736946,75
Итого	**6878169,65**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти
Павлодарская область, г. Павлодар Усолка 42
БИН 940740000802

Главный врач_____Иманбеков К.О.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С "
_____Куканов Н.Т.
KZ 20 VJE 00036309

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"
_____Сейсебаев А.М.
ГСП № 13019085 от 4.12.2013г.