СПРАВКА № 3

от 25 июня 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Казахстан д.77 НП 63**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

ДОГОВОР № 210141/100 от 18.03.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монта жн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряд н. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар	92 933 647,20	92 933 647,20	39 300 950,70					39 300 950,70		39 300 950,70	
НДС (12%)	11 152 037,67	11 152 037,67	11 152 037,67					4 716 114,09		4 716 114,09	
ИТОГО по актам	**104 085 684,87**	**104 085 684,87**	**104 085 684,87**					**44 017 064,79**		**44 017 064,79**	
5 % на сдачу объекта		5 204 284,24	2 200 853,24					2 200 853,24		2 200 853,24	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**98 881 400,63**	**101 884 831,63**					**41 816 211,55**		**41 816 211,55**	

Заказчик: БИН 940740000802

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42

И.о. главного врача _____ Ефимова В.И.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"
_____ Куканов Н.Т.
KZ 20 VJE 00036309

Подрядчик: БИН 050940013378

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"
_____ Сейсебаев А.М.
ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 9
приемки выполненных работ за июнь 25.06.2021 года.
(локальная смета 1-1-1)
на Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплу-атация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы									
7	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	1,35	19762,22	7371,11	26679	9951	–	15242	45275
					12391,11	3289,63	16728	4441	–	3354	

Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	6	23451,92	4759,85	140711	28559	–	89721	248867
			18692,08	2076,62	112152	12460	–	18435	

Итого	**294 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	128 880
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 510
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 901
- накладные расходы, тенге	104 963
в т.ч. зарплата, тенге	9 447
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 789
Всего	**294 142**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 530
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 204
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 098**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**310 974**
Договорной коэфицент К=0,9	279876,60
НДС (12 %)	33585,19
Итого	**313461,79**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти
Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42
БИН 940740000802

И.о. главного врача _____ **Ефимова В.И.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"
_____ Куканов Н.Т.
KZ 20VJE00036309

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"
_____ Сейсебаев А.М.
ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Цены региона "Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 10
приемки выполненных работ за июнь от 25.06.2021 года.
(локальная смета 2-1-1)
на Ремонт помещений

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Проемы									
		1.1 Окна									

	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	27	2694,88	213,08	72762	5754	31228	27730	108531
				1325,2	101,28	35780	2734	–	8039	
16 2105-0308-0211	Сетки москитные (прим.)	м2	85	1964		166940		166940	–	180295
				–		–		–	13355	
	1.2 Двери									
26 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-21П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,82	5439		47972		47972	–	51810
				–		–		–	3838	
28 2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П,с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=10,000;	м2	21	4157		87297		87297	–	94281
				–		–		–	6984	

	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=32,000;	м2	60,48	4458 –	269620 –	269620 –	– 21570	291190
30 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=19,000;	м2	31,92	5643 –	180125 –	180125 –	– 14410	194535
31 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	166	397 –	65902 –	65902 –	– 5272	71174
32 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защёлкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	72	4538 –	326736 –	326736 –	– 26139	352875
34 2109-0402-0603	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	1,89	41833 –	79064 –	79064 –	– 6325	85389

	1.3 Перегородки									
09-0201-0101										
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	124,23	13923		1729654		1729654	–	1868026
				–		–		–	138372	
39 2109-0202-0601										
	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-14, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,88	32261		189695		189695	–	204871
				–		–		–	15176	
	Раздел 2 Отделочные работы									
	2.2 Стены									
44 1115-0206-0204										
	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	3582,04	1499,61	14,6	5371659	52287	2390443	2120784	8091838
				817,67	4,64	2928929	16605	–	599395	

Раздел 3 Полы

3.1 Тип 1

1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	40,2	248,01	39,3	9970	1580	5094	2786	13776
				81,99	14,25	3296	573	–	1020	
50 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство толщ.80 мм НР = 72 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,216	24205,22	9,02	77844	29	64360	9688	94535
				4183,77	–	13455	–	–	7003	
51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	40,2	815,77	35,72	32794	1436	15855	11660	48010
				385,65	17,21	15503	692	–	3556	
52 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 55 мм НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м2 стяжки	40,2	764,13	42,41	30718	1705	27672	1542	34841
				33,36	19,93	1341	801	–	2581	
53 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе толщ. 15мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	40,2	4165,37	91,32	167448	3671	108599	40930	225048
				1372,59	41,52	55178	1669	–	16670	

3.2 Тип 2

1-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	1180	248,02	39,32	292661	46395	149505	81770	404385
				82	14,24	96761	16809	–	29954	
57 1111-0101-0209										
	Слои подстилающие бетонные. Устройство толщ.80 мм НР = 72 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	94,4	24205,1	9	2284961	850	1889165	284361	2774868
				4183,75	–	394946	–	–	205546	
58 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1180	815,78	35,72	962619	42151	465395	342273	1409283
				385,66	17,21	455073	20306	–	104391	
59 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 55 мм НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м2 стяжки	1180	764,16	42,42	901704	50059	812274	45270	1022732
				33,37	19,92	39371	23504	–	75758	
60 1111-0101-2702										
	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе толщ. 15мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	300	4165,39	91,31	1249616	27393	810445	305450	1679471
				1372,59	41,53	411778	12458	–	124405	

	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	11,1	2268		25175		25175	–	27189
				–		–		–	2014	
	3.3 Тип 3									
63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	270	815,78	35,72	220260	9644	106489	78317	322463
				385,66	17,21	104127	4646	–	23886	
64 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР = 72 % ktpp1=4; ktpm1=4; kэкс1=4; kмат1=4;	м2 стяжки	270	436,66	24,24	117898	6545	106205	5919	133722
				19,07	11,38	5148	3073	–	9905	
67 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	347,1	815,78	35,72	283156	12398	136897	100680	414543
				385,66	17,21	133861	5973	–	30707	

	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	347,1	654,99	36,36	227347	12621	204799	11414	257862
				28,6	17,07	9927	5926	–	19101	
71 2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	30,9	2268		70081		70081	–	75687
				–		–		–	5606	
72 1111-0101-0102	**3.4 Лестничные клетки**									
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	18,8	247,98	39,26	4662	738	2382	1302	6441
				82,02	14,2	1542	267	–	477	
73 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство толщ.80 мм НР = 72 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,504	24205,45	9,31	36405	14	30099	4530	44210
				4183,51	–	6292	–	–	3275	
74 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	18,8	819,73	34,95	15411	657	7577	5401	22477
				381,76	17,23	7177	324	–	1665	

	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до 30 мм НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	18,8	222,29	12,13	4179	228	3778	202	4731
				9,2	5,69	173	107	–	350	
78 2206-0301-0660	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,69	2426		16230		16230	–	17528
				–		–		–	1298	
79 1146-0201-0601	**Раздел 4 Стены и перегородки**									
	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	10,2	36422,28	17,91	371508	183	222994	106798	516570
				14542,22	–	148331	–	–	38264	
80 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	11,2	29729,1	1948,28	332966	21820	234822	58568	422857
				6814,64	448,23	76324	5020	–	31323	
81 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 %	т металлокон струкций перемычек	0,32606	225157,95	2060,97	73415	672	12977	43235	125982

2106-0511-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые(перемычки ПМ1, ПМ2) К=1,040;	т	0,3391	183297,55 518201 –	864,87	59766 175722 –	282	– 175722 –	9332 – 14058	189780
83 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 72 %	болт	15	163,87 162,87	1 0,47	2458 2443	15 7	– –	1764 338	4560
84 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0585	233963 –		13687 –		13687 –	– 1095	14782
85 1211-0103-0404	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство НР = 72 %	м2	6	1695,67 237,67	2,17 1	10174 1426	13 6	8735 –	1031 896	12101
	Раздел 5 Кровля									
92 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	330	696,95	126,62	229995	41785	104568	67684	321493

1112-0101-1702				253,46	31,4	83642	10363	–	23814	
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР = 72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	330	293,16	28,09	96743	9271	82824	5077	109966
95 2110-0403-0903				14,09	7,28	4648	2404	–	8146	
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	1759,5	521		916700		916700	–	990036
				–		–		–	73336	

	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	1759,5	755		1328423		1328423	–	1434697
				–		–		–	106274	
98 2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	48	2129		102192		102192	–	110367
				–		–		–	8175	
99 1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР = 72 %	м	215	330,77	2,8	71115	601	22094	35076	114686
				225,21	1,38	48420	297	–	8495	
100 2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	215	1608		345720		345720	–	373378
				–		–		–	27658	

0-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	215	916 –		196940 –		196940 –	– 15755	212695
102 2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	10	3989 –		39890 –		39890 –	– 3191	43081
	Раздел 6 Фасад									
106 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	500	883,85 552,78	49,8 23,96	441927 276388	24901 11979	140638 –	207624 51964	701515
107 1203-0101-1502	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2(36,5/0,12=304,17 м2) НР = 72 %	м2 отремонтированной поверхности	304,17	8983,47 6013,48	49,39 18,5	2732501 1829119	15023 5627	888359 –	1321017 324281	4377799
	Итого					**30 704 962**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 250 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	390 439
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 460 037
- накладные расходы, тенге	5 329 883
в т.ч. зарплата, тенге	479 691
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 274 438

Всего	**30 704 962**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	368 460
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	751 977
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**636 508**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**32 461 907**
Договорной коэфицент К=0,9	29215716,30
НДС (12 %)	3505885,96
Итого	**32721602,26**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42

БИН 940740000802

И.о. главного врача_____**Ефимова В.И.**

Эксперт технического надзора

ТОО "Бестау-С"

_____**Куканов Н.Т.**

KZ 20 VJE 00036309

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____**Мукаев Б.К**

Авторский надзор:

ТОО"КазахЭнергоПром"

_____**Сейсебаев А.М.**

ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 11
приемки выполненных работ за июнь 25.06.2021 года.
(локальная смета 2-1-3)
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	5104-0201-0601(об)	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-90/125_3к2-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	4567983		4567983		–	–	4567983

				–		–		4567983	–	
	Раздел 3 Вентиляция									
	3.1 П1									
1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 600х300 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,44	5256,25	47,92	7569	69	5703	1313	9593
				1247,92	18,75	1797	27	–	711	
30 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х300 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	18,34	5684,24	51,85	104249	951	72876	22172	136535
				1658,78	20,34	30422	373	–	10114	
31 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,18	5577,78	66,67	1004	12	615	274	1380
				2094,44	22,22	377	4	–	102	
32 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка отвода 90град. 400х300 НР = 72 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	2,55	5684,31	52,16	14495	133	10132	3082	18983
				1658,82	20	4230	51	–	1406	

	-0310									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода 600х300-400х300 дл.200 мм НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,49	5685,71	53,06	2786	26	1947	593	3649
				1659,18	20,41	813	10	–	270	
	3.2 В1									
37 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	6030	273	6030	273	49	4176	11022
				5708	92	5708	92	–	816	
39 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 450х400 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	13,43	5256,74	48,32	70598	649	53186	12252	89478
				1248,18	18,91	16763	254	–	6628	
40 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 450х300 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,75	5684	52	21315	195	14900	4533	27916
				1658,67	20,27	6220	76	–	2068	
41 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 450х250 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,92	5684,18	51,79	22282	203	15577	4739	29183
				1658,67	20,41	6502	80	–	2162	

-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка 300х200 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	12,5	5973,44	55,2	74668	690	50014	17407	99441
				1917,12	17,04	23964	213	–	7366	
43 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х200 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,31	5390,96	51,79	28626	275	18171	7407	38916
				1917,14	20,34	10180	108	–	2883	
44 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х150 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	15,05	5391,03	51,83	81135	780	51503	20994	110299
				1917,08	20,33	28852	306	–	8170	
45 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка отвода 90 гр.450х400 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,1	5257,27	48,18	5783	53	4357	1004	7330
				1248,18	19,09	1373	21	–	543	
46 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка отвода 90гр.300х200 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,53	5969,81	52,83	3164	28	2120	738	4214
				1916,98	16,98	1016	9	–	312	

1-0303										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка отвода 90гр. 200х150 НР = 72 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,64	5392,19	51,56	3451	33	2191	893	4692
				1917,19	20,31	1227	13	–	348	
48	1120-0101-0311									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода 450х400-500х300 дл.200 мм НР = 72 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	1	5257	48	5257	48	3961	912	6663
				1248	19	1248	19	–	494	
49	1120-0101-0311									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода 450х400-400х300 дл.200 мм НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,47	5257,45	48,94	2471	23	1861	429	3132
				1248,94	19,15	587	9	–	232	
50	1120-0101-0310									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода дл.200 мм 450х300-450х200 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,43	5679,07	48,84	2442	21	1708	519	3198
				1658,14	18,6	713	8	–	237	
51	1120-0101-0310									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода дл.200 мм 450х200-200х150 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,31	5680,65	51,61	1761	16	1231	374	2306

				1658,06	19,35	514	6	–	171	
	3.3 В2									
1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	6030	273	6030	273	49	4176	11022
				5708	92	5708	92	–	816	
56 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 500х450 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	19,38	5256,71	48,35	101875	937	76749	17680	129119
				1248,14	18,94	24189	367	–	9564	
57 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 450х350 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,6	5684,11	51,96	31831	291	22251	6770	41689
				1658,75	20,36	9289	114	–	3088	
58 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 350х350 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	9,1	5684,29	51,98	51727	473	36159	11002	67747
				1658,79	20,33	15095	185	–	5018	
59 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 350х350 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,49	5684,13	51,77	36890	336	25789	7846	48315
				1658,71	20,34	10765	132	–	3579	

1-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х250 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,5	5391,56	52	24262	234	15401	6278	32983
				1917,11	20,44	8627	92	–	2443	
61 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х200 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	10,62	5391,15	51,88	57254	551	36343	14815	77835
				1917,14	20,34	20360	216	–	5766	
62 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х150 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	7,91	5390,9	51,71	42642	409	27069	11034	57970
				1917,07	20,35	15164	161	–	4294	
63 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка отвода 90 гр.500х450 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,31	5254,96	47,33	6884	62	5187	1195	8725
				1248,09	19,08	1635	25	–	646	
64 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка отвода 90 гр.200х150 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,32	5387,5	53,13	1724	17	1094	446	2344
				1915,63	18,75	613	6	–	174	

	1-0311									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода 500х450-500х250 дл.200 мм НР = 72 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	1,06	5255,66	47,17	5571	50	4198	967	7061
				1248,11	18,87	1323	20	–	523	
66	1120-0101-0311									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода 500х400-450х450 дл.200 мм НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,54	5255,56	48,15	2838	26	2138	492	3596
				1248,15	18,52	674	10	–	266	
67	1120-0101-0311									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода 450х450-350х350 дл.200 мм НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,49	5259,18	48,98	2577	24	1941	448	3267
				1248,98	20,41	612	10	–	242	
68	1120-0101-0310									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода 350х350-250х250 дл.200 мм НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,37	5683,78	51,35	2103	19	1470	448	2755
				1659,46	21,62	614	8	–	204	
69	1120-0101-0303									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода 250х250-200х150 дл.200 мм НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,26	5388,46	53,85	1401	14	889	363	1905

				1915,38	23,08	498	6	–	141	
	3.4 В3									
20-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	6030	273	6030	273	49	4176	11022
				5708	92	5708	92	–	816	
74 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 350х300 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	10,92	5684,16	51,83	62071	566	43391	13202	81295
				1658,79	20,33	18114	222	–	6022	
75 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х250 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,72	5684,27	51,92	32514	297	22729	6915	42583
				1658,74	20,28	9488	116	–	3154	
76 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка отвода 90 гр.350х300 НР = 72 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	1,48	5683,78	51,35	8412	76	5881	1789	11017
				1658,78	20,27	2455	30	–	816	
77 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода 350х300-д.200 мм дл.200 мм НР = 72 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,56	5683,93	51,79	3183	29	2225	678	4170
				1658,93	21,43	929	12	–	309	

	1-0310									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода 350х300-300х250 мм дл.200 мм НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,36	5680,56	52,78	2045	19	1429	436	2679
				1658,33	22,22	597	8	–	198	
	3.5 ВЕ1-ВЕ13									
81	1120-0101-0303 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	23,36	5391,14	51,88	125937	1212	79941	32586	171205
				1917,12	20,33	44784	475	–	12682	
82	1120-0101-0302 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150 НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	26,7	5581,5	65,39	149026	1746	91374	40750	204958
				2093,86	25,88	55906	691	–	15182	
83	1120-0101-0303 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка отвода 90гр.200х200 НР = 72 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	1,08	5391,67	51,85	5823	56	3697	1506	7915
				1916,67	20,37	2070	22	–	586	
84	1120-0101-0302 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка отвода 90 гр.150х150 НР = 72 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5582	66	2791	33	1711	763	3838
				2094	26	1047	13	–	284	
	Раздел 4 Теплоснабжение приточной установки									

	1-0103									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	70	1344,27	23,14	94099	1620	60588	23406	126905
				455,59	8,83	31891	618	–	9400	
90	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	70	99,29	1,37	6950	96	46	4902	12800
					97,26	–	6808	–	–	948	
91	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	2	2725	369,5	5450	739	120	3542	9711
					2295,5	164	4591	328	–	719	
92	2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °C, типа Watts	шт.	2	3055		6110		6110	–	6599
					–		–		–	489	
93	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	70	676,51	84,13	47356	5889	18622	18488	71112
					326,36	40,47	22845	2833	–	5268	

Итого	**6 440 055**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	464 905
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 583
- материалы, изделия и конструкции, тенге	906 742
- оборудование, тенге	4 567 983
- накладные расходы, тенге	340 910
в т.ч. зарплата, тенге	30 681
- сметная прибыль (8 %), тенге	138 670
Всего	**6 440 055**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	22 465
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	45 848
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 808**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**6 547 176**
Договорной коэфицент К=0,9	5892458,40
НДС (12 %)	707095,01
Итого	**6599553,41**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42

БИН 940740000802

И.о. главного врача_____ Ефимова В.И.

Эксперт технического надзора

ТОО "Бестау-С "

_____ Куканов Н.Т.

KZ 20 VTE 00036309

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Авторский надзор:

ТОО"КазакЭнергоПром"

_____ Сейсебаев А.М.

ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 12
приемки выполненных работ за июнь 25.06.2021 года.
(Корректирующея смета № 1)

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 ДОБАВИТЬ. (Локальная смета 2-1-1)										
		Ремонт помещений .									
7	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	873	2743,82	14,36	2395357	12535	427522	1412381	4112357
					2239,75	7,26	1955300	6340	–	304619	

Итого	**4 112 357**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 955 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 535
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 340
- материалы, изделия и конструкции, тенге	427 522
- накладные расходы, тенге	1 412 381
в т.ч. зарплата, тенге	127 114
- сметная прибыль (8 %), тенге	304 619
Всего	**4 112 357**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	49 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	100 713
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**85 248**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 347 666**
Договорной коэфицент К=0,9	3912899,40
НДС (12 %)	469547,93
Итого	**4382447,33**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти
Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42

БИН 940740000802

И.о. главного врача_____ Ефимова В.И.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"
_____ Куканов Н.Т.
KZ 20 VJE 00036309

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"
_____ Сейсебаев А.М.
ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.