СПРАВКА № 4

от 27 июля 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Казахстан д.77 НП 63**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

ДОГОВОР № 210141/100 от 18.03.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар	144 016 479,90	144 016 479,90	51 082 832,70					51 082 832,70		51 082 832,70	
НДС (12%)	17 281 977,60	17 281 977,60	17 281 977,60					6 129 939,93		6 129 939,93	
ИТОГО по актам	**161 298 457,50**	**161 298 457,50**	**161 298 457,50**					**57 212 772,63**		**57 212 772,63**	
5 % на сдачу объекта		8 064 922,88	2 860 638,63					2 860 638,63		2 860 638,63	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**153 233 534,62**	**158 437 818,87**					**54 352 134,00**		**54 352 134,00**	

Заказчик: БИН 940740000802
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти
Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42
Главный врач _____ Иманбеков К.О.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"
_____ **Куканов Н.Т.**
КZ 20 VJE 00036309

Подрядчик: БИН 050940013378

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ТОО"КазЭнергоПром"
_____ **Сейсебаев А.М.**
ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 13
приемки выполненных работ за июль от 27.07.2021 года.
(локальная смета 1-1-1)
на Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Электроснабжение									
31	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж ВРУ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шкаф	1	2471	194	2471	194	–	1696	4500
					2277	78	2277	78	–	333	
32	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шкаф	6	748,5	16,33	4491	98	–	3191	8297
					732,17	6,5	4393	39	–	615	
		Итого					**12 797**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 670				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					292				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					117				
		- накладные расходы, тенге					4 887				
		в т.ч. зарплата, тенге					440				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					948				

Всего	**12 797**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	154
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	313
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**265**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**13 529**
Договорной коэфицент К=0,9	12176,10
НДС (12 %)	1461,13
Итого	**13637,23**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти .Павлодарская область,г. Павлодар, Усолка 42

БИН 940740000802

Главный врач _____ **Иманбеков К.О.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"

_____ **Куканов Н.Т.**

KZ 20 VJE 00036309

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"

_____ **Сейсебаев А.М.**

ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнео идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 14
приемки выполненных работ за июль от 27.07.2021 года.
(локальная смета 2-1-1)
на Ремонт помещений

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Проемы									
		1.1 Окна									
9	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	180,9	1232,29	6,12	222922	1107	174028	34793	278332
					264,16	2,97	47787	537	–	20617	
12	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство из ПВХ шир.200 мм НР = 72 %	м	650	561,85	6,81	365204	4425	30414	238512	652013
					508,25	1,39	330365	902	–	48297	
13	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,13	2819559		366543		366543	–	395866
					–		–		–	29323	
14	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка ПВХ шир.450мм НР = 72 %	м откоса	477,78	501,74	5,92	239719	2830	29621	150040	420940

				433,81	2,35	207268	1121	–	31181	
15 2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,215	2819559		606205		606205	–	654701
				–		–		–	48496	
	1.2 Двери									
17 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	21,72	2912,8	62,52	63266	1358	9269	38305	109697
				2423,53	25,92	52639	563	–	8126	
19 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	4,68	3198,08	59,19	14967	277	2498	8861	25734
				2605,13	24,57	12192	115	–	1906	
23 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	38,08	1558,74	131,91	59357	5023	13342	31168	97767
				1076,47	60,32	40992	2297	–	7242	

24 2109-0102-0105										
	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 22-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,16	5439		33504		33504	–	36184
				–		–		–	2680	
25 2109-0102-0106										
	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 22-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	23,1	5377		124209		124209	–	134146
				–		–		–	9937	
27 1110-0107-0106										
	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	113,4	1824,15	94,74	206859	10743	52901	106528	338458
				1262,92	41,81	143215	4741	–	25071	

33	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,89	3198,41	59,26	6045	112	1009	3578	10393
					2605,29	24,34	4924	46	–	770	
		1.3 Перегородки									
35	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 %	м2	146,161	8293,99	584,84	1212258	85481	926	839863	2216291
					7702,81	277,95	1125851	40625	–	164170	
36	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	21,931	13923		305345		305345	–	329773
					–		–		–	24428	

37 1110-0501-0203										
	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	19,11	2509,47	232,65	47956	4446	21169	17570	70768
				1169,07	107,9	22341	2062	–	5242	
38 2109-0202-0503										
	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	13,23	28834		381474		381474	–	411992
				–		–		–	30518	
	Раздел 2 Отделочные работы									
	2.1 Потолок									
40 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	1095,9	1653,43	175,28	1811994	192087	–	1232958	3288548

				1478,15	84,44	1619907	92535	–	243596	
41 2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	1095,9	2973		3258111		3258111	–	3518760
				–		–		–	260649	
42 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе HP = 72 %	м2 отделываемой поверхности	502,8	1333,11	9,06	670288	4555	218452	323097	1072856
				889,58	2,91	447281	1465	–	79471	
43 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям HP = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	502,8	505,61	3,63	254223	1827	76652	127171	411906
				349,53	1,75	175744	882	–	30512	
	2.2 Стены									

44 1115-0206-0204										
	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1535,16	1499,61	14,6	2302140	22409	1024476	908907	3467931
				817,67	4,64	1255255	7116	–	256884	
45 1115-0405-0105										
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2549,7	453,5	3,63	1156289	9263	355230	573313	1867970
				310,54	1,75	791796	4472	–	138368	
46 1115-0405-0111										
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2567,5	354,25	0,94	909530	2416	210640	502310	1524787
				271,27	0,46	696474	1179	–	112947	

47 1115-0405-0112										
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2567,5	171,72	0,39	440901	1002	74083	263737	761009
				142,48	0,19	365816	486	–	56371	
48 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	355,3	3664,74	42,07	1302083	14946	704498	424684	1864908
				1639,85	20,26	582639	7200	–	138141	
	Раздел 3 Полы									
	3.1 Тип 1									
54 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	67,8	374,84	2,02	25414	137	1816	16939	45741
				346,03	0,97	23461	66	–	3388	
55 2206-0301-0657										
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,78	2268		15377		15377	–	16607

				–		–		–	1230	
	3.2 Тип 2									
60 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе толщ. 15мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	880	4165,39	91,31	3665539	80353	2377303	895986	4926447
				1372,59	41,53	1207883	36542	–	364922	
61 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	1110	374,84	2,02	416076	2241	29736	277327	748875
				346,04	0,97	384099	1078	–	55472	
	3.3 Тип 3									
63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	77,1	815,78	35,72	62897	2754	30409	22364	92082
				385,65	17,21	29734	1327	–	6821	

64 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	77,1	436,67	24,24	33667	1869	30328	1691	38187
				19,07	11,39	1470	878	–	2829	
65 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	347,1	1643,24	106,21	570368	36865	271472	192370	823757
				754,92	14,83	262031	5149	–	61019	
66 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	347,1	1035,59	52,54	359455	18236	183119	115946	513433
				455,49	8,46	158100	2936	–	38032	

69 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе толщ. 15мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	347,1	4165,38	91,31	1445804	31693	937684	353405	1943146
				1372,59	41,52	476427	14413	–	143937	
70 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	309	374,84	2,02	115827	624	8278	77202	208471
				346,04	0,97	106925	300	–	15442	
	3.4 Лестничные клетки									
76 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство площадок и проступей НР = 72 %	м2 покрытия	52,9	4198,02	95,27	222075	5040	143740	54354	298543
				1385,54	41,53	73295	2197	–	22114	
77 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	66,9	374,84	2,02	25077	135	1792	16715	45135
				346,04	0,97	23150	65	–	3343	
	Раздел 4 Стены и перегородки									

86 1116-0203-0502										
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	758	8	4548	48	935	2584	7703
				594,17	4	3565	24	–	571	
87 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010(для заделки)	м3	0,25	19704		4926		4926	–	5320
				–		–		–	394	
	Раздел 5 Кровля									
94 1112-0101-0212										
	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	1530	362,82	18,11	555115	27701	282331	183283	797470
				160,18	6,19	245083	9477	–	59072	
97 1208-0101-1903										
	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек НР = 72 %	м труб	48	1148,08	0,13	55108	6	9856	32577	94700
				942,63	–	45246	–	–	7015	
	Раздел 6 Фасад									

108 1118-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности(стены крыльца) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	25	369,12	0,72	9228	18	4948	3074	13286
				170,48	0,32	4262	8	–	984	
	Раздел 7 Отмостка									
109 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В7,5, F50, W4 НР = 72 %	м3	25	22618,12	1356,84	565453	33921	496329	30629	643769
				1408,12	293,48	35203	7337	–	47687	

Итого	**35 224 402**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 002 420
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	605 948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	250 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 904 978
- накладные расходы, тенге	8 101 841
в т.ч. зарплата, тенге	729 167
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 609 215
Всего	**35 224 402**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	422 693

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	862 660
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**730 195**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**37 239 950**
Договорной коэфицент К=0,9	33515955,00
НДС (12 %)	4021914,60
Итого	**37537869,60**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарекой области, акимата Павлодарскойобласти, Павлодарская область,г. Павлодар,улолка 42

БИН 940740000802

Главный врач _____ **Имамбеков К.О.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С "

_____ **Куканов Н.Т.**

KZ 20 VJE 00036309

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"

_____ **Сейсебаев А.М.**

ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 15
приемки выполненных работ за июль от 27.07.2021 года.
(локальная смета 2-1-2)
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	12,53	90,1	2,95	1129	37	467	453	1709
				49,88	0,32	625	4	–	127	
18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	25,06	78,21	2,08	1960	52	1177	532	2691
				29,17	0,32	731	8	–	199	
19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство упоров В7,5 НР = 72 %	м3	0,002	22500	1500	45	3	39	3	52
				1500	500	3	1	–	4	
	Раздел 2 Водомерный узел									
25 2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9712		9712		9712	–	10489
				–		–		–	777	
26 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	19526	262	19526	262	17974	990	22157
				1290	85	1290	85	–	1641	

27 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194 –	3194 –	3194 –	– 256	3450
28 2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)(50х15)	шт.	2	488 –	976 –	976 –	– 78	1054
29 2302-0101-1506	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2	384 –	768 –	768 –	– 61	829
30 2302-0101-1406	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	418	836	836	–	903

				–		–		–	67	
31	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005(1 учтен с манометром)	шт.	1	1526		1526		1526	–	1648
					–		–		–	122	
32	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2448,5	139	4897	278	596	2943	8467
					2011,5	32,5	4023	65	–	627	
33	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11416		22832		22832	–	24659
					–		–		–	1827	
34	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001(д.15x2)	м	2,8	93		260		260	–	281
					–		–		–	21	
35	2302-1104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	1	276		276		276	–	298

				–		–		–	22	
36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство упоров В7,5 НР = 72 %	м3	0,002	22500	1500	45	3	39	3	52
					1500	500	3	1	–	4	
37	1312-1101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6080	108	6080	108	144	4234	11139
					5828	52	5828	52	–	825	
38	5101-0102-1802(об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1005149		1005149		–	–	1005149
					–		–		1005149	–	

Раздел 3 Горячий водопровод Т3

3.1 Трубопровод

39	1116-0501-0201									
	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	35	1579,6	17,8	55286	623	142	39258	102108
				1557,74	0,11	54521	4	–	7564	
40	2301-0602-0202									
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные К=0,990;	м	34,65	150		5198		5198	–	5614
				–		–		–	416	
41	1116-0501-0202									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	44	1706,14	21,39	75070	941	142	53277	138615
				1681,52	0,2	73987	9	–	10268	
42	2301-0602-0202									
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные К=0,990;	м	43,56	150		6534		6534	–	7057
				–		–		–	523	

43	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб HP = 72 %	м трубопровода	105	1863,28	25,29	195644	2655	340	138731	361125
					1834,75	0,31	192649	33	–	26750	
44	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные K=0,990;	м	103,95	220		22869		22869	–	24699
					–		–		–	1830	
45	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое HP = 72 %	м трубопровода	184	97,37	1,33	17916	245	294	12511	32861
					94,44	–	17377	–	–	2434	
46	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	12	26		312		312	–	337
					–		–		–	25	
47	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	2	40		80		80	–	86

				–	–	–	6	
48	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	3	46	138	138	–	149
					–	–	–	11	
49	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	18	15	270	270	–	292
					–	–	–	22	
50	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	13	29	377	377	–	407
					–	–	–	30	
51	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	9	17	153	153	–	165
					–	–	–	12	
52	2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	1568	28224	28224	–	30482
					–	–	–	2258	
53	2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2206	4412	4412	–	4765
					–	–	–	353	

54	2304-0702-0104	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3226		3226		3226	–	3484
					–		–		–	258	
55	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипоа) DN 20	шт.	35	8		280		280	–	302
					–		–		–	22	
56	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	44	10		440		440	–	475
					–		–		–	35	
57	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	105	14		1470		1470	–	1588
					–		–		–	118	
58	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка СТД 7073В НР = 72 %	шт.	3	299,67	–	899	–	321	416	1420
					192,67	–	578	–	–	105	
59	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	149	676,52	84,13	100801	12535	39638	39354	151367
					326,36	40,47	48628	6030	–	11212	

60 2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	48,4	234 –	11326 –	11326 –	– 906	12232
61 2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	115,5	286 –	33033 –	33033 –	– 2643	35676

3.2 Узел 1

63 2303-0301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	1	3194		3194		3194	–	3450
				–		–		–	256	
64 1116-0801-0102										
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	2448,33	138,67	7345	416	894	4415	12701
				2011,67	32,33	6035	97	–	941	
65 2304-0902-1035	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8383		16766		16766	–	18107
				–		–		–	1341	
66 2304-1001-1101	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015(д.32 мм)	шт.	1	8623		8623		8623	–	9313
				–		–		–	690	

67 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2414,5	105	4829	210	596	2920	8369
				2011,5	16	4023	32	–	620	
68 2304-0702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1163		2326		2326	–	2512
				–		–		–	186	
69 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	2	2535,5	–	5071	–	4390	490	6006
				340,5	–	681	–	–	445	
70 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	16685	176	16685	176	15427	816	18901
				1082	51	1082	51	–	1400	

71 2302-0101-1001	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	7	249 –		1743 –		1743 –	– 139	1882
72 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка HP = 72 %	насос	1	22647 18433	516 165	22647 18433	516 165	3698 –	13391 2883	38921
73 5102-0605-0203(об)	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 BTU (с термостатом и таймером), Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	91498 –		182996 –		– 182996	– –	182996
	Раздел 4 Канализация бытовая К1									
74 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка HP = 72 %	м трубопровода	45	875,82	4,16	39412	187	247	28106	72919

				866,18	1,29	38978	58	–	5401	
75	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	44,91	1077		48368	48368	–	52237
					–		–	–	3869	
76	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	27	907,37	1,7	24499	46	64	17570	45435
					903,3	0,52	24389	14	–	3366	
77	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	26,946	254		6844	6844	–	7392
					–		–	–	548	
78	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	64,75	1854,24	–	120062	–	–	86445	223028
					1854,24	–	120062	–	–	16521	

79 1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	м3 грунта	64,75	880,36	–	57003	–	–	41042	105889
				880,36	–	57003	–	–	7844	
80 1116-0201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (выпуск) НР = 72 %	м трубопровода	25	1026,48	51,64	25662	1291	–	17968	47120
				974,84	23,36	24371	584	–	3490	
81 2301-0506-0209	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=1,010;**	м	25,25	1077		27194		27194	–	29370
				–		–		–	2176	
82 2302-0403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	105		1050		1050	–	1134
				–		–		–	84	
83 2302-0403-0407	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	13	388		5044		5044	–	5448
				–		–		–	404	
84 2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	702		5616		5616	–	6065

				–	–	–	449	
85	2302-0403-0703	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	171	1197	1197	–	1293
					–	–	–	96	
86	2302-0403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	605	8470	8470	–	9148
					–	–	–	678	
87	2302-0401-0228	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110x50	шт.	5	1936	9680	9680	–	10454
					–	–	–	774	
88	2302-0403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	106	318	318	–	343
					–	–	–	25	
89	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	202	1010	1010	–	1091
					–	–	–	81	
90	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	707	3535	3535	–	3818
					–	–	–	283	

91 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	45	122		5490		5490	–	5929
				–		–		–	439	
92 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	27	38		1026		1026	–	1108
				–		–		–	82	
93 2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80(гильза) K=6,000;	м	2,4	10964		26314		26314	–	28419
				–		–		–	2105	
94 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка HP = 72 %	насос	1	22647	516	22647	516	3698	13391	38921
				18433	165	18433	165	–	2883	
95 5102-0406-0301(об)	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	41127		41127		–	–	41127
				–		–		41127	–	

Раздел 5 Противопожарный водопровод В2

96 1116-1401-0102	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 72 %**	шт.	5	2078,8	34,8	10394	174	93	7343	19156
				2025,4	14,2	10127	71	–	1419	
97 2308-0307-0110	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	5	25900		129500		129500	–	139860
				–		–		–	10360	
98 1116-0701-0101	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %**	кран	5	25830,6	145	129153	725	121726	5000	144885
				1340,4	48,6	6702	243	–	10732	
99 2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	10	8834		88340		88340	–	95407
				–		–		–	7067	

Итого **3 450 487**

в том числе	730 562
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 772
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	772 516
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 229 272
- оборудование, тенге	531 602
- накладные расходы, тенге	47 844
в т.ч. зарплата, тенге	164 536
- сметная прибыль (8 %), тенге	

Всего **3 450 487**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	26 655
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	54 398
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 045**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 577 585**
Договорной коэфицент К=0,9	3219826,50
НДС (12 %)	386379,18
Итого	**3606205,68**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42

БИН 940740000802

Главный врач _____ **Иманбеков К.О.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С "

_____ **Куканов Н.Т.**

KZ 20 VJE 00036309

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"

_____ **Сейсебаев А.М.**

ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификацисннный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 16
приемки выполненных работ за июль от 27.07.2021 года.
(локальная смета 2-1-3)
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление									

2 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении HP = 72 %	шт.	79	532,66	0,7	42080	55	1274	29359	77154
				515,84	0,33	40751	26	–	5715	
4 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка HP = 72 %	шт.	81	214,41	–	17367	–	1306	11564	31245
				198,28	–	16061	–	–	2314	
5 2304-0905-1814	Краны Маевского T 130 °C, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	81	278		22518		22518	–	24319
				–		–		–	1801	
6 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка HP = 72 %	шт.	2	2725	369,5	5450	739	120	3542	9711
				2295,5	164	4591	328	–	719	
7 2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °C, типа Watts	шт.	2	3055		6110		6110	–	6599
				–		–		–	489	
13 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое HP = 72 %	м трубопровода	720	99,3	1,37	71494	987	481	50419	131666
				97,26	–	70026	–	–	9753	

17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	59	90,14	2,98	5318	176	2199	2133	8047
					49,88	0,34	2943	20	–	596	
18	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	454	128,13	3,85	58169	1748	46480	7316	70724
					21,9	0,48	9941	220	–	5239	
		Раздел 2 Тепловой пункт									
25	1118-0801-0103	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка теплового узла НР = 72 %	узел	1	63767	2480	63767	2480	40886	15359	85456
					20401	931	20401	931	–	6330	
		Раздел 3 Вентиляция									
		3.1 П1									
27	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	камера	1	67973	3878	67973	3878	5457	43008	119859
					58638	1095	58638	1095	–	8878	

28	5105-0603-0101(об)	Приточная установка VVS023s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1647757		1647757		–	–	1647757
					–		–		1647757	–	
34	1120-0301-0209	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка РН 600х300 НР = 72 %	решетка	1	5537	65	5537	65	3962	1099	7167
					1510	17	1510	17	–	531	
35	1120-0301-0209	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка РВ1 - 500х250 НР = 72 %	решетка	3	4369,67	65,33	13109	196	8382	3299	17721
					1510,33	17	4531	51	–	1313	
36	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	1	1863	39	1863	39	314	1099	3199

				1510	17	1510	17	–	237	
	3.2 В1									
38	2305-0402-0110	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-6 (380В), Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1830 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	92799		92799		92799	–	100223
					–		–		–	7424	
52	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка 200х150 НР = 72 %	решетка	10	1881,9	39,6	18819	396	3319	10997	32201
					1510,4	17	15104	170	–	2385	
53	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами 450х400 НР = 72 %	зонт	1	8682	68	8682	68	7488	823	10265
					1126	17	1126	17	–	760	
	3.3 В2										

55 2305-0402-0104	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4D (380В), Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	76933		76933		76933	–	83088
				–		–		–	6155	
70 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	10	1881,9	39,6	18819	396	3319	10997	32201
				1510,4	17	15104	170	–	2385	
71 1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами 500х450 НР = 72 %	зонт	1	10032	78	10032	78	8679	930	11839
				1275	17	1275	17	–	877	
	3.4 ВЗ									

73 2305-0401-0104	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	22550 –		22550 –		22550 –	– 1804	24354
79 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	5	1882 1510,4	39,6 17	9410 7552	198 85	1660 –	5499 1193	16102
80 1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	6954 1126	66 17	6954 1126	66 17	5762 –	823 622	8399
	3.5 ВЕ1-ВЕ13									
85 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	6	1881,83	39,67	11291	238	1991	6598	19320

				1510,33	17	9062	102	–	1431	
86	1120-0301-0210									
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	13	1864,38	39,54	24237	514	4088	14296	41616
				1510,38	17	19635	221	–	3083	
87	1120-0701-0401									
	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 200х200 НР = 72 %	зонт	4	5217,5	56,75	20870	227	17777	2112	24821
				716,5	17	2866	68	–	1839	
88	1120-0701-0401									
	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150 НР = 72 %	зонт	9	5218	57	46962	513	40000	4753	55852
				716,56	17	6449	153	–	4137	

Раздел 4 Теплоснабжение приточной установки

94 2111-0403-0209

Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	77	234	18018	18018	–	19459
			–	–	–	1441	

95 1126-0101-1101

Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	1	39176	1725	39176	1725	16465	15705	59271
			20986	826	20986	826	–	4390	

Итого **2 779 635**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	331 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 782
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 551
- материалы, изделия и конструкции, тенге	460 337
- оборудование, тенге	1 647 757
- накладные расходы, тенге	241 730
в т.ч. зарплата, тенге	21 755
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 841

Всего	**2 779 635**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	13 583
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4:	27 720
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 464**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 844 402**
Договорной коэфицент К=0,9	2559961,80
НДС (12 %)	307195,42
Итого	**2867157,22**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар,Усолка 42

БИН 940740000802

Главный врач _____ **Иманбеков К.О.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С "

_____ **Куканов Н.Т.**

KZ 20 VJE 00036309

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"

_____ **Сейсебаев А.М.**

ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 17
приемки выполненных работ за июль от 27.07.2021 года.
(локальная смета 2-1-4)
на Электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Низковольтное оборудование									
1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %	шкаф	2	18428,5	644,5	36857	1289	20389	11303	52013
					7589,5	259,5	15179	519	–	3853	
4	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	21705	2507	21705	2507	15163	3563	27289
					4035	913	4035	913	–	2021	
6	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩПК НР = 72 %	шкаф	1	3470	55	3470	55	974	1773	5662
					2441	22	2441	22	–	419	
8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2639,25	21,75	10557	87	5370	3672	15367
					1275	–	5100	–	–	1138	

13 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ШСВ1 НР = 72 %	шкаф	1	3470	55	3470	55	974	1773	5662
				2441	22	2441	22	–	419	
15 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2639,6	21,6	13198	108	6715	4590	19211
				1275	–	6375	–	–	1423	
20 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ШС1.1 НР = 72 %	шкаф	1	3470	55	3470	55	974	1773	5662
				2441	22	2441	22	–	419	
22 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2639,67	21,67	15838	130	8058	5508	23054
				1275	–	7650	–	–	1708	

25 1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене ШС2.1 НР = 72 %	шкаф	1	4082	159	4082	159	977	2167	6749
				2946	64	2946	64	–	500	
27 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	11	2639,55	21,64	29035	238	14772	10098	42264
				1275	–	14025	–	–	3131	
31 1121-0502-0110	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩО1.1, ЩО1.2 НР = 72 %	шкаф	2	5295	364,5	10590	729	1970	5896	17805
				3945,5	149	7891	298	–	1319	
33 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	72	2639,72	21,68	190060	1561	96699	66096	276648
				1275	–	91800	–	–	20492	

37 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩАО1 НР = 72 %	шкаф	1	3470	55	3470	55	974	1773	5662
				2441	22	2441	22	–	419	
39 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2639,8	21,7	26398	217	13431	9180	38424
				1275	–	12750	–	–	2846	
42 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	3	1745,67	78,33	5237	235	352	3416	9345
				1550	31,67	4650	95	–	692	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование									
45 2307-0106-0819	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4, мощность 52 Вт, световой поток 6240 лм, степень защиты IP 31, количество LED 288 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	183	13077		2393091		2393091	–	2584538

				–	–	–	191447	
46	2307-0106-0815							
	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1, мощность 28 Вт, световой поток 3650 лм, степень защиты IP 31, количество LED 200 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	56	12922	723632	723632	–	781523
				–	–	–	57891	
47	2307-0106-0855							
	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	29	17979	521391	521391	–	563102
				–	–	–	41711	

49 2307-0106-0924								
	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	11	8926	98186	98186	–	106041
				–	–	–	7855	
50 2307-0101-2202								
	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476	13428	13428	–	14502
				–	–	–	1074	
51 2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 (Блок аварийного освещения БАП прим.)	шт.	26	11741	305266	305266	–	329687
				–	–	–	24421	

53 2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	827	5789	5789	–	6252
				–	–	–	463	
55 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	48	285	13680	13680	–	14774
				–	–	–	1094	
56 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	44	303	13332	13332	–	14399
				–	–	–	1067	

57	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	110	393	43230	43230	–	46688
					–	–	–	3458	
58	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3 (У192)	шт.	455	42	19110	19110	–	20639
					–	–	–	1529	
59	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	202	32	6464	6464	–	6981
					–	–	–	517	

Раздел 3 Кабели и трубы

60	**1121-0101-0201**	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	5030	281,21	2,25	1414504	11299	65401	963580	2568331
					265,97	0,1	1337804	502	–	190247	
64	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4205	89,9	1,13	378023	4746	44317	236871	664086
					78,23	0,01	328960	28	–	49192	
65	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	150	101,71	1,18	15257	177	1602	9707	26961
					89,85	0,03	13478	4	–	1997	

66 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	10	445,7	206,3	4457	2063	451	1859	6821
				194,3	63,9	1943	639	–	505	
	Раздел 4 Заземление									
76 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	50	514,26	55,7	25713	2785	14777	6492	34781
				163,02	17,3	8151	865	–	2576	
77 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	660,6	25,5	6606	255	4094	1681	8950
				225,7	7,8	2257	78	–	663	
78 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования дл.3м НР = 72 %	шт.	3	3146,33	153,33	9439	460	6346	1991	12344

				877,67	44	2633	132	–	914	
79 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования (шина уравнивания потенциалов) НР = 72 %	шт.	5	293,4	–	1467	–	147	950	2610
				264	–	1320	–	–	193	
80 2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм(шина уравнивания потенциалов ШДУП)	шт.	5	778		3890		3890	–	4201
				–		–		–	311	

Итого	**8 369 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 878 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 265
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 485 416
- накладные расходы, тенге	1 355 712
в т.ч. зарплата, тенге	122 014
- сметная прибыль (8 %), тенге	619 924

Всего	**8 369 028**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	100 428
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4	204 961
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**173 488**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**8 847 905**
Договорной коэфицент К=0,9	7963114,50
НДС (12 %)	955573,74
Итого	**8918688,24**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42

БИН 940740000802

Главный врач_____Иманбеков К.О.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С "

_____Куканов Н.Т.
KZ 20 VJE 00036309

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"

_____Сейсебаев А.М.
ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42 БИН 940740000802.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанокая область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт лечебно-производственной мастерской КГКП "Павлодарский областной Центр психического здоровья" по ул.Усолка, 42 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мастерской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210141/100 от 18.03.2021г.

Акт № 18
приемки выполненных работ за июль от 27.07.2021 года.
(корректирующея смета № 1)
на ЗАМЕНА ОБЩЕСТРОЙ

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3 ДОБАВИТЬ. общ

3 1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 72 %	м примыканий	175	2608,99	66,18	456573	11581	388694	41347	537754
				321,7	6,45	56298	1129	–	39834	
6 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	150	3026,54	17,28	453981	2592	269635	131335	632141
				1211,69	4,37	181754	656	–	46825	
8 1110-0404-0101	Короба. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	100	2122,49	17,75	212249	1775	102430	78273	313764
				1080,44	6,68	108044	668	–	23242	
9 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	500	2873,9	10,83	1436948	5413	700072	527361	2121454
				1462,93	1,97	731463	983	–	157145	

Раздел 4 Добавить

11	1117-0101-0114	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	4	41920,25	263,25	167681	1053	157335	7056	188716
					2323,25	126,75	9293	507	–	13979	
12	2303-0102-3332	Смеситель для ванны однорукояточный/двурукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	4	8702		34808		34808	–	37593
					–		–		–	2785	
13	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	44	901,93	4,27	39685	188	242	28305	73429
					892,16	1,32	39255	58	–	5439	
14	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	43,912	1077		47293		47293	–	51076
					–		–		–	3783	

15 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	25	934,56	1,76	23364	44	60	16757	43331
				930,4	0,56	23260	14	–	3210	
16 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	24,95	254		6337		6337	–	6844
				–		–		–	507	

Итого	**4 006 102**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 149 367
- затраты на экоплуатацию машин, тенге	22 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 015
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 706 906
- накладные расходы, тенге	830 434
в т.ч. зарплата, тенге	74 739
- сметная прибыль (8 %), тенге	296 749
Всего	**4 006 102**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	48 073

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	98 111
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**83 046**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 235 332**
Договорной коэфицент К=0,9	3811798,80
НДС (12 %)	457415,86
Итого	**4269214,66**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар Усолка 42

БИН 940740000802

Главный врач _____ **Иманбеков К.О.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С "

_____ **Куканов Н.Т.**

KZ 20 VJE 00036309

Авторский надзор:
ТОО"КазахЭнергоПром"

_____ **Сейсебаев А.М.**

ГСЛ № 13019085 от 4.12.2013г.