Заказчик: Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Подрядчик :ТОО"Курылыс Бизнес и К"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания по ул.Молдагулова,24/1 для филиала НАО по Актюбинской области
Договор: №160440007161/216047/00 от 2021-07-07

Акт выполненных работ

за месяц июль

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Накладные единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин	материалы		
					Зп рабочих строителей	Зп машинистов	Зп рабочих строителей	Зп машинистов		Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1118-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	узел	1	2521,85 2104,17	417,69 173,24	2522 2104	417 173	-- --	1640 333	4495
2.	1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	49	1105,01 1056	49,01 25,2	54145 51744	2402 1235	-- --	38145 7383	99673
3.	1215-0102 -0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	196	425,25 425,25	-- --	83349 83349	-- --	-- --	60011 11469	154829
4.	1215-0102 -0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в	м трубопровода	12	615,38 615,38	-- --	7385 7385	-- --	-- --	5317 1016	13718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зданиях и сооружениях									
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				4	582,81	5,69	2331	23	--	1671	4322
	1215-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор		577,12	2,92	2308	12	--	320	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				4	414,52	1,53	1658	6	--	1192	3078
	1215-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры		412,99	0,79	1652	3	--	228	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				4	724,55	6,35	2898	25	--	2078	5374
	1215-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		718,2	3,26	2873	13	--	398	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				17,8	230,83	5,9	4109	105	--	2883	7552
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		224,93	0,04	4004	1	--	559	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				11	249,88	7,08	2749	78	--	1923	5046
	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		242,8	0,06	2671	1	--	374	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				7,2	131	0,55	943	4	--	677	1750
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		130,44	0,18	939	1	--	130	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				12	126,42	1,34	1517	16	--	1084	2809
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		125,08	0,42	1501	5	--	208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6										
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				0,26	107	--	28	--	--	--	30
	4104-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	2	
		СП - 8%									
13.				2,08	56	--	116	--	--	--	125
	4102-0101 -0108 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т		--	--	--	--	--	9	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**								**302800**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			**Тенге**				**160530**				
Затраты на эксплуатацию машин			**Тенге**				**3076**				
в том числе зарплата машинистов			**Тенге**					**1444**			
Перевозка грузов			**Тенге**				**144**				
Накладные расходы			**Тенге**				**116621**				
Сметная прибыль			**Тенге**				**22429**				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Тепловой пункт												
1.	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР - 72%; СП - 8%	узел	1	21684,1	1044,21	21684	1044	7489	9781	33982			
					13151,04	433,09	13151	433	--	2517				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	10	655		6550						
2.	1116-0601-0502 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий двухходовой, диаметр 32 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5770,93	173,94	5771	174	3743	1364	7705			
					1853,6	40,32	1854	40	--	571				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
2.1.	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали	шт.	2	2	1685		3370						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
3.	2304-1005 -1510 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий двухходовой VRG 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	157094	--	157094	--	157094	--	169662
					--	--	--	--	--	12568	
		СП - 8%									
4.	1116-0602 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Регулятор погодный. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	790,42	2,25	790	3	110	488	1380
					676,51	0,59	677	1	--	102	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,14 кг	0,14		537		75			
4.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,03 кг	0,03		458		14			
5.	1116-0602 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Датчики температуры. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	790,42	2,25	2371	7	334	1463	4140
					676,51	0,59	2030	2	--	307	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,14 кг	0,42		537		226			
5.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,03 кг	0,09		458		41			
6.	2305-1401 -0202 РСНБ РК	-Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной	шт.	1	143961	--	143961	--	143961	--	155478
					--	--	--	--	--	11517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	кнопкой, #230В, типа Danfoss									
		СП - 8%									
7.	2305-1401 -0703 РСНБ РК 2015	-Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	2	21654	--	43308	--	43308	--	46773
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3465	
8.	2305-1401 -0701 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654	--	21654	--	21654	--	23386
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1732	
9.	1118-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	29165,69	904,11	29166	904	6772	15715	48471
		НР - 72%; СП - 8%			21489,92	336,19	21490	336	--	3590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0041 т	0,0041		206090		845			
9.2.	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	1		2068		2068			
9.3.	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	1		2624		2624			
10.	5102-0605 -0124 РСНБ РК 2015	-Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель UPS 32-120 F (1 рабочий, 1 резервный)	шт.	2	240209	--	480418	--	--	--	480418
					--	--	--	--	480418	--	
11.	1116-0601 -0102 РСНБ РК	-Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	2226,98	113,64	24497	1250	3277	14591	42215
					1815,45	26,88	19970	296	--	3127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 2113-0201-0506		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0011 т	0,0121		186919		2262			
11.2. 2302-1101-1303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,022		31711		698			
12. 2304-0905 -1006 РСНБ РК 2015		-Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		6	6954 ---	-- ---	41724 ---	-- ---	41724 ---	-- 3338	45062
		СП - 8%									
13. 2304-0905 -1005 РСНБ РК 2015		-Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		5	5317 ---	-- ---	26585 ---	-- ---	26585 ---	-- 2127	28712
		СП - 8%									
14. 1116-0601 -0401 РСНБ РК 2015		-Клапаны обратный, диаметр 40 мм. Установка	шт.		6	3087,64 1497,6	55,98 13,44	18526 8986	336 81	9204 --	6528 2004	27058
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 2302-0103-0207		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	1 шт.		6			1369	8214		
15. 2304-1001 -1805 РСНБ РК 2015		-Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.		6	4756 ---	-- ---	28536 ---	-- ---	28536 ---	-- 2283	30819
		СП - 8%									
16. 1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015		-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		2	19394,43 1199,74	221,08 72,18	38789 2399	442 144	35948 --	1832 3250	43870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1	2							
2305-1208-0104		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.			17953		35906			
17.				5	2514,21	--	12571	--	10989	1139	14807
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		316,33	--	1582	--	--	1097	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1	5							
2305-1501-0102		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		10895			
18.				4	480,93	--	1924	--	261	1197	3371
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		415,73	--	1663	--	--	250	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,00011	0,00044							
2113-0702-0401		Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т			421121		185			
18.2.			0,02	0,08							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		37			
19.				4	1715	--	6860	--	6860	--	7409
	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.		--	--	--	--	--	549	
		СП - 8%									
20.				5	487,71	1,13	2439	6	36	1728	4500
	1118-1101 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Контрольно-измерительные приборы. Установка	шт.		479,49	0,56	2397	3	--	333	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,0065	0,0325							
2110-0502-0104		Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.			952		31			
21.				2	135203	--	270406	--	270406	--	292038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0502 -0326 РСНБ РК 2015	-Расходомер-счетчик электромагнитный Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Карат 551	шт.		--	--	--	--	--	21632	
		СП - 8%									
22.				2	10443	--	20886	--	20886	--	22557
	2305-1314 -0104 РСНБ РК 2015	-Комплект термопреобразователей КТПТР-01	шт.		--	--	--	--	--	1671	
		СП - 8%									
23.				1	79554	--	79554	--	79554	--	85918
	2307-0502 -0105 РСНБ РК 2015	-Тепловычислитель модели Эльф-01	комплект		--	--	--	--	--	6364	
		СП - 8%									
						Отопление					
24.				63,65	1028,09	16,29	65438	1037	20687	31732	104944
	1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		686,79	5,62	43714	358	--	7774	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			2,6	165,49							
	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.			125		20686			
25.				403	2220	--	894660	--	894660	--	966233
	2305-1001 -0289 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		--	--	--	--	--	71573	
		СП - 8%									
26.				12	2069,66	18,24	24836	218	19828	3510	30614
	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		399,17	7,12	4790	85	--	2268	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1	12							
	2301-1306-0105	Узлы укрупненные	м			1639		19668			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм									
27.	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	128	1920,96	18,24	245883	2334	192455	37444	305993
					399,17	7,12	51094	911	--	22666	
27.1.	2301-1306-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	128		1492		190976			
28.	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	149	1331,76	18,24	198432	2718	136238	43587	261380
					399,17	7,12	59476	1061	--	19362	
28.1.	2301-1306-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	149		904		134696			
29.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	95	1635,09	18,24	155334	1732	115681	27790	197774
					399,17	7,12	37921	676	--	14650	
29.1.	2301-1306-0102	В ТОМ ЧИСЛЕ: Узлы укрупненные	1 м	95		1208		114760			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм									
30.				6	12776	--	76656	--	76656	--	82788
	2304-0902 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные полуоборотные, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	6132	
		СП - 8%									
31.				25	11535	--	288375	--	288375	--	311445
	2304-0902 -0104 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные полуоборотные, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	23070	
		СП - 8%									
32.				18	10149	--	182682	--	182682	--	197297
	2304-0902 -0103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные полуоборотные, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	14615	
		СП - 8%									
33.				49	288,85	--	14154	--	5384	6314	22106
	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.		178,97	--	8770	--	--	1637	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1	49							
	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.			91		4459			
34.				49	1227,27	--	60136	--	6204	38831	106885
	1118-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термргегулятор. Установка	комплект		1100,66	--	53932	--	--	7917	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,00016	0,00784							
	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т			309583		2427			
34.2.			0,001	0,049							
	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,	1000 шт.			60756		2977			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		d=100 мм ГОСТ 15180-86									
35.				49	21992	--	1077608	--	1077608	--	1163817
	2307-0213 -0304 РСНБ РК 2015	-Терморегулятор СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	86209	
36.				384	89,45	1,1	34349	422	1203	23562	62543
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		85,22	--	32724	--	--	4633	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,0002	0,0768							
	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			652		50			
36.2.			0,01	3,84							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			271		1041			
36.3.			0,0005	0,192							
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		88			
37.				0,384	61348,39	--	23558	--	1310	16019	42743
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		57937,5	--	22248	--	--	3166	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			11,8	4,5312							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			271		1228			
ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**								**5476296**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		**Тенге**				**390868**				
	Затраты на эксплуатацию машин		**Тенге**				**12627**				
	в том числе зарплата машинистов		**Тенге**					**4427**			
	Материалов, изделий и конструкций		**Тенге**				**3937698**				
	Оборудование, инвентарь		**Тенге**				**480418**				
	Накладные расходы		**Тенге**				**284615**				
	Сметная прибыль		**Тенге**				**370066**				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Холодное водоснабжение В-1						
1.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1432,28	14,74	11458	118	93	8098	21121
					1405,82	0,1	11247	1	--	1565	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2302-0401-3502	PP-R одинарная (клипса)	0,96 шт.	7,68		8		61			
1.2.	2113-0207-0430	Опора полипропиленовая DN 20 Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,005 кг	0,04		809		32			
2.	1116-0501-0202 РСНБ РК	-Трубопроводы водоснабжения из	м трубопровода	11	1546,08	17,69	17007	195	119	12020	31349
					1517,51	0,16	16693	2	--	2322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18	сварных соединениях в раструб									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 2302-0401-3503		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,764 шт.	8,404		10		84			
2.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004 кг	0,044		809		36			
3.	2301-0501 -1401 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,92	103	--	816	--	816	--	881
					--	--	--	--	--	65	
		СП - 8%									
4.	2301-0501 -1402 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,89	124	--	1350	--	1350	--	1458
					--	--	--	--	--	108	
		СП - 8%									
5.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1435,78	924,49	7179	4623	--	2758	10732
					511,29	254,95	2556	1275	--	795	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	2115,88	1361,3	14811	9529	--	5696	22147
					754,58	375,54	5282	2629	--	1641	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК	шт.	5	15	--	75	--	75	--	81
					--	--	--	--	--	6	
		СП - 8%									
8.	2302-0401 -2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р	шт.	4	26	--	104	--	104	--	112
					--	--	--	--	--	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52134-2010 СП - 8%									
9.	2302-0401 -2501 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	66 -- --	-- -- --	198 -- --	-- -- --	198 -- --	-- 16	214
10.	2304-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	8	957 -- --	-- -- --	7656 -- --	-- -- --	7656 -- --	-- 612	8268
11.	2304-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	1340 -- --	-- -- --	2680 -- --	-- -- --	2680 -- --	-- 214	2894
12.	2302-0401 -1001 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	301 -- --	-- -- --	1204 -- --	-- -- --	1204 -- --	-- 96	1300
13.	2302-0401 -1004 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт	2	440 -- --	-- -- --	880 -- --	-- -- --	880 -- --	-- 70	950
14.	2302-1104 -0407 РСНБ РК 2015	-Хомуты для крепления труб СП - 8%	шт.	16	416 -- --	-- -- --	6656 -- --	-- -- --	6656 -- --	-- 532	7188
						Водоснабжение Т3					
15.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на	м трубопро вода	9,8	1432,28 1405,82	14,74 0,1	14036 13777	144 1	115 --	9920 1917	25873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18	сварных соединениях в раструб									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 2302-0401-3502		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	0,96 шт.	9,408		8		75			
15.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,005 кг	0,049		809		40			
16.	2301-0501 -1401 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,702	103	--	999	--	999	--	1079
					--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									
17.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1435,78	924,49	11486	7396	--	4414	17172
					511,29	254,95	4090	2040	--	1272	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2115,88	1361,3	4232	2723	--	1627	6328
					754,58	375,54	1509	751	--	469	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК	шт.	8	15	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%									
20.	2302-0401 -2501 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	66	--	132	--	132	--	143
					--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
21.	2302-0401 -1001 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ	шт.	4	301	--	1204	--	1204	--	1300
					--	--	--	--	--	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%									
22.				10	416	--	4160	--	4160	--	4493
	2302-1104 -0407 РСНБ РК 2015	-Хомуты для крепления труб	шт.		--	--	--	--	--	333	
		СП - 8%									
23.				2	31256,66	1991,41	62513	3982	23198	26494	96127
	1118-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель		17666,56	731,71	35333	1463	--	7121	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	0,00468 т	0,00936		497852		4660			
23.2.	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	6	1369		8214			
23.3.	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4	1819		7276			
24.				2	31263	--	62526	--	--	--	62526
	5104-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт		--	--	--	--	62526	--	
						Канализация					
25.				7,2	819,96	1,38	5904	10	24	4229	10943
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		815,26	0,46	5870	3	--	811	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000012 т	0,000086		188483		16			
25.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0039 м3	0,02808		271		8			
26.	2301-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	7,1856	319	--	2292	--	2292	--	2475
					--	--	--	--	--	183	
		СП - 8%									
27.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12	794,39	3,36	9533	41	111	6764	17600
					781,76	1,06	9381	13	--	1304	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000027 т	0,000319		188483		60			
27.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0157 м3	0,1884		271		51			
28.	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	11,976	832	--	9964	--	9964	--	10761
					--	--	--	--	--	797	
		СП - 8%									
29.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	8	2115,88	1361,3	16927	10890	--	6509	25311
					754,58	375,54	6037	3004	--	1875	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	545	--	2180	--	2180	--	2354
					--	--	--	--	--	174	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	278	--	1112	--	1112	--	1201
					--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
32.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.-	4	1435,78	924,49	5743	3698	--	2207	8586
					511,29	254,95	2045	1020	--	636	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	84	--	336	--	336	--	363
					--	--	--	--	--	27	
		СП - 8%									
34.	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	707	--	1414	--	1414	--	1527
					--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%									
35.	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	14	416	--	5824	--	5824	--	6290
					--	--	--	--	--	466	
		СП - 8%									
36.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	629,13	68,55	1258	137	532	473	1869
					294,56	33,6	589	67	--	138	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,0286	3969		114			
36.2.	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения	рулон	0,15	0,3	1363		409			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019									
37.	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	1368	--	3010	--	3010	--	3251
					--	--	--	--	--	241	
		СП - 8%									
		Сантехническое оборудование									
38.	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	2929,26	89,01	11717	356	878	7675	20944
					2620,8	44,19	10483	177	--	1551	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,00144		216577		312			
38.2.	2110-0502-1301	Замазка защитная	0,2 кг	0,8		357		286			
38.3.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,036 кг	0,144		809		116			
39.	2303-0102-3213 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	9925	--	39700	--	39700	--	42876
					--	--	--	--	--	3176	
		СП - 8%									
40.	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70	шт.	4	9372	--	37488	--	37488	--	40487
					--	--	--	--	--	2999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм ГОСТ 25809-96 СП - 8%									
41.	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	4	3651,2 2939,28	177,19 88,42	14605 11757	709 354	2139 --	8720 1866	25191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	2110-0502-1301	Замазка защитная	0,4 кг	1,6		357		571			
41.2.	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00008 т	0,00032		1176843		377			
41.3.	2113-0804-0401	Каболка	0,0001 т	0,0004		1358560		543			
41.4.	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,32		1252		401			
42.	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект	4	16837 --	-- --	67348 --	-- --	67348 --	-- 5388	72736
43.	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект	4	16837 --	-- --	67348 --	-- --	67348 --	-- 5388	72736
44.	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	счетчик (водомер)	1	580,12 533,82	27,42 13,44	580 534	27 13	19 --	394 78	1052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,01		652		7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.2.			0,02	0,02							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			458		9			
45.				1	26094	--	26094	--	26094	--	28182
2303-0301-0211 РСНБ РК 2015		-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.		--	--	--	--	--	2088	
		СП - 8%									
46.				1	13744,34	152,11	13744	152	12586	760	15665
1118-1001-0101 РСНБ РК 2015		-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр		1005,8	50,43	1006	50	--	1160	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			1	1							
2305-1208-0101		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.			12572		12572			
47.				1	488	--	488	--	488	--	527
2302-0101-1005 РСНБ РК 2015		-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 50 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		--	--	--	--	--	39	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**736795**
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	**Тенге**	**138189**			
Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**	**44730**			
в том числе зарплата машинистов	**Тенге**		**12863**		
Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**	**332647**			
Оборудование, инвентарь	**Тенге**	**62526**			
Накладные расходы	**Тенге**	**108758**			
Сметная прибыль	**Тенге**	**49946**			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 16 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	54598,34	1,92	54598	2	560	38906	100984			
					54036	--	54036	--	--	7480				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	2308-0303 -0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25628	--	25628	--	25628	--	27678			
					--	--	--	--	--	2050				
		СП - 8%												
3.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3001,52	--	3002	--	314	1935	5332			
					2688	--	2688	--	--	395				
		НР - 72%; СП - 8%												
4.	2308-0306 -0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	1998	--	1998	--	1998	--	2158			
					--	--	--	--	--	160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
5.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	17841,06 14454	2005,08 591,36	17841 14454	2005 591	1382 --	10833 2294	30968
6.	2308-0306 -0306 РСНБ РК 2015	-Блок питания Скат 1200 А СП - 8%	шт.	1	5742 --	-- --	5742 --	-- --	5742 --	-- 459	6201
7.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт	1	3001,52 2688	-- --	3002 2688	-- --	314 --	1935 395	5332
8.	2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч СП - 8%	шт.	1	2218 --	-- --	2218 --	-- --	2218 --	-- 177	2395
9.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	69	2757,65 2688	1,92 --	190278 185472	132 --	4674 --	133540 25905	349723
10.	2308-0302 -0302 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41 СП - 8%	шт.	69	1887 --	-- --	130203 --	-- --	130203 --	-- 10416	140619
11.	1310-0701 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	4	1450,92 1344	-- --	5804 5376	-- --	428 --	3871 774	10449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				4	1349	--	5396	--	5396	--	5828
	2308-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт		--	--	--	--	--	432	
		СП - 8%									
13.				6	697,06	16,23	4182	97	39	2941	7693
	1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка	шт.		674,28	6,53	4046	39	--	570	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,0102	0,0612							
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		28			
13.2.			0,003	0,018							
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг			652		12			
14.				3	1928	--	5784	--	5784	--	6247
	2308-0304 -0312 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	463	
		СП - 8%									
15.				3	1951	--	5853	--	5853	--	6321
	2308-0304 -0301 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	468	
		СП - 8%									
16.				8	358,41	14,34	2867	115	460	1671	4901
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		286,44	3,59	2292	29	--	363	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				8,08	93	--	751	--	751	--	811
	2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 - 20x2 ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	60	
		СП - 8%									
18.				175	464,91	0,69	81359	121	17440	45935	137477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0701 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка кабеля пожарной сигнализации НР - 72%; СП - 8%	м		364,56	--	63798	--	--	10184	
19.	2306-0410 -0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПС нг(А)-FRLS 2х0,50 СП - 8%	км	0,15402	22547 --	-- --	3473 --	-- --	3473 --	-- 278	3751
20.	2306-0410 -0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,75 СП - 8%	км	0,01224	91750 --	-- --	1123 --	-- --	1123 --	-- 90	1213
21.	2306-0410 -0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПС нг(А)-FRLS 1х2х0,75 СП - 8%	км	0,01224	91750 --	-- --	1123 --	-- --	1123 --	-- 90	1213
22.	1308-0206 -0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал. Монтаж по стенам и потолкам НР - 72%; СП - 8%	м	100	542,55 416,64	108,09 41,78	54255 41664	10809 4178	1782 --	33006 6981	94242
23.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм СП - 8%	м	102	74 --	-- --	7548 --	-- --	7548 --	-- 604	8152

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**959689**
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	**Тенге**		**376514**			
Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**		**13281**			
в том числе зарплата машинистов	**Тенге**			**4837**		
Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**		**224233**			
Накладные расходы	**Тенге**		**274573**			
Сметная прибыль	**Тенге**		**71088**			

Итого по акту в базовых ценах 2020 г.	тенге	7475560
НДЗ РК 8.04-05-2015 Временные здания и сооружения 1,2%	тенге	83192
Итого :	тенге	7558772
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	140317
Итого :	тенге	7699088
Сметная стоимость в текущих ценах на 2021год к=1,050036	тенге	8084320
Тендерная скидка (коэф. понижения к=0,9)		7275888
НДС 12%	тенге	873106.56
Всего с НДС	тенге	8148994.56

Заказчик: НАО"Государственная корпорация" Правительство для граждан
Зам. директора НАО"Государственная корпорация" Правительство для граждан
по Актюбинской области _____ Калжанов Г.А.

Подрядчик: ТОО" Курылыс Бизнес и К"
Директор_____ Сапаев А.Ж.

Технадзор: ТОО"СП Бірлік Инжиниринг"
Директор_____ Байкісі Б.К

Авторский: ТОО"ТенгриСтройИнвест"
_____ Дошниязов С.

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Подрядчик :ТОО"Курылыс Бизнес и К"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания по ул.Молдагулова,24/1 для филиала НАО по Актюбинской области
Договор: №160440007161/216047/00 от 2021-07-07

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

№	Наименование объекта	Сметная стоимость в ценах 2021года		Сметная стоимость по договору		По акту выполнения с начало строительства, в тенге		В том числе за отчетный месяц , в тенге		Примечание
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/ помещений	9 054 438	8 084 320	8148994.56	7 275 888	8148994.56	7 275 888	8148994.56	7 275 888	
	Итого по акту выполнения							8148994.56		

Заказчик: НАО"Государственная корпорация" Правительство для граждан
Зам. директора НАО"Государственная корпорация" Правительство для граждан
по Актюбинской области _____ Калжанов Г.А.

Подрядчик: ТОО" Курылыс Бизнес и К"
Директор_____ Сапаев А.Ж.

Технадзор: ТОО"СП Бірлік Инжиниринг"
Директор_____ Байкісі В.К

Авторский: ТОО"ТенгриСтройИнвест"
_____ Дошниязов С.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Актобе от «20» 09 2021 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение **Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация « Правительство для граждан», Зам.директора Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация « Правительство для граждан» по Актюбинской области Калжанов Г.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «17» 09 2021 года **ТОО «Курылыс Бизнес и К» директор Сапаев А.Ж.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «17» 09 2021 года **ТОО «ТенгриСтрой Инвест». Дошниязов С.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «15» 09 2021 года **ТОО «СП БІРЛІК ИНЖИНИРИНГ» Байкісі б.К.. - технадзор**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Капитальный ремонт для филиала НАО по Актюбинской области по адресу: Актюбинская обл. г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 24/1"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская обл. г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 24/1"

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ТенгриСтрой Инвест».

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация « Правительство для граждан»

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2021 года;
месяц, год
окончание работ: сентябрь 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства __3__месяц;
фактически ___3___месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
"Капитальный ремонт для филиала НАО по Актюбинской области по адресу: Актюбинская обл. г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 24/1" имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 32 мм	метр трубопровода	128	128
Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 25 мм	м трубопровода	149	149
Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 20 мм	м трубопровода	95	95
Трубопроводы систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м трубопровода	384	384
Унитаз напольный керамический с косым выпуском, С бачком Сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	8
Радиаторы биметаллические (алюминевые)	Квт	63,65	63,65
Насосы циркуляционные для систем отопления и холодного снабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый. Модель UPS 32-120 F	шт	2	2
Насос центробежный с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т.	насос	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 32 мм

2. Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 25 мм

3. Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 20 мм

4. Трубопроводы систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

5. Унитаз напольный керамический с косым выпуском, С бачком Сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96

6. Радиаторы биметаллические (алюминевые)

7. Насосы циркуляционные для систем отопления и холодного снабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый. Модель UPS 32-120 F

8. Насос центробежный с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно -сметной документации):
всего 9054,4 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _-_ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 8149,0 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Капитальный ремонт для филиала НАО по Актюбинской области по адресу: Актюбинская обл. г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 24/1"**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Калжанов Г. А..**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технадзор **Байкісі Б.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Дошниязов С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сапаев А.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» г.Нур-Султан, пр.Мангилик Ел, 10 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	160440007161
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Бизнес и К", г.Кызылорда, ул.Б.Султан, д.93 кв22 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061140006431

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №160440007161/216047/00 от 07.07.2021г

Номер документа	Дата составления
12	20.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания по ул.Молдагулова, 24/1 для филиала НАО по Актюбинской области			Работа	1	8 148 994,56	8 148 994,56	873 106,56
				Итого	1	x	8 148 994,56	873 106,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сапаев А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Актюбинской области / Калжанов Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____
М.П.