110-19
Форма

Заказчик: **ТОО "БК-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Изомир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей теплоснабжения от проектируемой блочно-модульной котельной в мкр . Береке в городе Костанае Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения. Жилой дом №110**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №09-02/2019 от 02 июня 2020 года

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь

Основание: **Локальная смета 6-1-1 (наружные сети теплоснабжения дом №110)**

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % кэкс1=1,12;									
			м3 грунта	13	223,46	213,46	2905	2775	–	–	2905
					10	49,54	130	644	–	–	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	0,4	1542,5	–	617	–	–	–	617
					1542,5	–	617	–	–	–	
3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	1,2	732,5	–	879	–	–	–	879
					732,5	–	879	–	–	–	

4	4 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 % kэкс1=1,12;									
			м3 грунта	2,85	32,98	**32,98**	94	94	–	–	94
					–	11,58	–	33	–	–	
5	5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,05	2200		8910		8910	–	8910
					–		–		–	–	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % kэкс1=1,12;									
			м3 грунта	7,6	38,42	**38,42**	292	292	–	–	292
					–	13,42	–	102	–	–	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % kэкс1=1,12;	м3 уплотненного грунта	7,6	160,53	**82,11**	1220	624	–	–	1220
					78,42	36,45	596	277	–	–	

Раздел 2 Трубопроводы и запорная арматура

2.1 Подземная прокладка

8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство - толщ.150 мм НР = 99 % kэкс1=1,12;	м3 основания	1,35	3563,7	173,33	4811	234	3267	–	4811
					970,37	48,89	1310	66	–	–	
9	9 1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % kэкс1=1,12;	км труб	0,018	1406222,22	715166,67	25312	12873	425	–	25312
					667444,44	187388,89	12014	3373	–	–	
10	10 2900-0000-0000 (пл)Ценовое предложение	Труба стальная электросварная в ППМ-изоляции Ф159х4,5/241 ППМ-150-а тип 1	м	18	16167		291006		291006	–	291006

						–		–		–	–	
11	11 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 % kэкс1=1,12;	м трубопровода	3	6306,67	70,33	18920	211	14788	–	18920
					1307	25,33	3921	76	–	–	
12	12 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз - 2 слоя НР = 69 % К=2,000; kэкс1=1,12;	м2	3	103,33	0,33	310	1	184	–	310
					41,67	–	125	–	–	–	
13	13 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % kэкс1=1,12;	м2	1,5	124,67	–	187	–	151	–	187
					24	–	36	–	–	–	
14	14 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 % kэкс1=1,12;	м3 изоляции	0,12	27266,67	1883,33	3272	226	189	–	3272

						23808,33	891,67	2857	107	–	–	
15	15	2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,12	13700		1644	1644	–	1644	
						–		–	–	–		

Всего	**360 379**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 485
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 678
- материалы, изделия и конструкции, тенге	320 564
Всего	**360 379**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**360 379**
НДС (12 %)	43 245
Итого	**403 624**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "БК-СТРОЙ"
БИН 031040001233

Полешко В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Изомир"
БИН 100340007781

Мухамедгалиева Р.Б.