113-19
Форма

Заказчик: **ТОО "БК-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Изомир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей теплоснабжения от проектируемой блочно-модульной котельной в мкр. Береке в городе Костанае Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения. Жилой дом №113**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №09-02/2019 от 02 июня 2020 года

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2020 года

Основание: **Локальная смета 6-1-1 (наружные сети теплоснабжения дом №113)**

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % кэкс1=1,12;									
			м3 грунта	31,2	223,43	213,46	6971	6660	–	–	6971
					9,97	49,55	311	1546	–	–	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	1	1543	–	1543	–	–	–	1543
					1543	–	1543	–	–	–	
3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %									
			м3 грунта	1,1	732,73	–	806	–	–	–	806
					732,73	–	806	–	–	–	

4	4 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 % kэкс1=1,12;	м3 грунта	4,4	32,95	**32,95**	145	145	–	–	145
					–	11,36	–	50	–	–	
5	5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,5	2200		12100		12100	–	12100
					–		–		–	–	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % kэкс1=1,12;	м3 грунта	22,1	38,42	**38,42**	849	849	–	–	849
					–	13,35	–	295	–	–	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % kэкс1=1,12;	м3 уплотненного грунта	22,1	160,63	**82,22**	3550	1817	–	–	3550
					78,42	36,43	1733	805	–	–	

Раздел 2 Трубопроводы и запорная арматура

2.1 Подземные трубопроводы

8	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство - толщ.150 мм НР = 99 % кэкс1=1,12;	м3 основания	3,1	3563,23	173,23	11046	537	7502	–	11046
						970	48,71	3007	151	–	–	
9	9	1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % кэкс1=1,12;	км труб	0,046	1008826,09	404391,3	46406	18602	701	–	46406
						589195,65	110304,35	27103	5074	–	–	
10	10	2900-0000-0000 (пл)Ценовое предложение	Труба стальная электросварная в ППМ-изоляции Ф133х4,0/202 ППМ-100-а тип 1	м	46	13332		613272		613272	–	613272

11	11 1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 98 % kэкс1=1,12;	м трубопровода	3	–	–	–	–				
					4949,67	70,33	14849	211	10717	–	14849	
					1307	25,33	3921	76	–	–		
12	12 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз - 2 слоя НР = 69 % К=2,000; kэкс1=1,12;	м2	1,68	102,98	–	173	–	103	–	173	
					41,67	–	70	–	–	–		
13	13 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % kэкс1=1,12;	м2	0,84	125	–	105	–	85	–	105	
					23,81	–	20	–	–	–		
14	14 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 % kэкс1=1,12;	м3 изоляции	0,07	27271,43	1885,71	1909	132	110	–	1909	

						23814,29	885,71	1667	62	–	–	
15	15 2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,07	13700		959		959	–		959
					–		–		–	–		

Всего	**714 683**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 181
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 059
- материалы, изделия и конструкции, тенге	645 549
Всего	**714 683**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**714 683**
НДС (12 %)	85 762
Итого	**800 445**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "БК-СТРОЙ"
БИН 031040001233

Полешко В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Изомир"
БИН 100340007781

Мухамедгалиева Р.Б.