115-19
Форма

Заказчик: **ТОО "БК-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Изомир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей теплоснабжения от проектируемой блочно-модульной котельной в мкр. Береке в городе Костанае Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения. Жилой дом №115**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №09-02/2119 от 02 июня 2020 года

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь

Основание: **Локальная смета 6-1-1 (наружные сети теплоснабжения дом №115)**

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % kэкс1=1,12;									
			м3 грунта	9,5	223,47	213,47	2123	2028	–	–	2123
					10	49,58	95	471	–	–	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	0,3	1543,33	–	463	–	–	–	463
					1543,33	–	463	–	–	–	
3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	0,3	733,33	–	220	–	–	–	220
					733,33	–	220	–	–	–	
4	4 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 % kэкс1=1,12;									
			м3 грунта	1,7	32,94	32,94	56	56	–	–	56

					–	11,18	–	19	–	–	
5	5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2	2100		4200		4200	–	4200
					–		–		–	–	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % кэкс1=1,12;	м3 грунта	5,8	38,45	**38,45**	223	223	–	–	223
					–	13,45	–	78	–	–	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % кэкс1=1,12;	м3 уплотненного грунта	5,8	160,69	**82,24**	932	477	–	–	932
					78,45	36,38	455	211	–	–	

Раздел 2 Трубопроводы и запорная арматура

8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство - толщ.150 мм НР = 99 % кэкс1=1,12;	м3 основания	1,2	3453,33	**173,33**	4144	208	2772	–	4144
					970	48,33	1164	58	–	–	

2.1 Надземные и подземные

9	9 1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % kэкс1=1,12;									
			км труб	0,018	1406222,22	715166,67	25312	12873	425	–	25312
					667444,44	187388,89	12014	3373	–	–	
10	10 2900-0000-0000 (пл)Ценовое предложение	Труба стальная электросварная в ППМ-изоляции Ф159х4,5/241 ППМ-150-а тип 1	м	18	16167		291006		291006	–	291006
					–		–		–	–	
11	11 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 % kэкс1=1,12;	м трубопровода	3	1511,33	104,67	4534	314	299	–	4534
					1307	32,33	3921	97	–	–	

12	12	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	4871		14613		14613	–	14613
						–		–		–	–	
13	13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз - 2 слоя НР = 69 % К=2,000; kэкс1=1,12;	м2	2	105,5	3	211	6	122	–	211
						41,5	–	83	–	–	–	
14	14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % kэкс1=1,12;	м2	1	126	1	126	1	101	–	126
						24	–	24	–	–	–	
15	15	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 % kэкс1=1,12;	м3 изоляции	0,08	27262,5	1875	2181	150	126	–	2181
						23812,5	887,5	1905	71	–	–	

16	16	2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,08	13700	1096	1096	–	1096
						–	–	–	–	

Всего	**351 445**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 344
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 336
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	314 765
Всего	**351 445**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**351 445**
НДС (12 %)	42 174
Итого	**393 619**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "БК-СТРОЙ"
БИН 031040001233

_____ **Полешко В.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Изомир"
БИН 100340007781

_____ **Мухамедгалиева Р.Б.**