Типовая № КС-3

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство двухквартирного жилого дома по ул. Аэропорт №75 (арендно - коммунальное жилье) в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№25	**19.06.2017 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	1 314 156,43		693 385	1 772 986,70		35 459,73	157 698,77	1 471 855,20
В т.ч. за отчетный м-ц		1 314 156,43	693 385	1 772 986,70		35 459,73	157 698,77	**1 471 855,20**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"
Д. Абдильденов

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство двухквартирного жилого дома по ул. Аэропорт №75 (арендно - коммунальное жилье) в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Двухквартирный жилой дом**

Договор №25 от 19.06.2017 г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2017 года
(Локальная смета 2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	48,35	23,36	22,08	1129	1068	321	0,00888	-
		м3 грунта		1,28	5,56	62	269	97	0,00193	1
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадбю сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	5,41	353,25	-	1911	-	2159	2,33000	13
		м3 грунта		353,25	-	1911	-	113	-	-
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7,27	6,48	6,48	47	47	15	-	-
		м3 грунта		-	-	-	15	97	0,00806	-
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,69	134,10	-	-	227	257	0,972	2
		м3 грунта		-	134,1	-	227	113	-	-
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,96	21,55	-	-	227	257	0,972	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного		17,03	134,1	-	227	113	-	-
	Раздел 2 Фундаменты									
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,94	1495,27	100,89	8882	599	1135	0,850	5
		м3 основания		123,75	38,3	735	227	118	0,18000	1
7	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	42,2	6205,22	100,65	261860	4247	8166	0,97	41
		м3		146,25	38,0	6172	1605	105	0,18570	8
8	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	97	696	11	67597	1088	4092	0	20
		м2 поверхности		32	4	3059	409	118	0	2
9	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	253,1	245,44	3,82	62194	968	11598	0,212	54
		м2 поверхности		37,35	1,44	9464	365	118	0,007	2
	Раздел 3 Стены и перегородки									
10	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	16,04	5411,13	372,83	86795	5980	13884	3,72	60
		м3 кладки		594	139,5	9528	2238	118	0,68	11
11	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	4	5411,13	372,83	21645	1491	3462	3,72	15
		м3 кладки		594	139,5	2376	558	118	0,68	3
12	Е8-6-7	Кладка внутренних стен этажа до 4 м из кирпича	5,6	5725,66	337,41	32064	1889	5264	4,38	25
		м3 кладки		670,5	126	3755	706	118	0,62	3
13	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,667	24000		16008				
14	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18 ПС	0,326	63200		20310				
		т								
		Всего прямые затраты				**580 862**	**17 417**			**236**
						37 442	**6 392**			**31**
		В том числе стоимость:материалов, тенге				526 002				
		Накладные расходы				50 501				
		заработная плата, тенге				7 575				
		трудоемкость, чел-ч				25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые ии непредвиденные затраты				37 882				
		ВСЕГО				669 245				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				7 362				
		сметная заработная плата, тенге				1 038				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08%)				7 307				
		сметная заработная плата, тенге				3 361				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет				6 766				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 706				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**693 385,00**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,557)				**1 772 986,70**				
		Налог (2%)				35 459,73				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 808 446,43**				
		Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента 0,726677				**1 314 156,43**				
		НДС (12 %)				157 698,77				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 471 855,20**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"

Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

Д. Абдильденов