Типовая № КС-3

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство двухквартирного жилого дома по ул. Аэропорт №75 (арендно - коммунальное жилье) в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№25	**19.06.2017 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	3 001 148,76		1 583 489	4 048 982,84		80 979,66	360 137,85	3 361 286,61
В т.ч. за отчетный м-ц		1 686 992,33	890 104	2 275 996,15		45 519,92	202 439,08	**1 889 431,41**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"
Д. Абдильденов

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство двухквартирного жилого дома по ул. Аэропорт №75 (арендно - коммунальное жилье) в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Двухквартирный жилой дом**

Договор №25 от 19.06.2017 г.

Акт выполненных работ №2
за июль 2017 года
(Локальная смета 2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены и перегородки									
10	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	42,11	5411,13	372,83	227863	15700	36447	3,72	157
		м3 кладки		594	139,5	25013	5874	118	0,68	29
11	Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	189,1	809,96	34,37	153163	6499	45045	1,21	229
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	35740	2434	118	0,0629	12
12	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,73	5411,13	372,83	9361	645	1497	3,72	6
		м3 кладки		594	139,5	1028	241	118	0,68	1
13	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	2,35	5725,66	337,41	13455	793	2209	4,38	10
		м3 кладки		670,5	126	1576	296	118	0,62	1
14	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	58,96	809,96	34,37	47755	2026	14044	1,21	71
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	11143	759	118	0,0629	4
15	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического при высоте этажа до 4 м	25,42	887,07	34,37	22549	874	6055	1,21	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4804	327	118	0,0629	2
16	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	24,00	103,01	66,43	2472	1594	1602	0,148	4
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	572	572	140	0,1051	3
18	Е9-25-1	Монтаж перемычек металлических	0,347	3291,62	281,14	2472	98	743	14,1	5
		т конструкций		2272,5	105,75	789	37	90	1,79	1
20	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,019	59200		1125				
		т								
21	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-10 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,002	49389		99				
		т								
22	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,2	20,35	0,02	106	-	20	0,0213	-
		м2		4,16	-	22	-	90	-	-
23	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	8,13	9669,81	316,01	78616	2569	12698	8,2500	67
		м3		1368	119,39	11122	971	105	0,583	5
24	4-1-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0753	65000		4895				
		т								
25	4-1-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,109	53000		5777				
		т								
26	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,213	51000		10863				
		т								
	Раздел 4 Покрытие и кровля									
27	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	86	854,62	30,89	73497	2657	18737	1,09	94
		м2 перекрытий		169,9	11,68	14610	1004	120	0,057	5
28	42767	Брусья необрезные, из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта	1,594	11700		18650				
		м3								
		Всего прямые затраты				**671 388**	**33 455**			**674**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						106 419	**12 515**			**63**
		В том числе стоимость:материалов, тенге				531 516				
		Накладные расходы				139 097				
		заработная плата, тенге				20 865				
		трудоемкость, чел-ч				70				
		Ненормируемые ии непредвиденные затраты				48 629				
		ВСЕГО				**859 114**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				9 450				
		сметная заработная плата, тенге				1 332				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08%)				9 380				
		сметная заработная плата, тенге				4 315				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет				8 686				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 474				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**890 104**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,557)				**2 275 996,15**				
		Налог (2%)				45 519,92				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 321 516,07**				
		Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента 0,726677				**1 686 992,33**				
		НДС (12 %)				202 439,08				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 889 431,41**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"

Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

Д. Абдильденов