Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**

Типовая № КС-3

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство двухквартирного жилого дома по ул. Аэропорт №72 (арендно - коммунальное жилье) в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№24	**25.05.2017 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	1 133 311,78		693 385	1 772 986,70		35 459,73	135 997,41	1 269 309,20
В т.ч. за отчетный м-ц		1 133 311,78	693 385	1 772 986,70		35 459,73	135 997,41	**1 269 309,20**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
_____Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
_____А. Мухамадиев

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство двухквартирного жилого дома по ул. Аэропорт №72 (арендно - коммунальное жилье) в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Двухквартирный жилой дом**

Договор №24 от 25.05.2017 г.

Акт №1

выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	48,35	23,36	22,08	1129	1068	321	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	62	269	97	0,0193	1
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	5,41	353,25	–	1911	–	2159	2,33	13
		м3 грунта		353,25	–	1911	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7,27	6,48	6,48	47	47	15	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	15	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,69	134,1	–	227	–	257	0,972	2

		м3 грунта		134,1	–	227	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,96	21,55	4,52	193	40	148	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	153	–	97	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,94	2518,77	100,89	14961	599	1135	0,85	5
		м3 основания		123,75	38,25	735	227	118	0,18	1
7	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	42,2	8368,43	100,65	353148	4247	8166	0,97	41
		м3		146,25	38,03	6172	1605	105	0,1857	8
8	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	97,1	713,66	11,21	69296	1088	4092	0,201	20
		м2 поверхности		31,5	4,21	3059	409	118	0,0205	2
9	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	253,4	245,44	3,82	62194	968	11598	0,212	54
		м2 поверхности		37,35	1,44	9464	365	118	0,007	2
	Раздел 3 Стены и перегородки									
10	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	16,04	5411,13	372,83	86795	5980	13884	3,72	60
		м3 кладки		594	139,5	9528	2238	118	0,68	11
11	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	4	5411,13	372,83	21645	1491	3462	3,72	15
		м3 кладки		594	139,5	2376	558	118	0,68	3
12	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,6	5725,66	337,41	32064	1889	5264	4,38	25
		м3 кладки		670,5	126	3755	706	118	0,62	3
13	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,667	24000		16008				
		м3								
14	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,326	62300		20310				
		т								

Всего прямые затраты	**580 862**	**17417**	**236**
	37 442	**6392**	**31**
Стоимость: материалов, тенге	526 002		
Накладные расходы, тенге	50 501		
- заработная плата, тенге	7 575		
- трудоемкость, чел-ч	25		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37 882		
Всего	**669 245**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	7 362		
сметная заработная плата, тенге	1 038		
нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	7 307		
сметная заработная плата, тенге	2 261		
нормативная трудоемкость, чел-ч	20		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6 766		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 706		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**693 385**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,557)	**1 772 986,70**		
Налог (2%)	35 459,73		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 808 446,43**		
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента 0,626677	**1 133 311,78**		
НДС (12 %)	135 997,41		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 269 309,20**		

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"

_____ Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

_____ А. Мухамадиев