Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование строительства: Строительство школы на 550 ученических мест по адресу: Алатауский район, мкр "Саялы-2"

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№ 24	26.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Выполненные работы	992 979 993	48 000 000							5 142 857	48 000 000

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор Жакпанов У.Т.

Технический надзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Руководитель Мусин

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Объект: Строительство школы на 550 ученических мест по адресу: Алатауский район, мкр "Саялы-2"

Договор: **3 243 442 304,98**

Стоимость ПСД **3 414 149 795,00**

Реестр актов выполненных работ №6 за март 2023 год

№ пп	№ акта	Номер локальной сметы	Наименование работ	Сумма с НДС
3	47	02-03-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - БЛОК "3"	48 000 000
			ИТОГО ПО АКТАМ	**48 000 000**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 550 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ ПО АДРЕСУ: АЛАТАУСКИЙ РАЙОН, МКР."САЯЛЫ-2"**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 550 УЧАЩИХСЯ - БЛОК "3"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 24 от 26.08.2022 г. Д/с №1 от 24.01.2023 г.**

Акт выполненных работ №45 за март 2023 год

02-03-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - БЛОК "3" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
1	54	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	8,155	33055,16	5036,55	269565	41073	164494	68272	364864	
						7847,7	1352,03	63998	11026		27027		
2	62	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,262	33055,16	5036,55	107826	16429	65797	27308	145945	
						7847,7	1352,03	25599	4410		10811		
3	65	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые, изготовление сеток**	т конструкций	0,0828	230544,21	10774,7	19089	892	442	12376	33982	
						214440	2169,5	17756	180		2517		
4	66	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,0828	349459		28935		28935		31250	Казахстан
											2315		
5	67	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	28	556,3	49,73	15577	1393	1251	11815	29583	
						461,91	1,79	12934	50		2192		
6	68	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	4	417,66	32,95	1671	132	90	1326	3236	
						362,38	1,79	1450	7		240		
7	69	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0155	223619		3466		3466		3744	Казахстан
											278		
8	70	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	9,786	33055,16	5036,55	323478	49288	197392	81926	437836	
						7847,7	1352,03	76798	13231		32432		
9	73	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые, изготовление сеток**	т конструкций	0,1932	230544,21	10774,7	44541	2082	1030	28876	79291	
						214440	2169,5	41430	419		5874		
10	74	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,1932	349459		67516		67516		72917	Казахстан
											5401		
11	75	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	96	556,3	49,73	53405	4774	4288	40509	101427	
						461,91	1,79	44344	172		7513		
12	76	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	24	417,66	32,95	10024	791	536	7954	19416	
						362,38	1,79	8697	43		1438		
13	77	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,1092	223619		24419		24419		26373	Казахстан
											1954		
14	78	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	13,048	33055,16	5036,55	431304	65717	263190	109235	583782	
						7847,7	1352,03	102397	17641		43243		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	81	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые, изготовление сеток	т конструкций	0,2576	230544,21	10774,7	59388	2776	1373	38501	105720	
						214440	2169,5	55240	559		7831		
16	82	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2576	349459		90021		90021		97222	Казахстан
17	83	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	64	556,3	49,73	35603	3183	2858	7202		
						461,91	1,79	29562	115		27006	67618	
18	84	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	128	417,66	32,95	53461	4218	2858	5009		
						362,38	1,79	46385	229		42419	103550	
19	85	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,1272	223619		28444		28444	7671		
												30720	Казахстан
20	86	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,2	55268,01	5568,57	66322	6683	37679	2276		
						18300	1419,76	21960	1704		21534	94884	
21	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0899	349485		31419		31419	7028		
												33932	Казахстан
22	88	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3401	334486		113759		113759	2513		
												122860	Казахстан
23	89	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02086	326685,39	1569,39	6815	33	0	9101		
						325116	758,07	6782	16		6186	14041	
24	90	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02086	899894		18772		18772	1040		
												20274	Казахстан
25	91	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,08	55268,01	5568,57	170225	17151	96711	1502		
						18300	1419,76	56364	4373		55271	243536	
26	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25074	349485		87630		87630	18040		
												94641	Казахстан
27	93	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,64274	334486		214988		214988	7011		
												232187	Казахстан
28	98	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,2	55268,01	5568,57	66322	6683	37679	17199		
						18300	1419,76	21960	1704		21534	94884	
29	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	349485		34948		34948	7028		
												37744	Казахстан
30	100	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2651	334486		88672		88672	2796		
												95766	Казахстан
31	101	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01675	326685,39	1569,39	5472	27	0	7094		
						325116	758,07	5446	13		4967	11274	
32	102	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01675	899894		15073		15073	835		
												16279	Казахстан
33	103	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3	55268,01	5568,57	165804	16705	94198	1206		
						18300	1419,76	54900	4259		53835	237210	
34	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1539	349485		53786		53786	17571		
												58089	Казахстан
											4303		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	105	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,57078	334486		190918		190918	15273	206191	Казахстан
36	106	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0336	326685,39 325116	1569,39 758,07	10977 10924	52 25	0	9964 1675	22616	
37	107	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0336	899894		30236		30236	2419	32655	Казахстан
38	108	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,64	55268,01 18300	5568,57 1419,76	201176 66612	20270 5168	114294	65320 21320	287816	
39	129	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	9,24	55268,01 18300	5568,57 1419,76	510677 169092	51454 13119	290131	165812 54119	730608	
40	136	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,4	55268,01 18300	5568,57 1419,76	243179 80520	24502 6247	138158	78958 25771	347908	
41	139	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	4	556,3 461,91	49,73 1,79	2225 1848	199 7	179	1688 313	4226	
42	140	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00212	223619		474		474	38	512	Казахстан
43	141	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1174	326685,39 325116	1569,39 758,07	38353 38169	184 89	0	34814 5853	79020	
44	142	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1174	899894		105648		105648	8452	114100	Казахстан
45	143	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	7,56	55268,01 18300	5568,57 1419,76	417827 138348	42098 10733	237380	135664 44279	597770	
46	150	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	7,28	55268,01 18300	5568,57 1419,76	402351 133224	40540 10336	228588	130640 42639	575630	
47	154	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01036	223619		2317		2317	185	2502	Казахстан
48	155	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1144	326685,39 325116	1569,39 758,07	37373 37193	180 87	0	33925 5704	77002	
49	156	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1144	899894		102948		102948	8236	111184	Казахстан
50	157	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,4	55268,01 18300	5568,57 1419,76	574787 190320	57914 14766	326554	186628 60913	822328	
51	160	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	20	556,3 461,91	49,73 1,79	11126 9238	995 36	893	8439 1565	21130	
52	161	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01036	223619		2317		2317	185	2502	Казахстан
53	162	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11744	326685,39 325116	1569,39 758,07	38366 38182	184 89	0	34826 5855	79047	
54	163	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,11744	899894		105684		105684	8455	114139	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	164	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	7,42	55268,01	5568,57	410089	41318	232984	133152	586700	
						18300	1419,76	135786	10534		43460		
56	171	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,4	55268,01	5568,57	132643	13364	75359	43068	189768	
						18300	1419,76	43920	3407		14057		
57	172	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1773	349485		61964		61964		66921	Казахстан
											4957		
58	173	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3096	334486		103557		103557		111842	Казахстан
											8285		
59	174	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	417,66	32,95	3341	263	179	2651	6471	
						362,38	1,79	2899	14		479		
60	175	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00176	223619		394		394		425	Казахстан
											31		
61	176	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01048	326685,39	1569,39	3424	17	0	3108	7055	
						325116	758,07	3407	8		523		
62	177	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01048	899894		9431		9431		10185	Казахстан
											754		
63	178	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,6	55268,01	5568,57	364769	36752	207236	118437	521862	
						18300	1419,76	120780	9370		38656		
64	181	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	6	417,66	32,95	2506	198	134	1988	4854	
						362,38	1,79	2174	11		360		
65	182	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0012	223619		268		268		289	Казахстан
											21		
66	183	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0336	326685,39	1569,39	10977	52	0	9964	22616	
						325116	758,07	10924	25		1675		
67	184	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0336	899894		30236		30236		32655	Казахстан
											2419		
68	185	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,2	55268,01	5568,57	121590	12250	69079	39479	173954	
						18300	1419,76	40260	3123		12885		
69	186	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1673	349485		58469		58469		63147	Казахстан
											4678		
70	187	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3605	334486		120582		120582		130229	Казахстан
											9647		
71	188	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	2	417,66	32,95	835	66	45	663	1618	
						362,38	1,79	725	4		120		
72	189	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	223619		89		89		96	Казахстан
											7		
73	190	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01906	326685,39	1569,39	6227	29	0	5652	12829	
						325116	758,07	6197	14		950		
74	191	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01906	899894		17152		17152		18524	Казахстан
											1372		
75	192	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,4	55268,01	5568,57	298447	30071	169557	96903	426978	
						18300	1419,76	98820	7667		31628		
76	209	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		10	417,66	32,95	4177	330	223	3314	8090	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	210	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	стык	0,00208	362,38	1,79	3624	18		599	502	Казахстан
				т		223619		465		465	37		
78	211	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01206	326685,39	1569,39	3940	19	0	3576	8117	
						325116	758,07	3921	9		601		
79	212	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01206	899894		10853		10853	868	11721	Казахстан
80	213	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,2	55268,01	5568,57	287394	28957	163277	93314	411165	
						18300	1419,76	95160	7383		30457		
81	220	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3	55268,01	5568,57	165804	16705	94198	53835	237210	
						18300	1419,76	54900	4259		17571		
82	221	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1779	349485		62173		62173	4974	67147	Казахстан
83	222	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,498	334486		166574		166574	13326	179900	Казахстан
84	223	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,6	64102,47	6716,94	38461	4030	21255	12932	55504	
						21960	1725,31	13176	1035		4111		
85	224	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0534	349485		18662		18662	1493	20155	Казахстан
86	225	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1281	334486		42848		42848	3428	46276	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									11409763	
			Раздел: 4. Перекрытия										
87	234	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	120,18	62671,17	1987,45	7531821	238852	4433887	2663468	11010912	
						23790	564,2	2859082	67806		815623		
88	237	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,67049	334486		558756		558756	44700	603456	Казахстан
89	238	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	123,2	62671,17	1987,45	7721088	244853	4545306	2730398	11287605	
						23790	564,2	2930928	69509		836119		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									22901973	
			Раздел: 5. Лестницы										
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков										
90	272	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,910105	82293,2	22570,67	239482	65683	20731	117661	385715	
						52598,7	5998,26	153068	17456		28571		
91	273	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,8014386	563099		1577487		1577487	126199	1703686	Казахстан
92	274	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,100584	907312		91261		91261	7301	98562	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	275	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0080784	892474		7210		7210		7787	Казахстан
94	276	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0149094	526783		7854		7854	577	8482	Казахстан
95	277	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	58,707	32397,84	531,77	1901980	31219	1421531	426370	2514618	
			Итого по разделу: 6. Стены наружные из газоблоков			7652,07	157,26	449230	9232		186268	4718850	
			Раздел: 7. Перегородки										
96	325	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	3,150966	563099		1774306		1774306	141944	1916250	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Перегородки									1916250	
			ИТОГО:					30458062	1243628	20577787	8107461	40946836	
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8636651	331738		3085242		
			Итого с временными					614203				41561038	
			Зимние удорожания			1,35 %		561074				42122112	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		842442				42964554	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05									45112782	
			НДС			12 %		5413534					
			Итого с НДС									50526316	
			Итого с тендерной скидкой:			0,95						48000000	
			в том числе НДС 12%									*5142857*	

Подрядчик

ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор Жакпанов У.Т.

Заказчик

КГУ "Управление строительства города Алматы"

От сметной группы

Технический надзор: ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт Аппоев Т.М.

Инженер-эксперт Оразгазы К.Б.

Сметный отдел технадзора (расценки соответствуют)

Авторский надзор: ТОО "Капремпроект"

Гл. инженер проекта Аймаганбет К.Ж.