Форма
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от -8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» августа 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "SHEBERBUILD" Алматинская область, г.Қонаев, микрорайон 1, дом №8, кв. 2
(юридический адрес)

в лице генерального директора Онгаров К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: Строительство школы на 550 ученических мест по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр.Саялы-2
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является:
КГУ «Управление строительства города Алматы»
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1» Лицензия 22008846от 11.05.2022 года - Директор Кызылтаев А. Б., ТОО «ЛИДЕР-НК» Лицензия 17010664 от 12.06.2017 года - Директор Тагибаев Д., ТОО «Уясу LTD» Лицензия 21034125 от 27.12.2021 года - Директор Айтмухаметов А. Т., ТОО «BLT Construction» Лицензия 23023996 от 03.11.2023 года – Директор Халилаева А. Е.
(наименование организации)

3. **Проект (проектно-сметная документация)**
ТОО «Капремпроект», рабочий проект №156-20
(наименование проектной организации, номер проекта)
КГУ «Управление строительства города Алматы» №12/29-П от 29.12.2021 г.
(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Наружные сети сети водопровода	м	317,9		317,9	
Наружные сети канализации К1	м	530,3		530,3	

Наружные сети связи	м	445		445	
Внеплощадочные электрические сети	м	289		289	
Тепловые сети	м	34		34	

Технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	7112,02	7112,02
Число этажей	этаж	1, 2, 3 этажные блоки+тех. подполье	1, 2, 3 этажные блоки+тех. подполье
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	36047,83	36047,83
В том числе подземной части	м3	8580,68	8580,68
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом выполнено:

Здание школы состоит из 7-х блоков. Наполняемость классов 25 учащихся. Обучение в 1-ну смену: предшкольные 1÷4классы - 2-ве параллели, 5÷9 классы - 2-ве параллели, 10 и 11 классы - 1-на параллель.

Блок 1 - Двухэтажное здание с размерами в осях 40,2м х 17,7 м. Учебные кабинеты предшкольных и начальных классов.

Блок 2 - Двухэтажное здание с размерами в осях 42,0м х 12.0м. Входная группа, вестибюль, лифтовый холл, охрана, гардероб для начальной школы, гардероб для 5-11 классов, гардероб для учителей, медицинские помещения, административные помещения, санузлы для МГН, персонала, комната личной гигиены девочек, помещение уборочного инвентаря, библиотека.

Блок 3 - Трехэтажное здание с размерами в осях 32,1м ж 17,7м. Учебные кабинеты для основной и средней школы.

Блок 4 - Трехэтажное здание с размерами в осях 30,9м ж 17,7м. Учебные кабинеты для основной и средней школы.

Блок 5 - одноэтажный, состоит из 4-х частей. Одноэтажное здание с размерами в осях 7,8 м х 6 м -коридор, инвентарная. 24,0м х 10,8м - раздевалки для девочек и мальчиков, снарядная, тренерская. Спортивный зал с размерами в осях 18,0м х 9,0м. Универсальный спортивный зал с размерами в осях 24,0м х 12,0м .

Блок 6 - одноэтажное здание с размерами в осях 6,6м х 22,5м. Пищеблок, обеденный зал на 168 мест на первом этаже

Блок 7- актовый зал на 135 мест с эстрадой, артистической, кладовой инвентаря.

Высота этажей 3,3м, технического подполья 2,45÷2,65м, высота актового зала 3,5м до низа выступающих конструкций, спортивных залов 5,2м и 6,2м до низа выступающих конструкций.

Учебные помещения группируются в учебные блоки-секции начальной школы, основной и средней школ.

Объемно-планировочная структура здания соответствует назначению учреждения, его специфике и включая связь с участком школы.

В техническом подполье расположены венткамера, электрощитовая, тепловой узел и т.д. Все эвакуационные лестницы из техподполья также имеют обособленные выходы непосредственно наружу и отделены на всю высоту этажа от основных лестниц глухой противопожарной перегородкой.

Поэтажная связь блоков осуществляется по лестницам.

Предусмотрено устройство 3-подъёмников для доступа МГН на 1 этаж здания школы, для доступа МГН на 2-ой и 3-й этаж предусмотрен лифт с размерами кабины 1300х2100мм, грузоподъёмностью 1000кг, скорость подъёма лифта 1м/с, высота подъёма 3-и этажа, дверь лифта противопожарная, без машинного отделения.

Стены подвала монолитные с утеплением жесткой минераловатной плитой. Здание разработано в монолитном ж/бетонном каркасе, с заполнением газоблоками толщиной 400мм.

Плиты перекрытий и покрытия монолитные ж/бетонные.

Внутренние перегородки кирпичные толщиной 120мм, армирование перегородок.

Кровля - скатная из профнастила Н57 (из стали оцинкованной окрашенной ГОСТ 302462016 δ0,8мм) по металлическому каркасу.

Покрытие - утеплитель плиты из минеральной ваты на базальтовой основе на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 λ=0,042 Вт/(мС°) ГОСТ 95732012 - δ=150 мм.

Окна - металлопластиковые. Остекление - применяется энергосберегающий стеклопакет - наружное стекло простое, внутреннее энергосберегающее стекло.

Витражи и входные двери - металлопластиковые. Остекление - применяется энергосберегающий стеклопакет - внутреннее энергосберегающее стекло, выполнить из закаленного стекла.

Крыльца входов - монолитные ж/бетонные с покрытием из керамогранита с шераховатой поверхностью.

Козырек главного входа - из монолитных жб колонн и перекрытия со скатной кровлей из профнастила Н57 (из стали оцинкованной окрашенной ГОСТ 30246-2016 δ0,8мм) по металлическому каркасу.

Козырьки входов-монолитная ж/б плита с рулонным покрытием по стяжке с уклоном.

Внутренняя отделка:

Отделка выполнена с учетом специфики помещений и требований нормативных документов.

Полы:

- на путях эвакуации: лестничная клетка, коридоры, рекреации, вестибюль - применятся керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью.
- в с/узлах, душевых, в цехах пищеблока, процедурной - керамическая плитка с шероховатой поверхностью.
- комбинированная мастерская-мозаичное покрытие.
- классные комнаты, кабинеты, лаборантские, помещения общешкольного назначения полукоммерческий линолеум.

Наружная отделка - вертилируемый навесной фасад из HPL-панели (без утеплителя) с креплением несущих элементов к ж/б несущим конструкциям, декоративная фасадная штукатурка окрашенная в разные цвета по RALL. Цоколь - керамогранит. Вокруг здания отмостка из мелкозернистого асфальтобетона.

Водоснабжение и канализация

В проекте предусмотрены следующие системы:

- Водопровод хозяйственно-питьевой - В1;
- Водопровод противопожарный - В2;
- Водопровод хозяйственно-питьевой (столовая) - В1.1;
- Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный - Т3; Т4;
- Трубопровод горячей воды (столовая) - Т3.1;
- Канализация бытовая - К1;
- Канализация бытовая (столовая) - К1.1;
- Канализация производственная -К3;
- Канализация дренажная напорная - К3Н;
- Канализация ливневая - К2.

<u>Водопровод хозяйственно-питьевой В1</u>

Система холодного водоснабжения запроектирована для подачи воды к сантехническим приборам школы.

Для обеспечения требуемого напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода установлены насосы - повысители напора в помещении водомерного узла, расположенного в Блоке 6.

Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода монтируется из напорных труб из термопластов, магистральные трубопроводы монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб и прокладываются под потолком техподполья.

<u>Водопровод хозяйственно-питьевой В1</u>

Система холодного водоснабжения запроектирована для подачи воды на нужды столовой.

Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода монтируется из напорных труб из термопластов.

<u>Водопровод противопожарный В2</u>

Устройство внутреннего противопожарного водопровода предусматривается независимо от объема здания с расходом 2,6 л/сек - одна струя.

Внутренняя сеть противопожарного водопровода монтируется из стальных электросварных труб.

Для обеспечения требуемого напора в системе противопожарного водопровода в помещении насосной станции установлены насосы - повысители напора.

Система противопожарного водопровода закольцована. На кольцевой разводящей сети пожаротушения предусматривается установка запорной арматуры для обеспечения возможности выключения на ремонт отдельных участков сети

Горячее водоснабжение Т3, Т4

Подача горячей воды с циркуляции принята от теплового пункта, расположенного на отм. -2,700 в Блоке №3, с циркуляцией воды по магистрали и стоякам.

Водомерный узел, с дистанционным съемом показаний, для учета расхода горячей воды на нужды школы расположен в техподполье в помещении теплового пункта.

Внутренняя сеть горячего водопровода монтируется из напорных труб из термопластов, магистральные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб и прокладываются под потолком техподполья.

Горячее водоснабжение Т3.1

Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды на нужды столовой. Подача воды предусмотрена из теплового пункта, расположенного на отм. -2,700 в Блоке №3.

Водомерный узел, с дистанционным съемом показаний, для учета расхода горячей воды на нужды столовой расположен в техподполье в Блоке 6.

Внутренняя сеть горячего водопровода монтируется из напорных труб из термопластов, магистральные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных и прокладываются под потолком техподполья.

Канализация бытовая К1

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода бытовых стоков от сантехприборов в наружную канализацию.

Канализационные стояки и отводные трубопроводы выполнены из канализационных полипропиленовых труб диаметрами 50-110мм.

Магистральные сети канализации прокладываются в техподполье из канализационных чугунных труб диаметром 100 мм.

Канализация вентилируется через вытяжные трубопроводы, которые выводятся выше кровли на 0,5 м.

Канализация производственная К3

Сеть производственной канализации предусмотрена для отвода стоков от технологического оборудования столовой.

Сеть канализации выполнена из чугунных канализационных труб Ø100 - 50 мм. Технологическое оборудование столовой подключать к канализационной сети с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Сброс сточных вод от столовой выполнен самостоятельным выпуском во внутриплощадочные сети канализации через жироуловитель.

Канализация дренажная напорная К3Н

Для удаления условно чистых стоков из помещений теплового пункта и венткамеры предусмотрена дренажная канализация. Стоки собираются в приямки, а затем дренажными насосами сбрасываются в лоток и отводятся в арычную сеть.

Канализация ливневая К2

Для отвода дождевых и снеговых талых вод с части кровли здания предусмотрена система внутреннего водостока с отводом воды: летом - в лоток, а затем отводятся в арычную сеть, зимой - в сети бытовой канализации. Сети внутренних водостоков запроектированы из стальных труб электросварных по диаметром 108 х 4 мм.

Наружные сети водопровода и канализации

Водопровод запроектирован от существующей кольцевой сети Ø 225мм. В месте врезки предусмотрен колодец Ø2500мм с отключающей арматурой.

Водопровод хоз-питьевой противопожарный запроектирован для подачи воды на нужды школы с учетом приготовления горячей воды в тепловом пункте, а также для нужд пожаротушения (внутреннего -2.6л/сек)

Наружное пожаротушение здания школы предусмотрено из расчета 25л/секх2.

Ввод водопровода Ø75х4.5 в здание школы запроектирован в водонепроницаемых каналах. Для контроля за утечкой воды из трубопроводов проектом предусмотрены контрольные колодцы.

Проектируемая сеть хоз.питьевого противопожарного водопровода принята из стальных электросварных труб и напорных полиэтиленовых труб Ø225х13.4.

Проектом предусмотрен вынос сетей водопровода и ливневой канализации из под пятна застройки.

Канализационная сеть прокладывается из труб асбоцементных(хризотилцементных) Ø150 напорные. На выпусках канализации предусмотрены водонепроницаемые каналы с контрольными колодцами. Сброс стоков из пищеблока запроектирован отдельным выпуском через жироуловитель.

К2-канализация дождевая

В проекте разработан вынос дождевой канализации из-под пятна застройки. Сеть дождевой канализации выполнена из железобетонных безнапорных труб ТБ 1000. Под сетями канализации предусмотрено устройство железобетонных поддонов с дренажным слоем.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Система отопления принята двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя. Трубопроводы после распределительных коллекторов выполнены из термостойких полипропиленовых труб PN25, армированных стекловолокном с фитингами на сварке и проложены в конструкции пола. Трубопроводы системы теплоснабжения воздухонагревателей выполнены из электросварных труб по ГОСТ 10704-91. В качестве нагревательных приборов предусмотрены алюминиевые радиаторы марки “Tipido”, Казахстанского производства, с номинальным тепловым потоком 210 Вт.

Вентиляция

Запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением. Обработка приточного воздуха осуществляется в центральных установках, предусматривающих очистку воздуха в фильтрах и нагрев в холодный период года.

В большом спортивном зале вентиляция с естественным побуждением. Распределение воздуха в помещениях осуществляется регулируемыми воздухораспределителями по схеме "сверху - вверх". Воздуховоды систем вентиляции выполняются класса «Н» из оцинкованной стали, транзитные воздуховоды выполняются класса «П» из оцинкованной стали и зашиты строительными конструкциями.

Во всех необходимых местах предусмотрены дроссель-клапаны для регулирования объема воздуха. На вытяжных системах установлены вентиляторы Казахстанского производства с низкими шумовыми характеристиками.

Тепловые сети

Теплоснабжение осуществляется от источников ТОО «АТКЭ» котельная «Саялы-2»". Точка подключения -в тепловой камере ТК-27 существующих тепловых сетей.

Схема теплоснабжения - открытая. Проектом предусматривается прокладка теплых сетей от тепловой камеры УТ1 до пятна 1. Длина трассы 34,0 м. Отключающая арматура - стальная. Трубопроводы и фасонные части по ГОСТ 30732-2006 прокладываются в непроходных монолитных железобетонных каналах.

В нижних точках трассы предусмотрено устройство дренажа. Из приямков камер в нижних точках предусматривается самотечный отвод случайных вод в сбросные колодцы.

Электротехническая часть

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники здания школы относятся к потребителям II категории. Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью система (TN-C-S). Проектом предусматривается электроснабжение школы от проектируемой трансформаторной подстанции или от местных электрических сетей в соответствии с техническими условиями.

Для ввода и распределения электроэнергии приняты вводно-распределительные устройства установленный в электрощитовой 2ГРЩ-1, 2ГЩАЭ в Блоке-2. 6ГРЩ-1, 6ГЩАЭ в Блоке-6. К электроприёмникам I категории относятся лифты, подъемники, щиты аварийно-эвакуационного освещения, щит противопожарных насосов 6ЩСН, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Электроприёмники I категории подключены к ЯАВР на вводе. Учет электроэнергии предусмотрен счетчиками активной энергии на проектируемой ТП. Для технического учета электроэнергии на вводно-распределительном устройстве предусмотрена установка контрольных счетчиков.

Электроосвещение

Предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийное освещение безопасности, эвакуационное, ремонтное. Светильники аварийно-эвакуационного освещения используются для дежурного освещения. Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением помещений, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещений. Осветительные сети выполняются кабелем ВВГнг, прокладываемым в ПВХ трубах скрыто, по стенам в штрабе, в подготовке пола последующего этажа и открыто по техническому подполью и чердачному этажу.

Проектом предусматривается отключение щитов вентиляции при пожаре и закрытие огнезадерживающих клапанов. Закрытие огнезадерживающих клапанов предусмотрено - автоматическое. Кабельные трассы выполнены медными контрольными кабелями марки КВВГнг. Кабели прокладываются открыто в ПХВ трубах по строительным конструкциям и перекрытию.

Пожарная сигнализация

Принятая система пожарной сигнализации предназначена для адресного обнаружения возгораний в начальной стадии развития по открытому пламени с дымообразованием, дымовыми извещателями и извещателями ручного действия.

При появлении в любом контролируемом помещении здания первичных признаков пожара, Пульт контроля и управления «С2000М», проводя циклический опрос адресных датчиков, регистрирует изменение состояния извещателей и формирует сигналы тревожных событий, которые передает по Двухпроводной Линии Связи (ДПЛС) через прибор С2000КДЛ на пульт «С2000М». На основе полученной информации ПКиУ «С2000М», отображает информацию и вырабатывает управляющие команды на включение системы оповещения.

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией

Оповещение людей о пожаре предназначена для оповещения людей при тревожных ситуациях (пожар и т.д.). Система оповещения обеспечивает оперативную передачу речевых сообщений о возникновении пожара, о путях эвакуации, а также о любых чрезвычайных ситуациях во всем здании.

Охранно-тревожная сигнализация

Охранная система (охранная сигнализация) предназначена для предотвращения несанкционированного проникновения и краж. Также служит для оперативного и гарантированного извещении о несанкционированном проникновении в охраняемый объект и формирования соответствующего оповещения. Системой охранной сигнализации оборудована помещения хранения оружия.

Слаботочные устройства. Телефонизация

Телефонизация предусматривается от городской телефонной сети. Точкой подключения к сети абонентского доступа служит распределительная телефонная коробка.

Емкость телефонного ввода - 10 пар. Ввод в здание выполняется кабелем ТППэп 10х2х0,4.

Распределительная сеть выполняется скрыто в кабельной шахте и заводится на распределительную телефонную коробку КРТ. Распределительная телефонная коробки устанавливаются на 1 этаже в помещении радиоузла.

Телевидение

Предусматривается от местного телецентра. На кровле здания устанавливается мачта с двумя антеннами коллективного пользования, учитывая ориентацию на передающие системы телевидения. Ввод и распределительная телевизионная сеть выполняются коаксиальным кабелем типа RG-6 скрыто в кабельной шахте.

При вводе телевизионного кабеля в здания в кабельной шахте слаботочных устройств 2го этажа устанавливаются многовходовый усилитель сигнала VS 80A.Телевизионные ответвители RF устанавливаются на каждом этаже в шахтах слаботочных устройств. Ответвления к вводам помещении выполняются совместно с другими слаботочными кабелями.

Радиофикация

Радиофикация предусматривается с применением стационарного местного радиоузла, который устанавливается в помещении радиоузла.

Разветвительные и ограничительные коробки устанавливаются в кабельной шахте слаботочных устройств, а также в коридорах, в местах ответвлений на каждом этаже. Ответвления выполняются проводом ПТПЖ-2х1,2. Абонентская сеть выполняется проводом ПТПЖ -2х1,2.

Внутриплощадочные электрические сети

Проектом предусмотрено:

-Установка комплектной 2-х трансформаторной п/станции 2КТПГ-10/0.4-400кВА с силовыми трансформаторами мощностью 400кВА.

-Прокладка кабельных линий 0.4кВ от проектируемой 2КТПГ до 2ГРЩ1 в электрощитовой Блока 2 проектируемого здания школы.

-Прокладка кабельных линий 0.4кВ от проектир.2КТПГ до 6ГРЩ1 (пищеблок) в подвале Блока-6 проектируемого здания школы.

-Устройство наружного освещения территории школы.

Внеплощадочные электрические сети

Проектом предусмотрено:

- Установка 2-х линейных ячеек 10кВ КСО-393 с вакуумными выключателями (по одной на каждую секцию) в РУ-10кВ ТП-9192.

- Прокладка двух КЛ-10кВ от установленных ячеек в РУ-10кВ ТП-9192 (фид.39-169А, ф.49-169А) до РУ-10кВ проектируемой 2КТПГ-10/0.4-400кВА школы. Сети 10кВ выполнены кабелем АСБ-10-2х120мм2.

Наружные сети связи

Проектом предусматривается устройство слаботочных сетей связи:

-телефонная связь;

Телефонизация здания школы предусматривается от существующего ОШР-223/93 (мкр.Саялы-2, дом 91) волоконно-оптическим кабелем ОК-4 в существующей кабельной канализации до сущ.колодца у дома №119.

Далее в проектируемой кабельной канализации в пэт Ø110 с установкой телефонных колодцев ККС2.

Ввод кабеля в здание школы предусматривается в подвале Блока-2, по подвалу кабель прокладывается в п/э трубе Ø40мм и заводится в телекоммуникационный шкаф ШТК-С

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – 13 сентября 2022 г.

(месяц, год)

окончание работ – 28 августа 2024г.

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __18_;
фактически, месяц: 23 .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85,33% и фактически применено 86% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средства государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Алматы Су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

АО «АЖК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Алматинские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

РДТ «Алматытелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

<u>Строительство школы на 550 ученических мест по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр.Саялы-2</u>

(наименование объекта (комплекса)

Готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО "SHEBERBUILD" **Мукашева Н.Т.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П. (при наличии)