Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Кудайбергенова)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Кудайбергенова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Кудайбергенова)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-31** от **03.09.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э20103: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм		0,010526	1 239 588,0	413 842,0	13 048,0	4 356,0			13 048,0
				км		825 746,0	108 502,0	8 692,0	1 142,0			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		12,766864	1 022,0		13 048,0		13 048,0		13 048,0
				м								
3	3	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм		0,0008	3 333 515,0	1 039 904,0	2 667,0	832,0	40,0		2 667,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	1 795,0	197,0			
4	4	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,808	585,0		473,0		473,0		473,0
				м								
5	5	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,4	60 243,0	2 501,0	24 097,0	1 001,0	139,0		24 097,0
				установк		57 394,0	629,0	22 958,0	252,0			
6	6	513-302-0402 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4		1	70 173,0		70 173,0				70 173,0
				шт.						70 173,0		
7	7	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,8	585,0		468,0		468,0		468,0
				м								
8	8	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,8	27 352,0		21 882,0		21 882,0		21 882,0
				шт.								
9	9	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		1,6	2 037,0		3 259,0		3 259,0		3 259,0
				шт.								
10	10	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,087248	335 822,0		29 300,0		29 300,0		29 300,0
				т								
11	11	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6		0,084	18 439,0		1 549,0		1 549,0		1 549,0
				$м^3$								
12	12	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,4	530,0		212,0		212,0		212,0
				шт.								
13	13	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,4	155,0		62,0		62,0		62,0
				шт.								
14	14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,624	383,0	7,0	239,0	4,0	107,0		239,0
				$м^2$		204,0	2,0	127,0	1,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,624	493,0	9,0	308,0	5,0	84,0		308,0
				$м^2$		350,0	2,0	218,0	1,0			
16	16	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0008	2 135 649,0	1 540 668,0	1 709,0	1 233,0	28,0		1 709,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	448,0	227,0			
17	17	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		2,4	9 429,0	457,0	22 630,0	1 097,0	10 164,0		22 630,0
				шт.		4 737,0	122,0	11 369,0	293,0			
18	18	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		2	1 332,0	57,0	2 664,0	114,0	1 076,0		2 664,0
				м		737,0	14,0	1 474,0	28,0			
19	19	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,232	48 415,0	2 585,0	11 232,0	600,0	5 524,0		11 232,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	5 109,0	124,0			
20	20	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,048424	76 465,0	25 271,0	3 703,0	1 224,0	205,0		3 703,0
				т конструкций		46 957,0	6 447,0	2 274,0	312,0			
21	21	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		4,48	1 453,0		6 509,0		6 509,0		6 509,0
				м								
22	22	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,027716	335 822,0		9 308,0		9 308,0		9 308,0
				т								
23	23	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		0,6	988,0		593,0		593,0		593,0
				$м^2$								
24	24	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		0,002136	295 888,0		632,0		632,0		632,0
				т								
25	25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		1,104	383,0	7,0	423,0	8,0	190,0		423,0
				$м^2$		204,0	2,0	225,0	2,0			
26	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		1,104	493,0	9,0	544,0	10,0	148,0		544,0
				$м^2$		350,0	2,0	386,0	2,0			
27	27	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,00115	2 135 649,0	1 540 668,0	2 456,0	1 772,0	40,0		2 456,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	644,0	326,0			
28	28	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		0,4	10 941,0	9 420,0	4 376,0	3 768,0			4 376,0
				стык		1 521,0	1 776,0	608,0	710,0			
29	29	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5		4,8	419,0		2 011,0		2 011,0		2 011,0
				дм2								
30	30	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		0,8	5 356,0	4 611,0	4 285,0	3 689,0			4 285,0
				стык		745,0	869,0	596,0	695,0			
31	31	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5		9,6	419,0		4 022,0		4 022,0		4 022,0
				дм2								
32	32	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка		0,48	962,0	522,0	462,0	250,0			462,0
				$м^3$		440,0	109,0	211,0	52,0			
33	33	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство		1,6	1 587,0	632,0	2 539,0	1 011,0	1 128,0		2 539,0
				$м^2$ основания или покрытия		250,0	154,0	400,0	246,0			
34	34	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2		13,172	449,0	449,0	5 914,0	5 915,0			5 914,0
				$м^3$		0,0	131,0	0,0	1 726,0			
35	35	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,404	8 482,0	0,0	3 427,0	0,0			3 427,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		8 482,0	0,0	3 427,0	0,0			
36	36	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		1,044	9 323,0	396,0	9 733,0	413,0	4 832,0		9 733,0
				$м^3$		4 299,0	94,0	4 488,0	98,0			
37	37	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		10,44	87,0	87,0	908,0	909,0			908,0
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	230,0			
38	38	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		10,44	86,0	86,0	898,0	898,0			898,0
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	219,0			
39	39	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		10,44	571,0	220,0	5 961,0	2 297,0			5 961,0
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	3 664,0	731,0			
40	40	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		2,088	3 604,0	0,0	7 525,0	0,0			7 523,0
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	7 525,0	0,0			
41	41	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,4	45 511,0	4 563,0	18 204,0	1 825,0	1 443,0		18 204,0
				шт.		37 341,0	0,0	14 936,0	0,0			
42	42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,064	383,0	7,0	25,0	0,0	11,0		25,0
				$м^2$		204,0	2,0	13,0	0,0			
43	43	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,064	493,0	9,0	32,0	0,0	9,0		32,0
				$м^2$		350,0	2,0	22,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э20103: Наружные сети газоснабжения [6-1]					313 508,0	33 231,0	118 496,0	0,0	313 508,0
								91 609,0	7 614,0	70 173,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					313 508,0	33 231,0	118 496,0	0,0	313 508,0
								91 609,0	7 614,0	70 173,0	0,0	
			В том числе:							70 173,0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							*243335,00*		
			СМР									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					14 357		257 692
			Итого с общеплощадочными затратами							12 885		
			Сметная прибыль 5%		5%					16 393		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					42 857		357 143
			ИТОГО без НДС									
			НДС		12%							400 000
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction», БИН 050140002018
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)