Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО "Бакытжан Жоба"
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина г.Кентау,Туркестанской области(13 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____Байжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573 РК Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (13 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (13 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-BZH-28** от **11.10.2024г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1263: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,2353	5 952,0		1 401,0		1 401,0		1 401,0
				шт.								
2	2	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,2353	5 806,0		1 366,0		1 366,0		1 366,0
				шт.								
3	3	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,004019	1 145 676,0		4 604,0		4 604,0		4 604,0
				т								
4	4	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)		0,2353	23 192,0		5 457,0		5 457,0		5 457,0
				комплект								
5	5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		1,108264	3 667,0	8,0	4 064,0	9,0	3 143,0		4 064,0
				$м^2$		823,0	3,0	912,0	3,0			
6	6	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,02353	45 461,0	2 585,0	1 070,0	61,0	491,0		1 070,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	518,0	13,0			
7	7	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,127062	37 694,0	15,0	4 789,0	2,0	2 925,0		4 789,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	1 862,0	0,0			
8	8	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка		0,91767	3 707,0	1 847,0	3 402,0	1 695,0			3 402,0
				$м^3$		1 860,0	406,0	1 707,0	373,0			
9	9	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы		4,588352	5 179,0	2 289,0	23 763,0	10 502,0	10 590,0		23 763,0
				$м^3$		582,0	480,0	2 670,0	2 202,0			
10	10	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		15,294507	2 178,0	295,0	33 311,0	4 512,0	27 392,0		33 311,0
				$м^2$		92,0	48,0	1 407,0	734,0			
11	11	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		15,294507	920,0	0,0	14 071,0	0,0	13 582,0		14 071,0
				$м^2$		32,0	0,0	489,0	0,0			
12	12	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000423	1 767 559,0	178 661,0	749,0	75,0	28,0		749,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	645,0	21,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация ... / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация ... / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм**		0,000423	3 232 505,0	57 695,0	1 369,0	24,0	888,0		1 369,0
				км		1 078 823,0	267,0	457,0	0,0			
14	14	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		0,18824	1 453,0		274,0		274,0		274,0
				м								
15	15	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм**		0,2353	367,0		86,0		86,0		86,0
				м								
16	16	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		1,1765	5 964,0		7 017,0		7 017,0		7 017,0
				шт.								
17	17	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.**		1,1765	2 244,0	80,0	2 640,0	95,0	32,0		2 640,0
				шт.		2 137,0	26,0	2 514,0	31,0			
18	18	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**		1,1765	4 018,0		4 727,0		4 727,0		4 727,0
				шт.								
19	19	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**		0,12565	37 694,0	15,0	4 736,0	2,0	2 893,0		4 736,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	1 842,0	0,0			
20	20	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	**Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"**		1,1765	1 084,0		1 275,0		1 275,0		1 275,0
				шт.								
21	21	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм**		0,4706	2 393,0	66,0	1 126,0	31,0	107,0		1 126,0
				шт.		2 099,0	0,0	988,0	0,0			
22	22	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**		0,4706	4 729,0	132,0	2 225,0	62,0	311,0		2 225,0
				шт.		3 936,0	0,0	1 852,0	0,0			
23	23	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**		0,4706	4 864,0		2 289,0		2 289,0		2 289,0
				шт.								
24	24	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**		0,4706	4 864,0		2 289,0		2 289,0		2 289,0
				шт.								
25	25	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		0,4706	2 149,0		1 011,0		1 011,0		1 011,0
				шт.								
26	26	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм**		0,2353	2 362,0		556,0		556,0		556,0
				шт.								
27	27	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		0,4706	7 374,0	448,0	3 470,0	211,0			3 470,0
				шт.		6 926,0	7,0	3 259,0	3,0			
28	28	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**		0,4706	4 315,0		2 031,0		2 031,0		2 031,0
				шт.								
29	29	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм**		0,000141	2 997 596,0	579 298,0	423,0	82,0	35,0		423,0
				км		2 167 027,0	163 173,0	306,0	23,0			
30	30	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм**		0,000141	7 540 272,0	399 923,0	1 065,0	57,0	816,0		1 065,0
				км		1 360 486,0	76 261,0	192,0	11,0			
31	31	241-417-0111 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-47 мм, Ст3**		0,14118	47 888,0		6 761,0		6 761,0		6 761,0
				м								
32	32	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм**		0,000141	8 597 634,0	2 941 841,0	1 214,0	415,0	70,0		1 214,0
				км		5 158 729,0	772 563,0	728,0	109,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация ... / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация ... / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	6301-0202-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм		0,000141	2 802 743,0	237 737,0	396,0	34,0	248,0		396,0
				км		809 434,0	67 857,0	114,0	10,0			
34	34	241-417-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20		0,14118	266 806,0		37 668,0		37 668,0		37 668,0
				м								
35	35	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,012706	45 461,0	2 585,0	578,0	33,0	265,0		578,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	280,0	7,0			
36	36	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм		0,000031	367 638,0		11,0		11,0		11,0
				т								
37	37	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,000047	335 822,0		16,0		16,0		16,0
				т								
38	38	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,35295	1 092,0		385,0		385,0		385,0
				кг								
39	39	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм		0,2353	5 077,0	82,0	1 195,0	19,0	168,0		1 195,0
				шт.		4 282,0	27,0	1 008,0	6,0			
40	40	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50		0,2353	22 797,0		5 364,0		5 364,0		5 364,0
				шт.								
41	41	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,0004	3 430 876,0	1 189 744,0	1 372,0	476,0	76,0		1 373,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	821,0	120,0			
			ИТОГО по смете Э1263: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	18 397,0	148 648,0	0,0	191 617,0
								24 571,0	3 666,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	18 397,0	148 648,0	0,0	191 617,0
								24 571,0	3 666,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%		5%					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС		12%					26 786		
			ИТОГО с НДС									250 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)