Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО "Бакытжан Жоба"
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (7 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	7 250,00	777		7 250,00						777	7 250,00
Услуга авторского надзора	1 150,00	123		1 150,00						123	1 150,00
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573 РК Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (7 этап)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (7 этап)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №02-BZH-36 от 11.10.2024г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1383: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	11,738377	449,0 0,0	449,0 131,0	5 270,5 0,0	5 270,5 1 537,75			5 270,5
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	м^3	0,363043	8 482,0 8 482,0	0,0 0,0	3 079,25 3 079,25	0,0 0,0			3 079,25
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,210142	3 604,0 3 604,0	0,0 0,0	4 361,25 4 361,25	0,0 0,0			4 361,25
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,891278	87,0 0,0	87,0 22,0	947,5 0,0	947,5 239,5			947,5
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,891278	86,0 0,0	86,0 21,0	936,75 0,0	936,75 228,75			936,75
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	10,891278	571,0 351,0	220,0 70,0	6 219,0 3 822,75	2 396,25 762,5			6 219,0
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,005042	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	6 544,0 4 328,75	2 215,25 556,0			6 544,0
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5,092681	1 828,0		9 309,5		9 309,5		9 309,5
9	9	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	0,336151	4 729,0 3 936,0	132,0 0,0	1 589,75 1 323,0	44,25 0,0	222,25		1 589,75
10	10	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,336151	4 864,0		1 635,0		1 635,0		1 635,0
11	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,336151	4 480,0 4 177,0	303,0 2,0	1 506,0 1 404,0	102,0 0,75			1 506,0
12	12	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	0,336151	1 859,0		625,0		625,0		625,0
13	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		5,042258	350,0	2,0	1 764,75	10,0	35,25		1 764,75

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	м трубопровода км	0,005042	341,0 246 477,0 236 628,0	0,0 0,0 0,0	1 719,5 1 242,75 1 193,25	0,0 0,0 0,0	49,75		1 242,75
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,100845	4 207,0		424,25		424,25		424,25
16	16	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	0,168075	23 523,0 12 524,0	10 169,0 2 691,0	3 953,75 2 105,0	1 709,0 452,25	139,5		3 953,75
17	17	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,001366	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	4 688,0 2 803,25	1 625,75 410,0	259,25		4 688,0
18	18	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,084038	3 617,0		304,0		304,0		304,0
19	19	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,100845	3 800,0		383,25		383,25		383,25
20	20	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,168075	67 441,0 8 362,0	500,0 156,0	11 335,25 1 405,5	84,0 26,25	9 845,75		11 335,25
21	21	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене	шт.	0,168075	2 693,0 2 693,0	0,0 0,0	452,75 452,75	0,0 0,0			452,75
22	22	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	0,168075	5 692,0		956,75		956,75		956,75
23	23	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	0,336151	8 401,0 6 813,0	245,0 80,0	2 824,0 2 290,25	82,5 27,0	451,5		2 824,0
24	24	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	0,336151	34 250,0		11 513,25		11 513,25		11 513,25
25	25	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,672301	1 611,0		1 083,0		1 083,0		1 083,0
26	26	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,231944	139 683,0 84 873,0	9 987,0 3 329,0	32 398,5 19 685,75	2 316,5 772,25	10 396,5		32 398,5
27	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	0,168075	23 205,0		3 900,25		3 900,25		3 900,25
28	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,168075	16 303,0		2 740,25		2 740,25		2 740,25
29	29	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,168075	16 303,0		2 740,25		2 740,25		2 740,25
30	30	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	0,168075	33 097,0		5 562,75		5 562,75		5 562,75
31	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	0,168075	5 952,0		1 000,5		1 000,5		1 000,5
32	32	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	0,168075	5 806,0		975,75		975,75		975,75
33	33	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,002871	1 145 676,0		3 289,0		3 289,0		3 289,0
34	34	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	0,168075	23 192,0		3 898,0		3 898,0		3 898,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		0,791635	3 667,0	8,0	2 903,0	6,25	2 245,0		2 903,0
				$м^2$		823,0	3,0	651,5	2,25			
36	36	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,016808	45 461,0	2 585,0	764,0	43,5	350,5		764,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	370,0	9,0			
37	37	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,090761	37 694,0	15,0	3 421,25	1,25	2 089,5		3 421,25
				$м^3$		14 657,0	0,0	1 330,25	0,0			
38	38	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка		0,453803	3 707,0	1 847,0	1 682,25	838,25			1 682,25
				$м^3$		1 860,0	406,0	844,0	184,25			
39	39	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы		2,269016	5 179,0	2 289,0	11 751,25	5 194,0	5 237,0		11 751,25
				$м^3$		582,0	480,0	1 320,5	1 089,25			
40	40	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		7,563387	2 178,0	295,0	16 473,0	2 231,25	13 546,0		16 473,0
				$м^2$		92,0	48,0	695,75	363,0			
41	41	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		7,563387	920,0	0,0	6 958,25	0,0	6 716,25		6 958,25
				$м^2$		32,0	0,0	242,0	0,0			
42	42	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,00437	1 038 281,0	351 476,0	4 537,25	1 536,0			4 537,25
				км		686 805,0	88 205,0	3 001,25	385,5			
43	43	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие		0,168075	4 294,0	15,0	721,75	2,5			721,75
				шт.арматуры		4 279,0	6,0	719,25	1,0			
44	44	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и камеры.Замена люков		0,168075	17 556,0	809,0	2 950,75	136,0	60,5		2 950,75
				люк		16 387,0	265,0	2 754,25	44,5			
			ИТОГО по смете Э1383: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	27 729,25	101 985,25	0,0	191 617,0
								61 903,0	7 091,75	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	27 729,25	101 985,25	0,0	191 617,0
								61 903,0	7 091,75	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-		**5,9%**					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС		**12%**					26 786		
			ИТОГО с НДС									250 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)