Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»

Подрядчик: ТОО "Бакытжан Жоба"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (8 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	250 000,00	26 785,71		250 000,00						26 785,71	250 000,00

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Бақытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573 РК Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (8 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (8 этап)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02-BZH-37 от 11.10.2024г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1393: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	34,648229	449,0	449,0	15 557,0	15 557,25			15 557,0
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	м^3	1,071595	0,0	131,0	0,0	4 539,0			9 089,25
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3	3,571982	8 482,0	0,0	9 089,25	0,0			12 873,5
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	32,147842	3 604,0	0,0	12 873,5	0,0			2 796,75
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	32,147842	87,0	87,0	2 796,75	2 796,75			2 764,75
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 грунта	32,147842	0,0	22,0	0,0	707,25			18 356,5
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	м^3 уплотненного грунта	32,147842	571,0	220,0	18 356,5	7 072,5			2 759,5
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	км	0,002126	1 297 852,0	439 346,0	2 759,5	934,25			3 925,5
9	9	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	м	2,147442	1 828,0		3 925,5		3 925,5		15 651,25
10	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	км	0,012757	1 226 869,0	408 551,0	15 651,25	5 212,0			1 713,75
					12,884651	133,0	108 002,0	10 439,25	1 377,75			
								1 713,75		1 713,75		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
11	11	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		0,212618	7 176,0	269,0	1 525,75	57,25	213,25		1 525,75
				шт.		5 904,0	27,0	1 255,25	5,75			
12	12	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		0,212618	8 178,0		1 738,75		1 738,75		1 738,75
				шт.								
13	13	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		0,212618	7 374,0	448,0	1 567,75	95,25			1 567,75
				шт.		6 926,0	7,0	1 472,5	1,5			
14	14	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		0,212618	4 315,0		917,5		917,5		917,5
				шт.								
15	15	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		14,88326	350,0	2,0	5 209,25	29,75	104,25		5 209,25
				м трубопровода		341,0	0,0	5 075,25	0,0			
16	16	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм		0,014883	246 477,0	0,0	3 668,5	0,0	146,5		3 668,5
				км		236 628,0	0,0	3 521,75	0,0			
17	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,047839	4 207,0		201,25		201,25		201,25
				$м^3$								
18	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		0,106309	23 523,0	10 169,0	2 500,75	1 081,0	88,25		2 500,75
				шт.		12 524,0	2 691,0	1 331,5	286,0			
19	19	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка		0,063785	3 707,0	1 847,0	236,5	118,0			236,5
				$м^3$		1 860,0	406,0	118,75	26,0			
20	20	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы		0,318927	5 179,0	2 289,0	1 651,75	730,0	736,0		1 651,75
				$м^3$		582,0	480,0	185,5	153,0			
21	21	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		1,06309	2 178,0	295,0	2 315,5	313,5	1 904,0		2 315,5
				$м^2$		92,0	48,0	97,75	51,0			
22	22	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		1,06309	920,0	0,0	978,0	0,0	944,0		978,0
				$м^2$		32,0	0,0	34,0	0,0			
23	23	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000149	1 767 559,0	178 661,0	263,0	26,5	9,75		263,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	226,75	7,5			
24	24	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм		0,000149	3 232 505,0	57 695,0	481,0	8,5	312,0		481,0
				км		1 078 823,0	267,0	160,5	0,0			
25	25	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,063785	1 453,0		92,75		92,75		92,75
				м								
26	26	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм		0,085047	367,0		31,25		31,25		31,25
				м								
27	27	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,425236	5 964,0		2 536,0		2 536,0		2 536,0
				шт.								
28	28	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.		0,425236	2 244,0	80,0	954,25	34,0	11,5		954,25

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2 137,0	26,0	908,75	11,0			
29	29	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		0,425236	4 018,0		1 708,5		1 708,5		1 708,5
				шт.								
30	30	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,056769	37 694,0	15,0	2 139,75	0,75	1 307,0		2 139,75
				$м^3$		14 657,0	0,0	832,0	0,0			
31	31	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		0,425236	1 084,0		461,0		461,0		461,0
				шт.								
32	32	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм		0,212618	2 393,0	66,0	508,75	14,0	48,5		508,75
				шт.		2 099,0	0,0	446,25	0,0			
33	33	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		0,212618	2 149,0		457,0		457,0		457,0
				шт.								
34	34	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		0,212618	4 729,0	132,0	1 005,5	28,0	140,5		1 005,5
				шт.		3 936,0	0,0	836,75	0,0			
35	35	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,212618	4 864,0		1 034,25		1 034,25		1 034,25
				шт.								
36	36	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,212618	4 864,0		1 034,25		1 034,25		1 034,25
				шт.								
37	37	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм		0,106309	2 362,0		251,0		251,0		251,0
				шт.								
38	38	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		0,212618	7 374,0	448,0	1 567,75	95,25			1 567,75
				шт.		6 926,0	7,0	1 472,5	1,5			
39	39	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		0,212618	4 315,0		917,5		917,5		917,5
				шт.								
40	40	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм		0,000064	2 997 596,0	579 298,0	191,25	37,0	16,0		191,25
				км		2 167 027,0	163 173,0	138,25	10,5			
41	41	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,000064	7 540 272,0	399 923,0	481,0	25,5	368,5		481,0
				км		1 360 486,0	76 261,0	86,75	4,75			
42	42	241-417-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-47 мм, Ст3		0,063785	47 888,0		3 054,5		3 054,5		3 054,5
				м								
43	43	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм		0,000064	8 597 634,0	2 941 841,0	548,25	187,5	31,75		548,25
				км		5 158 729,0	772 563,0	329,0	49,25			
44	44	6301-0202-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм		0,000064	2 802 743,0	237 737,0	178,75	15,0	112,0		178,75
				км		809 434,0	67 857,0	51,5	4,25			
45	45	241-417-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20		0,063785	266 806,0		17 018,25		17 018,25		17 018,25
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,005741	45 461,0	2 585,0	261,0	14,75	119,75		261,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	126,5	3,0			
47	47	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм		0,000014	367 638,0		5,0		5,0		5,0
				т								
48	48	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,000021	335 822,0		7,25		7,25		7,25
				т								
49	49	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,159464	1 092,0		174,25		174,25		174,25
				кг								
50	50	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм		0,106309	5 077,0	82,0	539,75	8,5	75,75		539,75
				шт.		4 282,0	27,0	455,25	2,75			
51	51	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50		0,106309	22 797,0		2 423,5		2 423,5		2 423,5
				шт.								
52	52	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,001108	3 430 876,0	1 189 744,0	3 800,5	1 317,75	210,25		3 800,5
				т		2 051 412,0	300 036,0	2 272,5	332,25			
53	53	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм		0,053155	6 748,0		358,75		358,75		358,75
				м								
54	54	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,021262	1 453,0		31,0		31,0		31,0
				м								
55	55	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		0,106309	1 065,0		113,25		113,25		113,25
				шт.								
56	56	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		0,154148	139 683,0	9 987,0	21 531,75	1 539,5	6 909,5		21 531,75
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	13 083,0	513,25			
57	57	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,106309	23 205,0		2 467,0		2 467,0		2 467,0
				шт.								
58	58	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,106309	5 806,0		617,25		617,25		617,25
				шт.								
59	59	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,212618	16 303,0		3 466,25		3 466,25		3 466,25
				шт.								
60	60	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		0,106309	33 097,0		3 518,5		3 518,5		3 518,5
				шт.								
61	61	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,106309	5 952,0		632,75		632,75		632,75
				шт.								
62	62	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		0,106309	23 192,0		2 465,5		2 465,5		2 466,0
				комплект								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,001816	1 145 676,0		2 080,25		2 080,25		2 080,25
				т								
64	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,001017	383,0	7,0	0,5	0,0	0,25		0,5
				$м^2$		204,0	2,0	0,25	0,0			
65	65	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,001017	493,0	9,0	0,5	0,0	0,25		0,5
				$м^2$		350,0	2,0	0,25	0,0			
66	66	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,002126	1 038 281,0	351 476,0	2 207,5	747,25			2 207,5
				км		686 805,0	88 205,0	1 460,25	187,5			
			ИТОГО по смете Э1393: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	40 861,75	69 263,0	0,0	191 617,0
								81 490,5	11 434,5	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	40 861,75	69 263,0	0,0	191 617,0
								81 490,5	11 434,5	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%		5%					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС		12%					26 786		
			ИТОГО с НДС									250 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)