Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Азия Строй KZ,Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, участок 4340, к.016**	**060640004916**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2**	**050740019916**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №12/11-24 от 12.11.2024г	

Номер документа	Дата составления
36	**24.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жанаесиль,Целиноградского района, Акмолинской области			Одна услуга	1	2 225 793,00	2 225 793,00	238 477,82
				Итого	1	x	2 225 793,00	238 477,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**

Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жанаесиль,Целиноградского района, Акмолинской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
	Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
			12/11-24	12.11.2024г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жанаесиль,Целиноградского района, Акмолинской области"	2 225 793,00	1 987 315,18							238 477,82	2 225 793,00

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Мурсалимов К.Е.**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жанаесиль,Целиноградского района, Акмолинской области"**
Основание: **Договор №12/11-24 от 12.11.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1639985**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			985532
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*478792*
		машины и механизмы	тенге			625274
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*195253*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29178
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	269		
	Раздел 1.	**Локальная смета №3-01-01.Навес для мотопомпы. Общестроительные работы**				**66257**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			37435
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18637*
		машины и механизмы	тенге			23220
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5262*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5602
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
1	**6106-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0,11889**	**78 130**	**9289**
2	**6106-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м**	**т**	**0,22014**	**191 691**	**42199**
3	**6106-0302-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания: до 12 м**	**т**	**0,03274**	**130 022**	**4257**
4	**6106-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**$м^2$**	**4,5**	**2 336**	**10512**
	Раздел 2.	**Локальная смета №6-01-01. Наружные сети водопровода и канализации**				**756393**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			470614
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*227910*
		машины и механизмы	тенге			270494
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*80018*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			15284
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	134		
5	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**180,1872**	**505**	**90995**
6	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**5,5728**	**9 558**	**53265**
7	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**27,864**	**4 156**	**115803**
8	**6101-0106-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**157,896**	**56**	**8842**
9	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**157,896**	**656**	**103580**
10	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0915**	**1 495 058**	**136798**
11	**6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,0135**	**82 001**	**247110**
	Раздел 3.	**Локальная смета №4-01-01. Электроснабжение**				**497444**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			288394
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*140010*
		машины и механизмы	тенге			203419
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*64187*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5631
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	78		
		Проектируемая ВЛЗ-10кВ				
12	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**58 904**	**58904**
13	**6124-0201-2206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**93 885**	**93885**
		Проектируемая КЛ-10кВ				
14	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**8,55**	**7 965**	**68101**
15	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**5,7**	**4 156**	**23689**
16	**6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**103**	**827**	**85181**

17	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**103**	**254**	**26162**
18	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**103**	**1 374**	**141522**
	Раздел 4.	**Локальная смета №5-01-01. Наружные сети связи**				**319891**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			189089
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92235*
		машины и механизмы	тенге			128141
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45786*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2661
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	48		
		Прокладка наружных сетей связи				
19	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	**колодец**	**2**	**26 924**	**53848**
20	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**100,5**	**571**	**57386**
21	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**100,5**	**403**	**40502**
22	6121-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 100 мм**	**м**	**5**	**33 631**	**168155**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1639985**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 639 985**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	122 999
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 762 984**
Сметная прибыль 5%	Тенге	88 149
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	35 260
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**1 886 393**
Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**	**1 886 393**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	Тенге	2 027 872
Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**	**40 557**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**1 987 315**
НДС 12%	Тенге	238 478
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**2 225 793**

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Мурсалимов К.Е.**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

М.П.