Форма №КС-3

**Заказчик / Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"
**Подрядчик / Субподрядчик:** ТОО "АзияСтройПроект-777"
**Договор:** Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.
**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №58 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №58 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 21 478,20 | 19 176,96 | | | | | | | 2 301,24 | 21 478,20 |
| **Всего по стройке** | 21 478,20 | 19 176,96 | | | | | | | 2 301,24 | 21 478,20 |

**Заказчик / Генподрядчик:**
**ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Директор** _____ **Елемесов Н.Ж.**

**Подрядчик / СубПодрядчик**
**ТОО "АзияСтройПроект-777"**

**Директор** _____ **Бакыт М.А.**

**Наименование стройки** - Строительство электроснабжения на жилой дом №58 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**АКТ №1**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

**Заказчик/Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"
**Подрядчик/Субподрядчик:** ТОО "АзияСтройПроект-777" Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **15881** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3536 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1944* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4032 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1015* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 8313 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | **Раздел 1.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **15881** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3536 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1944* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4032 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1015* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 8313 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | **1320-0203-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,0023** | **3 432 778** | **7895** |
| | | Формула объема = (2,3).0,001 | | | | |
| 2 | **243-701-0702**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 0,9.1,02 | **м** | **0,918** | **246** | **226** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = 1,4.1,02 | м | 1,428 | 1 986 | 2836 |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 4 | 252-207-4403<br>*СпрСЦ 02.2024* | **Корпус предохранителя VO-63** | шт. | 1 | 1 627 | 1627 |
| 5 | 252-207-5002<br>*СпрСЦ 02.2024* | **Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий** | шт. | 1 | 3 297 | 3297 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **15881** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3536 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1944* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4032 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1015* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 8313 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **15881** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **1095,79** |
| | | **Итого** | | | | **16976,79** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **848,84** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **339,54** |
| | | **Итого** | | | | **18165,16** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **19176,96** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **2301,24** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **21478,20** |

**Заказчик/Генподрядчик:**
**ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Директор**
**Елемесов Н.Ж.**_____

**Подрядчик/Субподрядчик:**
**ТОО "АзияСтройПроект-777"**

**Директор**
**Бакыт М.А.**_____