Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Исабекова, мкр. Болашак)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	272 043,00	29 147		272 043,00			100%			29 147	272 043,00
Оборудование											
Всего по стройке	**272 043,00**	**29 147,46**		**272 043,00**						**29 147,46**	**272 043,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Исабекова, мкр. Болашак)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Исабекова, мкр. Болашак)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-27** от **03.09.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э20403: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,00135	3 333 515,0 / 2 243 457,0	1 039 904,0 / 246 104,0	4 500,0 / 3 029,0	1 404,0 / 332,0	68,0		4 500,0
2	2	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1,3635	585,0		798,0		798,0		798,0
3	3	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	0,5	60 243,0 / 57 394,0	2 501,0 / 629,0	30 122,0 / 28 697,0	1 251,0 / 315,0	174,0		30 122,0
4	4	513-302-0402 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4	шт.	0,5	70 173,0		35 086,0		35 086,0		35 086,0
5	5	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1	585,0		585,0		585,0		585,0
6	6	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	27 352,0		27 352,0		27 352,0		27 352,0
7	7	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2	2 037,0		4 074,0		4 074,0		4 074,0
8	8	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	т	0,10906	335 822,0		36 625,0		36 625,0		36 625,0
9	9	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,105	18 439,0		1 936,0		1 936,0		1 936,0
10	10	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	0,5	530,0		265,0		265,0		265,0
11	11	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	0,5	155,0		78,0		78,0		78,0
12	12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,78	383,0 / 204,0	7,0 / 2,0	299,0 / 159,0	6,0 / 2,0	134,0		299,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,78	493,0	9,0	385,0	7,0	105,0		385,0
				м²		350,0	2,0	273,0	2,0			
14	14	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,001	2 135 649,0	1 540 668,0	2 136,0	1 540,0	36,0		2 136,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	560,0	283,0			
15	15	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		3	9 429,0	457,0	28 287,0	1 371,0	12 705,0		28 287,0
				шт.		4 737,0	122,0	14 211,0	366,0			
16	16	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		2,5	1 332,0	57,0	3 330,0	143,0	1 345,0		3 330,0
				м		737,0	14,0	1 843,0	35,0			
17	17	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,00135	2 135 649,0	1 540 668,0	2 883,0	2 080,0	47,0		2 883,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	756,0	383,0			
18	18	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		1	5 356,0	4 611,0	5 356,0	4 611,0			5 356,0
				стык		745,0	869,0	745,0	869,0			
19	19	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5		12	419,0		5 028,0		5 028,0		5 028,0
				дм2								
20	20	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,5	45 511,0	4 563,0	22 756,0	2 282,0	1 804,0		22 756,0
				шт.		37 341,0	0,0	18 670,0	0,0			
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,105	383,0	7,0	40,0	1,0	18,0		40,0
				м²		204,0	2,0	21,0	0,0			
22	22	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,105	493,0	9,0	52,0	1,0	14,0		52,0
				м²		350,0	2,0	37,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э20403: Наружные сети газоснабжения [6-1]					211 973,0	14 697,0	93 191,0	0,0	211 973,0
								69 001,0	2 587,0	35 086,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					211 973,0	14 697,0	93 191,0	0,0	211 973,0
								69 001,0	2 587,0	35 086,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							35 086,0		
			СМР							*176887,00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					10 436		
			Итого с общеплощадочными затратами									187 323
			Сметная прибыль 5%		**5%**					9 366		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					11 120		
			ИТОГО без НДС									242 896
			НДС		**12%**					29 148		
			ИТОГО с НДС									272 043

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)