Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №63 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №63 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	63 207,12	56 434,93							6 772,19	63 207,12
Всего по стройке	63 207,12	56 434,93							6 772,19	63 207,12

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"
_____ Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"
_____ Бақыт М. А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №63 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44649**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24196
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12179*
		машины и механизмы	тенге			11265
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2969*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9189
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**20637**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9145
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4617*
		машины и механизмы	тенге			3488
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*868*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8005
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,1	1 050	105
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0017	3 432 778	5836
		Формула объема = (1,7).0,001				
4	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,7).1,02	м	1,734	1 986	3444
		Линейная арматура				
5	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	3,1	1 243	3853
6	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**24012**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15051
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7562*
		машины и механизмы	тенге			7777
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2101*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1184
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ:	км	0,00241	3 432 778	8273

1	2	3	4	5	6	7
		1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (2,41).0,001				
8	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,41.1,02	**м**	**2,4582**	**246**	**605**
		Узел электроэнергии				
9	**6124-0303-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44649**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24196
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12179*
		машины и механизмы	тенге			11265
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2969*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9189
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		Всего прямые затраты				**44 649,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**3 080,78**
		Итого				**47 729,78**
		Сметная прибыль - 5%				**2 386,49**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**3 341,08**
		Итого				**53 457,35**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**56 434,93**
		НДС- 12%				**6 772,19**
		Стоимость строительства				**63 207,12**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ **Бакыт М. А.**