Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО "Бакытжан Жоба"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (14 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573 РК Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (14 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (14 этап)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02-BZH-43 от 11.10.2024г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1453: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м3,группа грунта 2		11,846828	449,0	449,0	5 319,25	5 319,25			5 319,25
				м3		0,0	131,0	0,0	1 552,0			
2	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,366397	8 482,0	0,0	3 107,75	0,0			3 107,75
				м3		8 482,0	0,0	3 107,75	0,0			
3	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1,221323	3 604,0	0,0	4 401,75	0,0			4 401,75
				м3 грунта		3 604,0	0,0	4 401,75	0,0			
4	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		10,991903	87,0	87,0	956,25	956,25			956,25
				м3 грунта		0,0	22,0	0,0	241,75			
5	5	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		10,991903	86,0	86,0	945,25	945,25			945,25
				м3 грунта		0,0	21,0	0,0	230,75			
6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		10,991903	571,0	220,0	6 276,5	2 418,25			6 276,5
				м3 уплотненного грунта		351,0	70,0	3 858,25	769,5			
7	7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,005089	1 297 852,0	439 346,0	6 604,5	2 235,75			6 604,5
				км		858 506,0	110 257,0	4 368,75	561,0			
8	8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		5,139732	1 828,0		9 395,5		9 395,5		9 395,5
				м								
9	9	6301-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		0,814215	4 729,0	132,0	3 850,5	107,5	538,25		3 850,5
				шт.		3 936,0	0,0	3 204,75	0,0			
10	10	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,814215	4 864,0		3 960,25		3 960,25		3 960,25
				шт.								
11	11	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		0,814215	4 480,0	303,0	3 647,75	246,75			3 647,75
				шт.		4 177,0	2,0	3 401,0	1,75			
12	12	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		0,814215	1 859,0		1 513,75		1 513,75		1 513,75
				шт.								
13	13	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		5,088844	350,0	2,0	1 781,0	10,25	35,5		1 781,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		341,0	0,0	1 735,25	0,0			
14	14	6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм		0,005089	246 477,0	0,0	1 254,25	0,0	50,0		1 254,25
				км		236 628,0	0,0	1 204,25	0,0			
15	15	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,101777	4 207,0		428,25		428,25		428,25
				$м^3$								
16	16	6301-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		0,203554	23 523,0	10 169,0	4 788,25	2 070,0	169,0		4 788,25
				шт.		12 524,0	2 691,0	2 549,25	547,75			
17	17	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,001655	3 430 876,0	1 189 744,0	5 677,75	1 969,0	314,0		5 677,75
				т		2 051 412,0	300 036,0	3 395,0	496,5			
18	18	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,101777	3 617,0		368,25		368,25		368,25
				м								
19	19	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		0,122132	3 800,0		464,0		464,0		464,0
				м								
20	20	6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка гидрантов пожарных		0,203554	67 441,0	500,0	13 727,75	101,75	11 924,0		13 727,75
				шт.		8 362,0	156,0	1 702,0	31,75			
21	21	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022	Установка указателя на стене		0,203554	2 693,0	0,0	548,25	0,0			548,25
				шт.		2 693,0	0,0	548,25	0,0			
22	22	251-101-0329 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта		0,203554	5 692,0		1 158,75		1 158,75		1 158,75
				шт.								
23	23	6301-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		0,203554	8 401,0	245,0	1 710,0	49,75	273,25		1 710,0
				шт.		6 813,0	80,0	1 386,75	16,25			
24	24	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		0,203554	34 250,0		6 971,75		6 971,75		6 971,75
				шт.								
25	25	261-404-0430 РСНБ РК 2022	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		0,814215	1 611,0		1 311,75		1 311,75		1 311,75
				шт.								
26	26	6301-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		0,280904	139 683,0	9 987,0	39 237,5	2 805,5	12 591,0		39 237,5
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	23 841,25	935,25			
27	27	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,203554	23 205,0		4 723,5		4 723,5		4 723,5
				шт.								
28	28	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,203554	16 303,0		3 318,5		3 318,5		3 318,5
				шт.								
29	29	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,203554	16 303,0		3 318,5		3 318,5		3 318,5
				шт.								
30	30	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		0,203554	33 097,0		6 737,0		6 737,0		6 737,0
				шт.								
31	31	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,203554	5 952,0		1 211,5		1 211,5		1 211,5
				шт.								
32	32	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,203554	5 806,0		1 181,75		1 181,75		1 181,75
				шт.								
33	33	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка		0,003477	1 145 676,0		3 983,25		3 983,25		3 983,25
				т								
34	34	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)		0,203554	23 192,0		4 720,75		4 720,75		4 720,75
				комплект								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		0,958738	3 667,0	8,0	3 515,75	7,75	2 719,0		3 515,75
				м^2		823,0	3,0	789,0	3,0			
36	36	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба		0,020355	45 461,0	2 585,0	925,5	52,5	424,5		925,5
				м^3		22 020,0	534,0	448,25	10,75			
37	37	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,109919	37 694,0	15,0	4 143,25	1,75	2 530,5		4 143,25
				м^3		14 657,0	0,0	1 611,0	0,0			
38	38	1220-0101-0105 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка		0,183198	3 707,0	1 847,0	679,0	338,5			679,0
				м^3		1 860,0	406,0	340,75	74,5			
39	39	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы		0,915992	5 179,0	2 289,0	4 744,0	2 096,75	2 114,0		4 744,0
				м^3		582,0	480,0	533,0	439,75			
40	40	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3		3,053306	2 178,0	295,0	6 650,0	900,75	5 468,5		6 650,0
				м^2		92,0	48,0	281,0	146,5			
41	41	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		3,053306	920,0	0,0	2 809,0	0,0	2 711,25		2 809,0
				м^2		32,0	0,0	97,75	0,0			
42	42	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,004071	1 038 281,0	351 476,0	4 227,0	1 430,75			4 227,0
				км		686 805,0	88 205,0	2 796,0	359,0			
43	43	1215-0101-0313 РСНБ РК 2022	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие		0,407108	4 294,0	15,0	1 748,0	6,25			1 748,0
				шт.арматуры		4 279,0	6,0	1 742,0	2,5			
44	44	1216-0101-2102 РСНБ РК 2022	Колодцы и камеры.Замена люков		0,203554	17 556,0	809,0	3 573,5	164,75	73,0		3 574,0
				люк		16 387,0	265,0	3 335,75	54,0			
			ИТОГО по смете Э1453: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	24 235,0	96 702,75	0,0	191 617,0
								70 678,75	6 474,25	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	24 235,0	96 702,75	0,0	191 617,0
								70 678,75	6 474,25	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-		**5,9%**					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС		**12%**					26 786		
			ИТОГО с НДС									250 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)