Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	41 222,16	36 805,50							4 416,66	41 222,16
Всего по стройке	41 222,16	36 805,50							4 416,66	41 222,16

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"
_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"
_____ **Бақыт М. А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29119**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15950
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7892*
		машины и механизмы	тенге			11226
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3506*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1943
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**25203**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14597
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7148*
		машины и механизмы	тенге			9684
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3118*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			922
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Железобетонные элементы				
1	**1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную	**опора**	**1**	**25 203**	**25203**

1	2	3	4	5	6	7
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов				
		Формула объема = 2:2				
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**3916**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1353
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*744*
		машины и механизмы	тенге			1542
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*388*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1021
		Кабельно-проводниковая продукция				
2	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00088**	**3 432 778**	**3021**
		Формула объема = (0,5+0,38).0,001				
3	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,5.1,02	**м**	**0,51**	**246**	**125**
4	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 0,38.1,02	**м**	**0,3876**	**1 986**	**770**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29119**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15950
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7892*
		машины и механизмы	тенге			11226
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3506*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1943
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**29 119,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 009,21**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				31 128,21
		Сметная прибыль - 5%				1 556,41
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				2 178,97
		Итого				34 863,60
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				36 805,50
		НДС- 12%				4 416,66
		Стоимость строительства				41 222,16

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бақыт М. А.