Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №66 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №66 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	45 924,93	41 004,40							4 920,53	45 924,93
Всего по стройке	45 924,93	41 004,40							4 920,53	45 924,93

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ **Бақыт М. А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №66 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32441**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14189
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7218*
		машины и механизмы	тенге			6443
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1607*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11810
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**28057**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12359
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6212*
		машины и механизмы	тенге			4357
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1082*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11342
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,05**	**2 144**	**107**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,05	1 050	53
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,002	3 432 778	6866
		Формула объема = (2).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2).1,02	м	2,04	1 986	4051
		Металлопрокат				
5	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	2,1	1 243	2610
6	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**4384**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1830
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1006*
		машины и механизмы	тенге			2086
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*525*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			468
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование	км	0,00119	3 432 778	4085

1	2	3	4	5	6	7
		2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (1,19).0,001				
8	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,19.1,02	**м**	**1,2138**	**246**	**299**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32441**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14189
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7218*
		машины и механизмы	тенге			6443
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1607*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11810
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**32 441,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 238,43**
		Итого				**34 679,43**
		Сметная прибыль - 5%				**1 733,97**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**2 427,56**
		Итого				**38 840,96**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**41 004,40**
		НДС- 12%				**4 920,53**
		Стоимость строительства				**45 924,93**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ **Бақыт М. А.**