Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №67 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №67 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	40 371,36	36 045,85							4 325,50	40 371,36
Всего по стройке	40 371,36	36 045,85							4 325,50	40 371,36

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"
_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"
_____ **Бакыт М. А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №67 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28518**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15669
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7731*
		машины и механизмы	тенге			10788
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3396*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2061
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**25363**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14700
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7198*
		машины и механизмы	тенге			9684
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3118*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			979
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,05**	**2 144**	**107**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,05	1 050	53
		Железобетонные элементы				
3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1	25 203	25203
		Формула объема = 2:2				
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**3155**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			969
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*533*
		машины и механизмы	тенге			1104
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*278*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1082
		Кабельно-проводниковая продукция				
4	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,00063	3 432 778	2163
		Формула объема = (0,16+0,47).0,001				
5	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,16.1,02	м	0,1632	246	40
6	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 0,47.1,02	м	0,4794	1 986	952

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28518**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15669
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7731*
		машины и механизмы	тенге			10788
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3396*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2061
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**28 518,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 967,74**
		Итого				**30 485,74**
		Сметная прибыль - 5%				**1 524,29**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**2 134,00**
		Итого				**34 144,03**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**36 045,85**
		НДС- 12%				**4 325,50**
		Стоимость строительства				**40 371,36**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бақыт М. А.