Заказчик : **ТОО «Stroy System Group»**
Подрядчик: **ТОО «KZ Invest Construction»**
Наименование обьекта: **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение в микрорайоне Бала Бургем)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	239 559,00	25 667		239 559,00			100%			25 667	239 559,00
Оборудование											
Всего по стройке	**239 559,00**	**25 667,04**		**239 559,00**						**25 667,04**	**239 559,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

_____ Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение в микрорайоне Бала Бургем)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение в микрорайоне Бала Бургем)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-24 от 03.09.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э20003: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм		0,001	3 333 515,0	1 039 904,0	3 334,0	1 040,0	50,0		3 334,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	2 243,0	246,0			
2	2	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		1,01	585,0		591,0		591,0		591,0
				м								
3	3	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,5	60 243,0	2 501,0	30 122,0	1 251,0	174,0		30 122,0
				установк		57 394,0	629,0	28 697,0	315,0			
4	4	513-302-0402 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4		0,5	70 173,0		35 086,0				35 086,0
				шт.						35 086,0		
5	5	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		1	585,0		585,0		585,0		585,0
				м								
6	6	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	27 352,0		27 352,0		27 352,0		27 352,0
				шт.								
7	7	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		2	2 037,0		4 074,0		4 074,0		4 074,0
				шт.								
8	8	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,10906	335 822,0		36 625,0		36 625,0		36 625,0
				т								
9	9	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6		0,105	18 439,0		1 936,0		1 936,0		1 936,0
				$м^3$								
10	10	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,5	530,0		265,0		265,0		265,0
				шт.								
11	11	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,5	155,0		78,0		78,0		78,0
				шт.								
12	12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,78	383,0	7,0	299,0	6,0	134,0		299,0
				$м^2$		204,0	2,0	159,0	2,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,78	493,0	9,0	385,0	7,0	105,0		385,0
				$м^2$		350,0	2,0	273,0	2,0			
14	14	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,001	2 135 649,0	1 540 668,0	2 136,0	1 540,0	36,0		2 136,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	560,0	283,0			
15	15	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		3	9 429,0	457,0	28 287,0	1 371,0	12 705,0		28 287,0
				шт.		4 737,0	122,0	14 211,0	366,0			
16	16	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		2,5	1 332,0	57,0	3 330,0	143,0	1 345,0		3 330,0
				м		737,0	14,0	1 843,0	35,0			
17	17	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,001	2 135 649,0	1 540 668,0	2 136,0	1 540,0	36,0		2 136,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	560,0	283,0			
18	18	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		1	5 356,0	4 611,0	5 356,0	4 611,0			5 356,0
				стык		745,0	869,0	745,0	869,0			
19	19	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5		12	419,0		5 028,0		5 028,0		5 028,0
				дм2								
20	20	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,08	383,0	7,0	31,0	0,0	14,0		31,0
				$м^2$		204,0	2,0	16,0	0,0			
21	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,08	493,0	9,0	39,0	1,0	11,0		39,0
				$м^2$		350,0	2,0	28,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э20003: Наружные сети газоснабжения [6-1]					187 075,0	11 510,0	91 144,0	0,0	187 075,0
								49 335,0	2 401,0	35 086,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					187 075,0	11 510,0	91 144,0	0,0	187 075,0
								49 335,0	2 401,0	35 086,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							35 086,0		
			СМР							*151989,00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					8 967		
			Итого с общеплощадочными затратами									160 956
			Сметная прибыль 5%		**5%**					8 048		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					9 802		
			ИТОГО без НДС									213 892
			НДС		**12%**					25 667		
			ИТОГО с НДС									239 559

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)