Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

" 28 " XII 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МСФ Мунайкурылыс» г.Кызылорда ул. Женис 113,**наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Шайхиев Акылбек Кадыралиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство 10-ти одноэтажных 4-х квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительство, архитектуры, градостроительства Казалинского района» руководитель Кузембаев Н.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **«BestStroyGroup инжиниринг» , ТОО «Компания Арман инвест» , ТОО «Жанарту»;**;
наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проект сервис» авторский надзор Боранов С.Н. № 00062 от 27.05.2016г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Отдел строительство, архитектуры, градостроительства Казалинского района» № 04 от 01.04.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, местимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	квартир	40		40	
Число этажей	этаж	1		1	
Площадь застройки	м2	3359,9		3359,9	
Общая площадь квартир	м2	2284,9		2284,9	
Площадь жилого здания	м2	2284,9		2284,9	
Общий строительный объем	м3	14163,9		14163,9	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь квартир	$м^2$	228,46	228,46
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	1416,39	1416,39
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	40	2284,6	1326	40	2284,6	1326
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	20	966,8	512,4	20	966,8	512,4
трехкомнатных	20	1317,8	813,6	20	1317,8	813,6
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание одно этажное без техподполья, прямоугольное в плане, с размерами в осях 17,68 м х 15,71 м Высота этажа-2,7 м в чистоте. Конструктивная схема здания-с продольными несущими кирпичными стенами.

Общие сведения по объемно-планировочным решениям зданий приведены в таблице №1

№п/п	Наименование зданий и сооруж.	№тип проекта	Класс зданий и сооружений	Степень огнестойкости	К-во этажей	Высота этажа (м)	Высота подвала (м)	Площ. застр. (м2)	Примечание
1.	Жилой дом	Индивид.	II	III	1	2,7	-	335,99	

Краткая характеристика принятых конструкций, изделий и материалов по зданиям и сооружениям приведена в таблице №2.

№п/п	Наименование конструктивных элементов	4-х квартирный жилой дом	Надворный туалет на 1 очко
1.	Фундаменты	Ленточные ж/бетон по СТ РК 956-93. И бетонные блоки по ГОСТ 13578-78	
2.	Стены наружные	Из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ530-2012	Доски по деревян.каркасу
3.	Стены внутренние	Из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ530-2012	
4.	Перегородки	Из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ530-2012	
5.	Покрытие	Многопустотные сборные железобетонные плиты по серии	Деревян.по деревянным

		1.141-1, вып. 64, 60;	балкам
6.	Кровля	Чердачная из асбестоцементного листа	1-скатная по деревян. стропилам
7.	Окна	металлопластиковые	
8.	Двери	Деревян.по ГОСТ 1.136-10	Деревян.по сер.1.136-10
9.	Полы	Деревян.по серии 2.144-1	Деревян.

Наружная и внутренняя отделка

4-х квартирный,3-х и 2-х комнатный жилой дом

Наружные стены оштукатуриваются и окрашиваются известковой покраской. Внутренние поверхности стен штукатурятся и окрашиваются известковой покраской. Потолки известковой окраской по затирке швов.

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия решены в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01- 2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СНиП РК 3.02-43-2007 «СН РК 3.02-01-2018». Степень огнестойкости зданий и сооружений приняты в соответствии с их классом и степенью долговечности, несущие конструкции и перегородки, элементы лестничной клетки и облицовка приняты из несгораемых материалов. Вокруг здания предусмотрены проезды.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания;

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных газовых котлов. В каждой квартире жилого дома предусмотрена установка двухконтурного газового котла с закрытой камерой горения марки CELTIC ESR-2.13 производительностью 15,1 квт.

Топливо-природный газ Qн=7600ккал/м3. Производительность котла принята с учётом подачи тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения квартиры. Удаление дымовых газов осуществляется через коаксиальный дымоход, выведенный на фасад дома. Общий расход тепла на одну 2-х комнатную квартиру составляет 8390 вт, в том числе:

на отопление-3890 вт

на горячее водоснабжение-4500вт. Общий расход тепла на одну 3-х комнатную квартиру составляет 11430 вт, в том числе:

на отопление-4830вт

на горячее водоснабжение-6600вт.

Отопление

Температуры внутреннего воздуха в помещениях приняты согласно СН РК 3.02-01-2018.

Параметры теплоносителя в системе отопления Т12-Т22 =85-60гр.С.

Схема систем отопления принята горизонтальная, однотрубная. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы «МС-90» (поверхность нагрева 1 секции-0,125 кВт)

Предусматриваются автоматические терморегуляторы типа RA2994 со встроенным температурным датчиком в комплекте с термостатическим клапаном типа RA-N 20 фирмы «Данфосс» для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов в помещениях. Для выпуска воздуха в верхних точках радиаторов установлены краны Маевского.

Трубопроводы систем отопления приняты из полипропиленовых труб PN25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.

Нагревательные приборы покрываются масляной краской за 2 раза.

Монтаж и испытание систем вести в соответствии с требованиями СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013.

Вентиляция

Вентиляция жилых домов предусмотрена приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Удаление воздуха осуществляется через вентканалы в стенах здания, с установкой на чердаке вытяжных шахт. Приток-неорганизованный, через окна.

Внутренний водопровод и канализация.

Согласно СН РК 4.01-01-2011 табл.1 внутреннее пожаротужение не предусматривается.

Ввод В1 в здание жилого дома выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 S5 Ø25х2,3 "питьевая" ГОСТ 18599-2001. Система водоснабжения жилого дома принято хозяйственно-питьевого назначения, внутреннее пожаротушение не предусматривается. На вводе в квартирах устанавливаются поквартирные счетчики воды с запорной арматурой, для учета используемый воды в каждой квартире.

Горячее водоснабжение предусмотрено от газового котла расположенного в кухонном помещение.

Трубы и стояки прокладываемые в квартирах, приняты полипропиленовые (ГОСТ52134-2010).

Сети холодного и горячего водопровода, подводки к приборам прокладываются открыто и выполняются из полипропиленовых труб Днар.=32х5,4мм. усл. пр.Ø20мм и Днар.=25х4,2мм. усл. пр.Ø15мм фирмы VALTEC по ГОСТ 52134-2010 . Трубопроводы систем водоснабжения крепить к строительным конструкциям с помощью опор и хомутов.

Канализация. Канализация здания - хозяйственно-бытового назначения с отводом стоков в наружные сети канализации через выпуски Ø100мм. Канализационная сеть выполняется из полиэтиленовых труб Ø50мм-Ø100мм по ГОСТ22689-88 . Выпуски приняты из чугунных канализационных труб Ø100мм по ГОСТ6942-98 с заделкой резиновыми кольцами. Монтаж сетей водопровода и канализации вести согласно СН РК 4.01-03-2013.

После монтажа предусмотрена промывка и дезинфекция труб.

Внутренние сети газоснабжения.

Расчет систем внутреннего газоснабжения принят согласно СН РК 4.03-01-2011.

Каждая квартира оборудуется 4-х конфорочной газовой плитой ПГ4/1 и газовым котлом ESR-2.13.Расчетные расходы определены в зависимости от количества квартир и % - одновременности их действия

Максимальный расход газа на квартиру составляет 3,15 нм3/час. Система внутреннего газопровода рассчитана на использование природного газа Q=7600 ккал/м3.Норма расхода газа в тепловых единицах на приготовление пищи принято 660000 ккал/год на 1 жителя.

Вводы газопровода предусмотрены в кухни. На вводе в здание устанавливаются шаровые отключающие краны снаружи здания. На ответвлениях к газовым приборам устанавливаются шаровые краны и газовые счетчики системы «СГБ-4»,рассчитанные на максимальный пропуск газа 6 нм3/час.

При пересечении со стенами газопровод прокладывается в футлярах. Внутренний газопровод монтируется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Соединение труб производится на сварке и резьбовых соединений. После монтажа трубы окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Системы газоснабжения квартир оснащаются системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа при превышении допустимого уровня концентрации используемого газа и оксида углерода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **07.2020г**

месяц, год

окончание работ **12.2021г**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**8 месяц**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц: **5месяц**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Холодное и горячее водоснабжение_____
(подпись, печать)

Канализация_____
(подпись, печать)

Электроснабжение_____
(подпись, печать)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____
(подпись, печать)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____
(подпись, печать)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ДиректорТОО «МСФ Мунайкурылыс» _____ **Шайхиев А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

"Сроительство 10-ти одноэтажных 4-х квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Геодезист: _____ ТОО "ГеоЛидерПроектСервис" Бекжанов М.

Технический надзор: _____ ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг» Турсынбаев М.А

Подрядчик: _____ ТОО "МСФ Мунайкурылыс" Нурзосков А.Д

Утверждаю

Директор ТОО «ECO GUARD»

_____Утегенов К.М.

30/12/2020

Экспертное приложение №065 от 30.12.2020г.

Заявитель: **ТОО «МСФ «Мунайкурылыс»»,г.Кызылорда,ул.Женис 113**

Наименование объекта Строительство 10-ти одноэтажных 4-х квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости: Испытательная лаборатория области аттестат аккредитации №KZ.И.12.1692 действителен до 2021 года

Результаты анализа

Определение эквивалентного уровня звука (протокол №065 от 30.12.2020г.)

Приложение

Экспертиза проведена в соответсвии с действующим ГОСТ «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» НД и соответствующим требованиям НД Приказ МНЭ РК от 28 февраля 2015г. №169 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

KZ.H.12.1692

Товарищество с ограниченной ответственностью «ECO GUARD»
120001,Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Училищная 21
тел. (724) 223-51-63, e-mail: ecoguardkyzylorda@gmail.com БИН 150440013858
ДБ АО «Сбербанк» г. Кызылорда БИК SABRKZKA,
№ счета KZ71914152203KZ0007K

ПРОТОКОЛ
измерений шума

№ 065 от «30» декабря 2020 г.

1. Өлшеу жүргізілген орын (Место проведения замеров**) Строительство 10-ти одноэтажных 4-х квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области,** шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы (наименование хозяйствующего субъекта) цех, участке, мекен-жайы (цех, участок, адрес):тапсырыс беруші ұйымның атауы,мекен-жайы(Наименование, адрес заявителя):**ТОО «МСФ «Мунайкурылыс»»,г.Кызылорда,ул.Женис 113**
2. Өлшеу максаты (Цель измерения): (замеры шума)
3 .Өлшеулер нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта) _____
4. Өлшеу құралдары (Средства измерений)атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер): Шумомер интегрирующий ТИП ШИ-01В Зав. №42006 Инв.№15
5. Сынамалардың (ның) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб (ы) проводились на соответствие НД) ГН №169 от 28.02.2015г.
6. Негізгі шу (діріл) көздері мен олар тудыратын шудың (дірілдің) сипаты (Основные источники шума (вибрации) и характер создаваемого ими шума (вибрации))_____
7. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)_____

Тіркеу нөмері Регистрационный номер	Кескіні бойынша нүкте нөмірлері Номер точки по эскизу	Өлшеулер өткізілген орын (жабдықтың маркасы,түрі, құжаттық деректері көрсетілсін) Место замера (указать марку, тип, паспортные данные оборудования)	Қосымша мәліметтер (өлшеу жағдайлары, шудың (дірілдің) жұмыс кезеті кезінде әсерінің ұзақтығы) Дополнительные сведения (условия замера, продолжительность воздейст вия шума (вибрации) в теченнирабочей смены)	Шудың сипаты Характер шума						Дірілдің түрі Вид вибрации			
				Спектр бойынша По спектру		Уақытша сипаттамалары бойынша По временным характеристикам				Жалпы Общая			
				Кеңжолақты Широкополосный	Тонды Тональный	Тұрақты Постоянный	Толқымалы Колеблющийся	Үзілмелі Прерывистый	Импульсті Импульсивный	Көліктік Транспортная	Көліктік-техникалық Транспортно-техническая	Технологиялық Технологическая	Жергілікті Локальная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3-х комнатная квартира №1			**Күндіз**										
065	1	Гостиная	-//-	+			+						
	2	Спальня	-//-	+			+						
	3	Спальня	-//-	+			+						
	4	Прихожая	-//-	+			+						
	5	Кухня	-//-	+			+						
	6	Кладовая	-//-	+			+						
	3-х комнатная квартира №2		**Күндіз**										
	7	Гостиная	-//-	+			+						
	8	Спальня	-//-	+			+						
	9	Спальня	-//-	+			+						
	10	Прихожая	-//-	+			+						
	11	Кухня	-//-	+			+						
	12	Кладовая	-//-	+			+						

2-х комнатная квартира №1			**Күндіз**											
065	13	Гостиная	-//-	+			+							
	14	Спальня	-//-	+			+							
	15	Спальня	-//-	+			+							
	16	Прихожая	-//-	+			+							
	17	Кухня	-//-	+			+							
	18	Кладовая	-//-	+			+							
	2-х комнатная квартира №2		**Күндіз**											
	19	Гостиная	-//-	+			+							
	20	Спальня	-//-	+			+							
	21	Спальня	-//-	+			+							
	22	Прихожая	-//-	+			+							
	23	Кухня	-//-	+			+							
	24	Кладовая	-//-	+			+							

Октавалық жолақта дБ-мен ортаметрлік жиілігі Гц-пен берілген дыбыс қысымының деңгейлері (діріл үдеуінің немесе діріл жылдамдығының деңгейі) Уровни звукового давления (уровни виброускорения или виброскорости) в дБ октавных полосах со среднеметрическими частотами в Гц														дБ-мен берілген дыбыс деңгейлері (дыбыстың эквивалентті деңгейі), дБ-мен берілген дірілдің тузетілген (тузетілген эквиваленттi) деңгейі Уровни звука (эквиваленттный уровень звука) дБ, корректированный (эквивалентный корректированный) уровень вибрации дБ	дБ-ның рауалы бірлігі Допустимое значение дБ
1	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000		8000		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30
3-х комнатная квартира №1																
Гостиная																
					эквиваленттный уровень звука										34,3	**40**
					максимальный уровень звука											
Спальня																
					эквиваленттный уровень звука										35,4	**40**
					максимальный уровень звука											
Спальня																
					эквиваленттный уровень звука										35,0	**40**
					максимальный уровень звука											
Прихожая																
					эквиваленттный уровень звука										34,8	**40**
					максимальный уровень звука											
Кухня																
					эквиваленттный уровень звука										36,6	**40**
					максимальный уровень звука											
Кладовая																
					эквиваленттный уровень звука										35,5	**40**
					максимальный уровень звука											
3-х комнатная квартира №2																
Гостиная																
					эквиваленттный уровень звука										33,0	**40**
					максимальный уровень звука											
Спальня																
					эквиваленттный уровень звука										34,5	**40**
					максимальный уровень звука											

Кухня									
					эквиваленттный уровень звука			34,2	**40**
					максимальный уровень звука				
Прихожая									
					эквиваленттный уровень звука			33,5	**40**
					максимальный уровень звука				
Кладовая									
					эквиваленттный уровень звука			35,0	**40**
					максимальный уровень звука				
2-х комнатная квартира №1									
Гостиная									
					эквиваленттный уровень звука			34,3	**40**
					максимальный уровень звука				
Спальня									
					эквиваленттный уровень звука			35,4	**40**
					максимальный уровень звука				
Спальня									
					эквиваленттный уровень звука			35,4	**40**
					максимальный уровень звука				
Прихожая									
					эквиваленттный уровень звука			34,3	**40**
					максимальный уровень звука				
Кухня									
					эквиваленттный уровень звука			35,6	**40**
					максимальный уровень звука				
Кладовая									
					эквиваленттный уровень звука			35,5	**40**
					максимальный уровень звука				
2-х комнатная квартира №2									
Гостиная									
					эквиваленттный уровень звука			34,3	**40**
					максимальный уровень звука				
Спальня									
					эквиваленттный уровень звука			34,3	**40**
					максимальный уровень звука				
Спальня									
					эквиваленттный уровень звука			35,0	**40**
					максимальный уровень звука				
Прихожая									
					эквиваленттный уровень звука			34,8	**40**
					максимальный уровень звука				
Кухня									
					эквиваленттный уровень звука			36,2	**40**
					максимальный уровень звука				
Кладовая									
					эквиваленттный уровень звука			35,5	**40**
					максимальный уровень звука				

Зерттеу жүргізген адамның Т.А.Ә. (Ф.И.О. лица, проводившего исследование)
Специалист_____Тагбергенов К.С.
Заведующий лаборатории _____Утегенов К.М.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещена.
Без подписи и печати оригинала протокол не действителен

ПРОТОКОЛ измерений шума и вибрации № 065 от «30» декабря 2020 г. стр.6 всего стр 6

ilac-MRA

NCA

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІ

ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген

№ KZ.И.12.1692
2016 жылғы «18» қаңтардан
2021 жылғы «18» қаңтарға дейін жарамды

2017 жылғы «7» наурыз күні өзгертілген

«ECO GUARD» ЖШС

сынақ зертханасы

Қызылорда қаласы, Училищная көшесі, 21

(аккредиттеу субъектісінің атауы, ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, тұрғылықты орны)

Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ГОСТ ИСО/ХЭК 17025-2009 талаптарына сәйкес аккредиттелген.
(нормативтік құжаттың атауы)

Сәйкестікті бағалаудың объектілері: аккредиттеу саласына сәйкес өнімдерді сынау.

Аккредиттеу саласы қосымшада берілген.

Аккредиттеу жөніндегі орган басшысы _____ М. Уринбасаров
(қолы)

М.О.

001519

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И
РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.И.12.1692
от «18» января 2016 года
действителен до «18» января 2021 года

дата изменения «7» марта 2017 года

Испытательная лаборатория

ТОО «ECO GUARD»

город Кызылорда, улица Училищная, 21

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

(наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

Руководитель
органа по аккредитации _____ М. Уринбасаров
(подпись)

М.П.

001519