Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство двухквартирного жилого дома по ул. Жана курылыс-2 №76 (арендно - коммунальное жилье) в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

Типовая № КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№21	**24.07.2018 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	3 708 986,01		1 607 106	4 398 647,59		87 972,95	445 078,32	4 154 064,33
В т.ч. за отчетный м-ц		3 708 986,01	1 607 106	4 398 647,59		87 972,95	445 078,32	**4 154 064,33**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
_____Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "БМ-К Сервис"
_____Д. Сағынтаев

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство двухквартирного жилого дома по ул. Жана курылыс-2 №76 (арендно - коммунальное жилье) в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Двухквартирный жилой дом**

Договор №21 от 24.07.2018 г.

Акт №1
выполненных работ за август 2018 года
Общестроительные работы
по локальной смете 2-1-1)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15 г.)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	48,35	23,36	22,08	1129	1068	321	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	62	269	97	0,0193	1
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	5,41	353,25	–	1911	–	2159	2,33	13
		м3 грунта		353,25	–	1911	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7,27	6,48	6,48	47	47	15	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	15	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,69	134,1	–	227	–	257	0,972	2
		м3 грунта								

			134,1	–	227	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,96	21,55	4,52	193	40	148	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	153	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**3507**	**1155**			**16**
						2353	**284**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				2900				
		- заработная плата, тенге				435				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				384				
		Всего по разделу, тенге				**6791**				
Раздел 2 Фундаменты										
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,94	2518,77	100,89	14961	599	1135	0,85	5
		м3 основания								
				123,75	38,25	735	227	118	0,18	1
7	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	42,2	8368,43	100,65	353148	4247	8166	0,97	41
		м3								
				146,25	38,03	6172	1605	105	0,1857	8
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	43,044	107		4606				
		м3								
9	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	43,044	353		15195				
		м3								
10	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	97,1	713,66	11,21	69296	1088	4092	0,201	20
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	3059	409	118	0,0205	2
11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	253,4	245,44	3,82	62194	968	11598	0,212	54
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	9464	365	118	0,007	2
		Итого по разделу 2				**519 400**	**6 902**			**120**

					19 430	**2 606**			**13**
	Стоимость: материалов, тенге				493 068				
	Накладные расходы, тенге				24 991				
	- заработная плата, тенге				3 749				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32 663				
	Всего по разделу, тенге				**577 054**				
	Раздел 3 Стены и перегородки								
12	E8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	58,15	5488,13	372,83	319135	21680	50331	3,72	216
		м3 кладки		594	139,5	34541	8112	118	0,68	40
13	E8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	189,1	1024,36	34,37	193706	6499	45045	1,21	229
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	35740	2434	118	0,0629	12
14	E8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	5488,13	372,83	31447	2136	4960	3,72	21
		м3 кладки		594	139,5	3404	799	118	0,68	4
15	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	7,95	7389,46	337,41	58746	2682	7472	4,38	35
		м3 кладки		670,5	126	5330	1002	118	0,62	5
18	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	10	104,78	66,43	1048	664	669	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	239	239	140	0,1051	1
	Итого по разделу 3					**604 082**	**33 661**			**502**
						80 351	**12 368**			**61**
	Стоимость: материалов, тенге					556 155				
	Накладные расходы, тенге					107 851				
	- заработная плата, тенге					16 178				
	- трудоемкость, чел-ч					54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					46 645				
	Всего по разделу, тенге					**824 060**				
	Раздел 4 Покрытие и кровля									

31	1-2-17	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта *м3*	3,152	11700	36 878
32	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P *м3*	34	2890	98 260
		Итого по разделу 4			**135 138**
					-
		Стоимость: материалов, тенге			135 138
		Накладные расходы, тенге			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8 108
		Всего по разделу, тенге			**143 246**
		Всего по акту:			**1 551 151**
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			17 063
		сметная заработная плата, тенге			2 406
		нормативная трудоемкость, чел-ч			14
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			16 937
		сметная заработная плата, тенге			7 791
		нормативная трудоемкость, чел-ч			47
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			15 682
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6 273
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1 607 106**
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп=2,737)			**4 398 647,59**
		Налог (2%)			87 972,95
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**4 486 620,54**
		Итого в текущих ценах с учетом коэффициента 0,826677 договорной стоимости			**3 708 986,01**
		НДС (12 %)			445 078,32
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**4 154 064,33**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "БМ-К Сервис"
Д. Сағынтаев