**Заказчик** ГУ "Городской отдел строительства "

**Подрядчик** ТОО "Шебер-Курылыс"

форма № 3

**Наименование объекта:** **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)**

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за октябрь месяц 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Номер | Дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №52 | 19.07.2022 | Доп.соглашение №1 | 05.08.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ | Стоимость работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц | Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | Из гр.1 | | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы ( в сметных, базисных ценах 2001 г.) | из них в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | Дополнительные затраты на приобретение материалов | Дополнительные затраты другие дополнитель-ные расходы | | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| Всего по объекту в том числе: за октябрь 2022 г. | 14 134 790,00 | 12 620 348,21 | | | | | | | 1 514 441,79 | 14 134 790,00 | 9 894 353,00 |
| Удержание 30% от суммы аванса | 4 240 437,00 | 3 786 104,46 | | | | | | | 454 332,54 | 4 240 437,00 | |
| **Итого к оплате** | **9 894 353,0** | **Девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи триста пятьдесят три тенге** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
Вр.и.о. Руководителя ГУ "Городской отдел строительства "

**Мусин Е.М.**

**Подрядчик:**
Руководитель ТОО "Шебер-Курылыс"

**Нурбаев С.К.**

Форма 2В

**Заказчик** ГУ "Городской отдел строительства" г.Атырау
**Подрядчик** ТОО "Шебер-Курылыс"
**Договор** № 52 от 19.07.2022 года
**Наименование объекта:** Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)

# А К Т
## выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | **1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **3468,15** | **226,52** | **226,52** | **785605** | **785605** | **--** | **100882** | **957405** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **40,40** | **--** | **140113** | | **70919** | |
| 1.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 62,0799 | | | | | | | |
| 1.2 | 3101-0201-0905 | Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3 | маш.-ч | 62,079885 | | 12655,00 | | 785621 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 62,079885 | | 2257,00 | | 140114 | | | |
| 2 | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **165,15** | **1966,58** | **--** | **324781** | **--** | **--** | **233842** | **603313** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1966,58** | **--** | **324781** | **--** | | **44690** | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8) | чел-ч | 254,331 | 1277,00 | | 324781 | | | | |
| | | **ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | | |
| 3 | **1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,54** | **996989,57** | **321907,57** | **538374** | **173830** | **34920** | **383839** | **995990** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **610414,00** | **107578,88** | **329624** | **58093** | | **73777** | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6) | чел-ч | 223,02 | 1478,00 | | 329624 | | | | |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 42,6708 | | | | | | | |
| 3.3 | 3106-0202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 36,72 | | 4227,00 | | 155215 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 36,72 | | 1323,00 | | 48581 | | | |
| 3.4 | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,3564 | | 4702,00 | | 1676 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3564 | | 1888,00 | | 673 | | | |
| 3.5 | 3204-0 05-0501 | Установка для гидравлических испытаний рубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | `3,22 | | 88,00 | | 2043 | | | |
| 3.6 | 3106-0101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 2,6946 | | 2067,00 | | 5570 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,6946 | | 1580,00 | | 4257 | | | |
| 3.7 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,8998 | | 3216,00 | | 9326 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,8998 | | 1580,00 | | 4582 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | 217-603-0103 | **Вода питьевая ГОСТ 2874-82** | м3 | 110,16 | 317,00 | | | | 34921 | | |
| 4 | 241-201-0623 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм** | м | 545,4 | 15885,00 | -- | 8663679 | -- | 8663679 | -- | 9356773 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 693094 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 10312439 | 959435 | 8698599 | 718563 | 11913481 |
| | | | | | | | 654405 | 198206 | -- | 882480 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1648760 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 34921 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 852611 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 718563 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 189386 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2556709 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 582 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 852611 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8663679 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8663679 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 693094 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 9356773 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 11913482 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 582 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 852611 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 11913482 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 654405 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 959435 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 198206 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 8698600 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 718563 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 882480 | |

| | |
|---|---|
| Всего стоимость работ | 11913482 |
| временные здания и сооружения 2% | 238270 |
| итого | 12151752 |
| зимнее удорожание 2,07% | 251541 |
| итого | 12403293 |
| непредвиденные работы и затраты 2% | 248066 |
| итого в текущих ценах 2022 г к=1,0500514 | 13284577 |
| С тендерной скидкой 5% | 12620348 |
| НДС 12% | 1514442 |
| **Итого** | **14134790** |

**Заказчик:**
Вр.и.о. Руководителя ГУ "Городской отдел строительства "

_____ **Мусин Е.М.**

Заведующий производственно-технического сектора "Городской отдел строительства"

_____ **Калимов К.Т.**

**Подрядчик:**
Руководитель ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Нурбаев С.К.**

**Технический надзор:**
Руководитель ТОО "МастерМеталПласт"

_____ **Женсикбаев А.С.**

**Заказчик** ГУ "Городской отдел строительства "
**Подрядчик** ТОО "Шебер-Курылыс"
**Договор** № 52 от 19.07.2022 года
**Наименование объекта:** Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)

| № | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору | Общая стоимость выполненных работ | Октябрь 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации) | 335 185 430,70 | 14 134 790,00 | 14 134 790,00 |
| 2-1-1 | Наружные сети водоснабжения и канализации | 307 787 467,00 | 14 134 790,00 | 14 134 790,00 |
| 2-1-2 | Архитектурно-строительные решения | 5 228 061,30 | | |
| 2-1-3 | Водопопонижение | 22 169 902,40 | | |

**Заказчик:**
Вр.и.о. Руководителя ГУ "Городской отдел строительства "

**Мусин Е.М.**

**Подрядчик:**
Руководитель ТОО "Шебер-Курылыс"

**Нурбаев С.К.**

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

**Отчет о местном содержании в работах и услугах**
**№1 за октябрь месяц 2022 год.**

**По объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)**

| № п/п Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) KZT | Суммарная стоимость товаров в рамках | Суммарная стоимост | Доля фонда оплаты | № п/п Товара (n) | Ед.изм | Количество товаров Закупленных | Цена товара KZT | Стоимость (СТi) KZT | Доля МС согласно Сертификата | Сертификат СТ-KZ | | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Номер | Дата выдачи | |
| **№52 от 19.07.2022г. Сумма договора 335 185 430,7 тг** | **Акт выполненных работ за октябрь 2022г. Сумма акта 14 134 790 тг** | **9 356 773** | | **100%** | | | | | | **56%** | | | |
| Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк." | | 9 356 773 | | | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм | м | 545,4000 | 17 156 | 9 356 773 | 56,00% | KZ 2 106 00098 | 01.01.2022 | Казахстан |
| **Итого** | | | | | | | | **17 156** | **9 356 773** | | | | |

**Директор**
**ТОО ТОО "Шебер-Курылыс"** _____ **Нурбаев С.К.**