Заказчик ГУ "Городской отдел строительства "

Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"

форма № 3

Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)**

утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5
августа 2021 г. №420

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименовани	код
		№52	19.07.2022	Доп.соглашение №1	05.08.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнитель-ные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за октябрь 2022 г.	41 689 000,00	24 601 973,21							2 952 236,79	27 554 210,00	19 287 947,00
Удержание 30% от суммы аванса	8 266 263,00	7 380 591,96							885 671,04	8 266 263,00	
Итого к оплате	**19 287 947,0**	**Девятнадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок семь тенге**									

Заказчик:
Вр.и.о. Руководителя ГУ "Городской отдел строительства "

_____ **Мусин Е.М.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства "**
Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)**

Реестр
выполненных работ за октябрь 2022г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Общая стоимость выполненных работ	Октябрь-1 2022 г.	Октябрь-2 2022 г.
Всего	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)	335 185 430,70	41 689 000,00	14 134 790,00	27 554 210,00
2-1-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	307 787 467,00	41 689 000,00	14 134 790,00	27 554 210,00
2-1-2	Архитектурно-строительные решения	5 228 061,30			
2-1-3	Водопонижение	22 169 902,40			

Заказчик:
Вр.и.о. Руководителя ГУ "Городской отдел строительства "

_____ **Мусин Е.М.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства" г.Атырау

Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"

Договор № 52 от 19.07.2022 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)

Форма 2В

А К Т
выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	82,575	2359,90	--	194868	--	--	140305	361987
		НР - 72%; СП - 8%			2359,90	--	194868	--		26814	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	841,35	1026,43	--	863587	--	--	621783	1604199
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	863587	--		118830	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	841,35	181,70	81,69	152873	68730	--	85711	257670
		НР - 72%; СП - 8%			100,01	41,48	84143	34899		19087	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта	1750	19,43	19,43	34002	34003	--	10811	48398
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,58	--	15015		3585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	193	43,70	43,70	8434	8435	--	2371	11669
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,06	--	3293		864	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
6	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,967	996989,57	321907,57	964089	311285	76308	687356	1783561
		НР - 99%; СП - 8%			610414,00	107578,88	590270	104029		132116	
7	241-201-0623 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	967	15885,00	--	15360795	--	15360795	--	16589659
		СП - 8%			--	--	--	--		1228864	
8	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1555,90	954,77	20227	12412	--	11595	34368
		НР - 99%; СП - 8%			601,13	299,82	7815	3898		2546	
9	241-208-1516 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 355 мм	шт.	5	37490,00	--	187450	--	187450	--	202446
		СП - 8%			--	--	--	--		14996	
10	241-211-0708 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	8	49880,00	--	399040	--	399040	--	430963
		СП - 8%			--	--	--	--		31923	
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,164	32169,58	21635,98	37445	25184	--	11156	52490
		НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	12261	6028		3888	
12	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м x 0,2 м детекционная	м	1164,65	64,00	--	74538	--	74538	--	80501
		СП - 8%			--	--	--	--		5963	
13	519-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	шт.	3	603223,00	--	1809669	--		--	1809669
					--	--	--	--	1809669	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	242-101-1205 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**1**	**57393,00**	**--**	**57393**	**--**	**57393**	**--**	**61984**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4591**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**23329563**
Стоимость оборудования			Тенге				**1809669**				

Всего стоимость работ	21519894
Временные здания и сооружения 2%	430398
Итого	21950292
Зимнее удорожание 2,07%	454371
Итого	22404663
Непредвиденные работы и затраты 2%	448093
Итого с оборудованием	24662425
Итого в текущих ценах 2022 г к=1,0500514	25896814
С тендерной скидкой 5%	24601973
НДС 12%	2952237
Итого	**27554210**

Заказчик:
Вр.и.о. Руководителя ГУ "Городской отдел строительства "

_____ **Мусин Е.М.**

Заведующий производственно-технического сектора "Городской отдел строительства"

_____ **Калимов К.Т.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Нурбаев С.К.**

Технический надзор:
Руководитель ТОО "МастерМеталлПласт"

_____ **Женеикбаев А.С.**

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах
№2 за октябрь месяц 2022 год.

По объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках	Суммарная стоимость	Доля фонда оплаты	№ п/п Товара (n)	Ед.изм	Количество товаров Закупленных	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
											Номер	Дата выдачи	
№52 от 19.07.2022г. Сумма договора 335 185 430,7 тг	**Акт выполненных работ за октябрь-2 2022г. Сумма акта 27 554 210 тг**	**19 094 721**		**100%**						**91%**			
Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк."		16 589 659			Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	967,0000	17 156	16 589 659	56,00%	KZ 2 106 00098	01.01.2022	Казахстан
ИП "Mega Trade Atyrau"		202 446			Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 355 мм	шт	5,0000	40 489	202 446	100,00%	KZ.7100749.05.01.01535	11.10.2019	Казахстан
ИП "Mega Trade Atyrau"		430 963			Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм	шт	8,0000	53 870	430 963	100,00%	KZ.7100749.05.01.01535	11.10.2019	Казахстан
ИП "Mega Trade Atyrau"		1 809 669			Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	шт	3,0000	603 223	1 809 669	100,00%	KZ.7500525.22.01.00615	28.09.2018	Казахстан
ИП "Mega Trade Atyrau"		61 984			Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	1,0000	61 984	61 984	100,00%	KZ.7500525.22.01.00615	28.09.2018	Казахстан
Итого								**776 722**	**19 094 721**				

Директор
ТОО ТОО "Шебер-Курылыс" _____ **Нурбаев С.К.**

РЕСП. КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. АКТАУ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КАРЖЫ ДОКУМЕНТТЕРІ ҮШІН
Шебер Курылыс
ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МАҢҒЫСТАУ ОБЛ. АҚТАУ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ