Утверждена
приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 г. №420

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства "**
Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№52	19.07.2022	Доп.соглашение №2	02.12.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
				из них			Дополнительные затраты				
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за **Декабрь 2022 г.**	89 294 193,33	42 504 636,90							5 100 556,43	47 605 193,33	33 323 635,33
Удержание 30% от суммы аванса	26 788 258,00	12 751 391,07							1 530 166,93	14 281 558,00	
Итого к оплате	**33 323 635,33**	**Тридцать три миллиона триста двадцать три тысячи шестьсот тридцать пять тенге 33 тиын**									

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Городской отдел строительства "
Калимов К.Т.

Подрядчик:
Заместитель руководителя ТОО "Шебер-Курылыс"
Ондасынов А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Городской отдел строительства" г.Атырау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 19.07.2022 года**

Акт выполненных работ

за **ДЕКАБРЬ 2022г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1734,15	226,52	226,52	392820	392820	0	50443	478724	
						0	40,4	0	70060		35461		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	82,575	1966,58	0	162390	0	0	116921	301656	
						1966,58	0	162390	0		22345		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применён коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	82,575	2359,9	0	194868	0	0	140305	361987	
						2359,9	0	194868	0		26814		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	841,35	1026,43	0	863587	0	0	621783	1604200	
						1026,43	0	863587	0		118830		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	841,35	181,7	81,69	152873	68730	0	85711	257671	
						100,01	41,48	84143	34899		19087		
6	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта	1750	19,43	19,43	34002	34003	0	10811	48398	
						0	8,58	0	15015		3585		
7	7	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	193	43,7	43,7	8434	8435	0	2371	11669	
						0	17,06	0	3293		864		

8	8	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	1,12	996989,57 610414	321907,57 107578,88	1116628 683664	360536 120488	72428	796111 153019	2065758	
	8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	228,48	317				72428,16			Казахстан 100%
9	9	С1241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	2039,77	15885		32401746		32401746	2592140	34993886	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ВІ									40123949	
			ИТОГО:					35327348	864524	32474174	1824456	40123949	
								1988652	243755		2972145		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		802479					
			Итого с временными									40926430	
			Зимние удорожания			2,07 %		847177					
			Итого с зимними удорожаниями									41773607	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		835472					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42609079	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,0500514									44 741 723,06	
			Итого с тендерной скидкой 5%									42 504 636,90	
			НДС			12 %		5 100 556,43					
			Итого с НДС									47 605 193,33	
			Удержание 30%									14 281 558,00	
			ИТОГО к оплате									33 323 635,33	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ"Городской отдел строительства "

_____ Калимов К.Т.

Заведующий производственно-технического сектора "Городской отдел строительства"

_____ Кумаров А.А.

Подрядчик:
Заместитель руководителя ТОО "Шебер-Кұрылыс"

_____ Ондасынов Ж.О.

Технический надзор:
Заместитель руководителя ТОО "МастерМеталПласт"

_____ Суйндыков М.М.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Договор № 52 от 19.07.2022 года
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)

Реестр
выполненных работ за декабрь 2022г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Общая стоимость выполненных работ	Октябрь-1 2022 г.	Октябрь-2 2022 г.	Декабрь 2022 г.
Всего	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)	335 185 430,70	89 294 193,33	14 134 790,00	27 554 210,00	47 605 193,33
2-1-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	307 787 467,00	89 294 193,33	14 134 790,00	27 554 210,00	47 605 193,33
2-1-2	Архитектурно-строительные решения	5 228 061,30				
2-1-3	Водопопонижение	22 169 902,40				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Городской отдел строительства "

_____ **Калимов К.Т.**

Подрядчик:
Заместитель руководителя ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Ондасынов А.О.**

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах
за Декабрь месяц 2022 года.

По объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (CTj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Ед.изм	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (CTi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения/Изготовитель
											Номер	Дата выдачи	
№52 от 19.07.2022г.	**Сумма договора 335 185 430,7 тенге**			**100%**						**56%**			
	Акт выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022г. на сумму 47 605 193,33 тенге				Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	2 039,77	18 681,67	38 106 310,02	56,00%	KZ 2 106 00098	01.01.2022	Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк."
Итого									**38 106 310,02**				

Заместитель директора
ТОО "Шебер-Курылыс" **Ондасынов А.О.**