Утверждена
приказом исполняющего обязанности Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 г. №420

**Заказчик** ГУ "Городской отдел строительства "
**Подрядчик** ТОО "Шебер-Курылыс"

**Наименование объекта:** **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за Декабрь месяц 2022 года (№2)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Номер | Дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №52 | 19.07.2022 | Доп.соглашение №2 | 02.12.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ | Стоимость работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц | Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | Из гр.1 | | | | | | | | |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | Дополнительные затраты | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы ( в сметных, базисных ценах 2001 г.) | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнитель-ные расходы | | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| Всего по объекту в том числе: за **Декабрь 2022 г.** (№2) | 275 729 716,42 | 166 460 288,47 | | | | | | | 19 975 234,62 | 186 435 523,09 | 130 504 866,16 |
| Удержание 30% от суммы аванса | 82 718 914,93 | 49 938 086,54 | | | | | | | 5 992 570,39 | 55 930 656,93 | |
| **Итого к оплате** | **130 504 866,16** | **Сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть тенге 16 тиын** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
Заместитель руководителя ГУ "Городской отдел строительства"

_____ **Калимов К.Т.**

**Подрядчик:**
Заместитель руководителя ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Ондасынов А.О.**

**Авторский надзор:**
Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ **Саакян А.Р.**

**Технический надзор:**
Заместитель руководителя ТОО "МастерМеталПласт"

_____ **Суйндыков М.М.**

**Заказчик** ГУ "Городской отдел строительства "
**Подрядчик** ТОО "Шебер-Курылыс"
**Договор** № 52 от 19.07.2022 года
**Наименование объекта:** Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)

Реестр
выполненных работ за декабрь 2022г. (№2)

| № | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору | Общая стоимость выполненных работ | Октябрь-1 2022 г. | Октябрь-2 2022 г. | Декабрь 2022 г. | Декабрь 2022 г. (№2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации) | 335 285 430,70 | 275 729 716,42 | 14 134 790,00 | 27 554 210,00 | 47 605 193,33 | 186 435 523,09 |
| 2-1-1 | Наружные сети водоснабжения и канализации | 307 887 466,94 | 266 984 274,31 | 14 134 790,00 | 27 554 210,00 | 47 605 193,33 | 177 690 080,98 |
| 2-1-2 | Архитектурно-строительные решения | 5 228 061,33 | | | | | |
| 2-1-3 | Водопопонижение | 22 169 902,43 | 8 745 442,11 | | | | 8 745 442,11 |

**Заказчик:**
Заместитель руководителя ГУ "Городской отдел строительства "
_____ **Калимов К.Т.**

**Подрядчик:**
Заместитель руководителя ТОО "Шебер-Курылыс"
_____ **Ондасынов А.О.**

**Авторский надзор:**
Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ **Саакян А.Р.**

**Технический надзор:**
Заместитель руководителя ТОО "МастерМеталПласт"
_____ **Суйндыков М.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Городской отдел строительства" г.Атырау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 19.07.2022 года**

# Акт выполненных работ

за **ДЕКАБРЬ 2022г. (№2)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 1734 | 226,52 | 226,52 | 392786 | 392786 | 0 | 50439 | 478683 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 40,4 | 0 | 70054 | | 35458 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 82,575 | 1966,58 | 0 | 162390 | 0 | 0 | 116921 | 301656 |
| | | | | м3 грунта | | 1966,58 | 0 | 162390 | 0 | | 22345 | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | 2359,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | м3 грунта | | 2359,9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 4 | 4 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | | 1026,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | м3 грунта | | 1026,43 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5 | 5 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | | 181,7 | 81,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 100,01 | 41,48 | 0 | 0 | | 0 | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов | | 3073,2 | 19,43 | 19,43 | 59712 | 59712 | 0 | 18985 | 84993 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 8,58 | 0 | 26368 | | 6296 | |
| 7 | 7 | Е11-010107-1305 | Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | | | 43,7 | 43,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 17,06 | 0 | 0 | | 0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 8 | **Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка** | **км трубопровода** | 0,89 | 996989,57 | 321907,57 | 887321 | 286498 | 57555 | 632624 | 1641541 |
| | | | | | | 610414 | 107578,88 | 543268 | 95745 | | 121596 | |
| | 8.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 181,56 | 317 | | | | 57554,52 | | |
| 9 | 9 | **С1241-201-0623** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм** | **м** | | 15885 | | 0 | | | | 0 |
| 10 | 10 | **Е11-220801-0201** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **шт.** | 13 | 1555,9 | 954,77 | 20227 | 12412 | 0 | 11595 | 34368 |
| | | | | | | 601,13 | 299,82 | 7815 | 3898 | | 2546 | |
| 11 | 11 | **С1241-208-1516** | **Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 355 мм** | **шт.** | 5 | 37490 | | 187450 | | 187450 | | 202446 |
| | | | | | | | | | | | 14996 | |
| 12 | 12 | **С1241-211-0708** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм** | **шт.** | 8 | 49880 | | 399040 | | 399040 | | 430963 |
| | | | | | | | | | | | 31923 | |
| 13 | 13 | **Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 17** | **Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж информационно-предупредительных и опознавательных знаков на пересечениях с коммуникациями** | **шт.** | 9 | 2272,21 | 0 | 20450 | 0 | 11633 | 6348 | 28942 |
| | | | | | | 979,6 | 0 | 8816 | 0 | | 2144 | |
| 14 | 14 | **Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3** | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** | **км кабеля** | 2,356 | 32169,58 | 21635,98 | 75792 | 50975 | 0 | 22581 | 106243 |
| | | | | | | 10533,6 | 5178,6 | 24817 | 12201 | | 7870 | |
| 15 | 15 | **С1249-101-0602** | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная** | **м** | 2355,35 | 64 | | 150742 | | 150742 | | 162801 |
| | | | | | | | | | | | 12059 | |
| 16 | 16 | **Е11-220901-0109** | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | 3 | 18853,49 | 8641,37 | 56560 | 25924 | 2569 | 36575 | 100586 |
| | | | | | | 9355,74 | 2958,97 | 28067 | 8877 | | 7451 | |
| | 16.1 | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,2 | 446 | | | | 535,2 | | |
| | 16.2 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0123 | 165361 | | | | 2033,94 | | |
| 17 | 17 | **Е11-221201-0109** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка** | **фланец** | 6 | 5831,95 | 400,63 | 34992 | 2404 | 2002 | 30467 | 70696 |
| | | | | | | 5097,6 | 31,6 | 30586 | 190 | | 5237 | |
| | 17.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0095 | 211214 | | | | 2002,31 | | |
| 18 | 18 | **С1241-116-0216** | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм** | **шт.** | 6 | 12910 | | 77460 | | 77460 | | 83657 |
| | | | | | | | | | | | 6197 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **19** | **19** | **Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,002** | **996989,57** | **321907,57** | **1994** | **644** | **129** | **1422** | **3689** |
| | | | | | | **610414** | **107578,88** | **1221** | **215** | | **273** | |
| | 19.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,408 | 317 | | | | 129,34 | | |
| **20** | **20** | **С1241-201-0623** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм** | **м** | **2,02** | **15885** | | **32088** | | **32088** | **2567** | **34655** |
| **21** | **21** | **Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,001** | **2126421,45** | **885195,64** | **2126** | **885** | **175** | **1371** | **3777** |
| | | | | | | **1065795** | **319035,31** | **1066** | **319** | | **280** | |
| | 21.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,07 | 874 | | | | 61,18 | | |
| | 21.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 211214 | | | | 29,57 | | |
| | 21.3 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,194 | 317 | | | | 61,5 | | |
| **22** | **22** | **С1241-102-0246** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм** | **м** | **1,004** | **31245** | | **31370** | | **31370** | **2510** | **33880** |
| **23** | **23** | **Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,092** | **754281,55** | **462944,43** | **69394** | **42591** | **1148** | **38645** | **116682** |
| | | | | | | **278857,6** | **145441,84** | **25655** | **13381** | | **8643** | |
| **24** | **24** | **С1241-113-0134** | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377 мм** | **шт.** | **2** | **51285** | | **102570** | | **102570** | **8206** | **110776** |
| **25** | **25** | **Е11-220801-0201** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **шт.** | **5** | **1555,9** | **954,77** | **7780** | **4774** | **0** | **4460** | **13219** |
| | | | | | | **601,13** | **299,82** | **3006** | **1499** | | **979** | |
| **26** | **26** | **С1241-214-0118** | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 377х29,7 мм** | **шт.** | **4** | **21013** | | **84052** | | **84052** | **6724** | **90776** |
| **27** | **27** | **С1241-214-0122** | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560х33,2 мм** | **шт.** | **1** | **58339** | | **58339** | | **58339** | **4667** | **63006** |
| **28** | **28** | **Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10** | **Гильзы из труб стальных, диаметр 500 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,00175** | **2916061,07** | **1311811,27** | **5103** | **2295** | **208** | **3364** | **9144** |
| | | | | | | **1485181** | **456734,76** | **2599** | **799** | | **677** | |
| | 28.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,1225 | 874 | | | | 107,06 | | |
| | 28.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 211214 | | | | 55,44 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 29 | С1241-102-0255 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм** | м | 1,757 | 44160 | | 77589 | | 77589 | 6207 | 83796 |
| 30 | 30 | Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6 | **Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб 500 мм** | сальник | 5 | 10134,56<br>5169,12 | 32,16<br>15,8 | 50673<br>25846 | 161<br>79 | 24666 | 25406<br>6086 | 82165 |
| | 30.1 | 216-101-0901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,021 | 193419 | | | | 4061,8 | | |
| | 30.2 | 261-107-0431 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 61,5 | 320 | | | | 19680 | | |
| 31 | 31 | С1241-704-0230 | **Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 355х530 мм** | комплект | 5 | 65640 | | 328200 | | 328200 | 26256 | 354456 |
| 32 | 32 | Е11-221201-0109 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка** | фланец | 4 | 5831,95<br>5097,6 | 400,63<br>31,6 | 23328<br>20390 | 1602<br>126 | 1335 | 20312<br>3491 | 47131 |
| | 32.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0063 | 211214 | | | | 1334,87 | | |
| 33 | 33 | С1241-116-0216 | **Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм** | шт. | 4 | 12910 | | 51640 | | 51640 | 4131 | 55771 |
| 34 | 34 | Е11-221201-0112 Изм. и доп. вып. 1 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка** | фланец | 1 | 25734,06<br>6494,72 | 18669,06<br>5525,14 | 25734<br>6495 | 18669<br>5525 | 570 | 11900<br>3011 | 40645 |
| | 34.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0027 | 211214 | | | | 570,28 | | |
| 35 | 35 | С1241-116-0220 | **Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм** | шт. | 1 | 34745 | | 34745 | | 34745 | 2780 | 37525 |
| 36 | 36 | Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,0005 | 1406672,51<br>849850 | 451261,51<br>148664,96 | 703<br>425 | 225<br>74 | 53 | 494<br>96 | 1293 |
| | 36.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,1665 | 317 | | | | 52,78 | | |
| 37 | 37 | С1241-201-0627 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм** | м | 0,505 | 40002 | | 20201 | | 20201 | 1616 | 21817 |
| 38 | 38 | Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,0005 | 1117596,09<br>656232 | 377359,09<br>125777,48 | 559<br>328 | 189<br>63 | 42 | 387<br>76 | 1022 |
| | 38.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,1325 | 317 | | | | 42 | | |
| 39 | 39 | С1241-201-0625 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм** | м | 0,505 | 25779 | | 13018 | | 13018 | 1041 | 14059 |
| 40 | 40 | Е11-220801-0201 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт. | 2 | 1555,9<br>601,13 | 954,77<br>299,82 | 3112<br>1202 | 1910<br>600 | 0 | 1784<br>392 | 5288 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **41** | **41** | **С1241-210-0348** | **Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 560х450 мм** | **шт.** | **1** | **98944** | | **98944** | | **98944** | **7916** | **106860** |
| **42** | **42** | **С1241-210-0342** | **Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х355 мм** | **шт.** | **1** | **79421** | | **79421** | | **79421** | **6354** | **85775** |
| **43** | **43** | **Е11-220801-0202** | **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** | **шт.** | **1** | **2293,21** | **1406,04** | **2293** | **1406** | **0** | **1316** | **3898** |
| | | | | | | **887,17** | **441,64** | **887** | **442** | | **289** | |
| **44** | **44** | **С1241-209-1260** | **Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500х355х500 мм** | **шт.** | **1** | **76201** | | **76201** | | **76201** | **6096** | **82297** |
| **45** | **45** | **Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | | **5** | **27237,27** | **10117,62** | **136186** | **50588** | **24730** | **82298** | **235963** |
| | | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | | **12173,64** | **4452,24** | **60868** | **22261** | | **17479** | |
| | 45.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,665 | 30497 | | | | 20280,51 | | |
| | 45.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,02 | 100795 | | | | 2015,9 | | |
| **46** | **46** | **С1225-101-0603** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** | **шт.** | **2** | **44282** | | **88564** | | **88564** | **7085** | **95649** |
| **47** | **47** | **С1225-101-0613** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1** | **шт.** | **2** | **44260** | | **88520** | | **88520** | **7082** | **95602** |
| **48** | **48** | **С1225-101-0110** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6** | **шт.** | **2** | **28678** | | **57356** | | **57356** | **4588** | **61944** |
| **49** | **49** | **С1225-101-0111** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9** | **шт.** | **4** | **41537** | | **166148** | | **166148** | **13292** | **179440** |
| **50** | **50** | **С1225-101-0101** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | **шт.** | **2** | **6486** | | **12972** | | **12972** | **1038** | **14010** |
| **51** | **51** | **С1225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | **2** | **3854** | | **7708** | | **7708** | **617** | **8325** |
| **52** | **52** | **С1261-107-0626** | **Скобы ходовые** | **шт.** | **18** | **595** | | **10710** | | **10710** | **857** | **11567** |
| **53** | **53** | **С1244-202-0101** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | **комплект** | **2** | **18935** | | **37870** | | **37870** | **3030** | **40900** |
| **54** | **54** | **Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка** | | **0,002** | **996989,57** | **321907,57** | **1994** | **644** | **129** | **1422** | **3689** |
| | | | **км трубопровода** | | | **610414** | **107578,88** | **1221** | **215** | | **273** | |
| | 54.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,408 | 317 | | | | 129,34 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 55 | 55 | С1241-201-0623 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм** | м | 2,02 | 15885 | | 32088 | | 32088 | 2567 | 34655 |
| 56 | 56 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,014 | 408677,01 | 111090,29 | 5721 | 1555 | 81 | 4545 | 11087 |
| | | | | | | 291776 | 36167,76 | 4085 | 506 | | 821 | |
| | 56.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,252 | 317 | | | | 79,88 | | |
| 57 | 57 | С1241-201-0613 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | м | 14,14 | 1590 | | 22483 | | 22483 | 1799 | 24282 |
| 58 | 58 | Е11-220801-0202 | **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** | шт. | 2 | 2293,21 | 1406,04 | 4586 | 2812 | 0 | 2631 | 7794 |
| | | | | | | 887,17 | 441,64 | 1774 | 883 | | 577 | |
| 59 | 59 | С1241-209-1205 | **Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х110х355 мм** | шт. | 2 | 30832 | | 61664 | | 61664 | 4933 | 66597 |
| 60 | 60 | Е11-220901-0103 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** | задвижка или клапан | 2 | 2349,12 | 96,48 | 4698 | 193 | 585 | 3975 | 9367 |
| | | | | | | 1960 | 47,4 | 3920 | 95 | | 694 | |
| | 60.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,003 | 165361 | | | | 496,08 | | |
| 61 | 61 | С1242-101-1205 | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100** | шт. | 1 | 57393 | | 57393 | | 57393 | 4591 | 61984 |
| 62 | 62 | Е11-221201-0103 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | фланец | 4 | 1265,69 | 71,64 | 5063 | 287 | 245 | 4486 | 10313 |
| | | | | | | 1132,8 | 0 | 4531 | 0 | | 764 | |
| | 62.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 211214 | | | | 245,01 | | |
| 63 | 63 | С1241-116-0210 | **Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | шт. | 4 | 2590 | | 10360 | | 10360 | 829 | 11189 |
| 64 | 64 | Е11-220801-0201 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт. | 12 | 1555,9 | 954,77 | 18671 | 11457 | 0 | 10703 | 31724 |
| | | | | | | 601,13 | 299,82 | 7214 | 3598 | | 2350 | |
| 65 | 65 | С1241-214-0306 | **Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | шт. | 4 | 1347 | | 5388 | | 5388 | 431 | 5819 |
| 66 | 66 | С1241-211-0609 | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм** | шт. | 4 | 2498 | | 9992 | | 9992 | 799 | 10791 |
| 67 | 67 | С1241-211-0619 | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм** | шт. | 4 | 49935 | | 199740 | | 199740 | 15979 | 215719 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **68** | **68** | **Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10** | **Гильзы из труб стальных, диаметр 500 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,002** | **2916061,07** | **1311811,27** | **5832** | **2623** | **238** | **3845** | **10451** |
| | | | | | | **1485181** | **456734,76** | **2970** | **913** | | **774** | |
| | 68.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,14 | 874 | | | | 122,36 | | |
| | 68.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 211214 | | | | 63,36 | | |
| **69** | **69** | **С1241-102-0259** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0 мм** | **м** | **2,008** | **78605** | | **157839** | | **157839** | **12627** | **170466** |
| **70** | **70** | **С1241-704-0230** | **Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 355х530 мм** | **комплект** | **4** | **65640** | | **262560** | | **262560** | **21005** | **283565** |
| **71** | **71** | **Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10** | **Гильзы из труб стальных, диаметр 200 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,0012** | **1298421,67** | **555496,85** | **1558** | **666** | **110** | **1012** | **2776** |
| | | | | | | **651608** | **200355,07** | **782** | **240** | | **206** | |
| | 71.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,06 | 874 | | | | 52,44 | | |
| | 71.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0002 | 100795 | | | | 24,19 | | |
| | 71.3 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 211214 | | | | 32,95 | | |
| **72** | **72** | **С1241-102-0228** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм** | **м** | **1,2048** | **12790** | | **15409** | | **15409** | **1233** | **16642** |
| **73** | **73** | **С1241-704-0209** | **Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х219 мм** | **комплект** | **4** | **25908** | | **103632** | | **103632** | **8291** | **111923** |
| **74** | **74** | **Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8** | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** | **м3 конструкций колодца** | **2,2** | **50543,55** | **11658,76** | **111196** | **25649** | **41243** | **54841** | **179320** |
| | | | | | | **20137,79** | **5041,74** | **44303** | **11092** | | **13283** | |
| | 74.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,902 | 32918 | | | | 29692,04 | | |
| | 74.2 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0037 | 1056174 | | | | 3950,09 | | |
| **75** | **75** | **С1225-101-0601** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10** | **шт.** | **2** | **13760** | | **27520** | | **27520** | **2202** | **29722** |
| **76** | **76** | **С1225-101-0605** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1** | **шт.** | **2** | **10408** | | **20816** | | **20816** | **1665** | **22481** |
| **77** | **77** | **С1225-101-0105** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** | **шт.** | **2** | **12736** | | **25472** | | **25472** | **2038** | **27510** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **78** | **78** | **С1225-101-0106** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** | **шт.** | **6** | **17278** | | **103668** | | **103668** | **8293** | **111961** |
| **79** | **79** | **С1225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | **2** | **3854** | | **7708** | | **7708** | **617** | **8325** |
| **80** | **80** | **С1261-107-0626** | **Скобы ходовые** | **шт.** | **18** | **595** | | **10710** | | **10710** | **857** | **11567** |
| **81** | **81** | **С1244-202-0101** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | **комплект** | **2** | **18935** | | **37870** | | **37870** | **3030** | **40900** |
| **82** | **82** | **Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | | **3** | **27237,27** | **10117,62** | **81712** | **30353** | **14838** | **49379** | **141578** |
| | | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | | **12173,64** | **4452,24** | **36521** | **13357** | | **10487** | |
| | 82.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,399 | 30497 | | | | 12168,3 | | |
| | 82.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,012 | 100795 | | | | 1209,54 | | |
| **83** | **83** | **С1225-101-0602** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | **шт.** | **2** | **27050** | | **54100** | | **54100** | **4328** | **58428** |
| **84** | **84** | **С1225-101-0109** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | **шт.** | **6** | **27632** | | **165792** | | **165792** | **13263** | **179055** |
| **85** | **85** | **С1225-101-0609** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** | **шт.** | **2** | **23760** | | **47520** | | **47520** | **3802** | **51322** |
| **86** | **86** | **С1225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | **2** | **3854** | | **7708** | | **7708** | **617** | **8325** |
| **87** | **87** | **С1225-101-0101** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | **шт.** | **2** | **6486** | | **12972** | | **12972** | **1038** | **14010** |
| **88** | **88** | **С1225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | **4** | **3854** | | **15416** | | **15416** | **1233** | **16649** |
| **89** | **89** | **Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9** | **Наращивание горловины колодца из кирпича.Кладка** | **м3 кладки** | **0,138** | **36623,57** | **2286,72** | **5054** | **315** | **3707** | **1032** | **6573** |
| | | | | | | **7473,2** | **568,8** | **1031** | **78** | | **487** | |
| | 89.1 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,0552 | 50575 | | | | 2791,74 | | |
| **90** | **90** | **С1261-107-0626** | **Скобы ходовые** | **шт.** | **22** | **595** | | **13090** | | **13090** | **1047** | **14137** |
| **91** | **91** | **С1244-202-0101** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | **комплект** | **2** | **18935** | | **37870** | | **37870** | **3030** | **40900** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **92** | **92** | **Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,004** | **996989,57** | **321907,57** | **3988** | **1287** | **259** | **2843** | **7377** |
| | | | | | | **610414** | **107578,88** | **2442** | **430** | | **546** | |
| | 92.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,816 | 317 | | | | 258,67 | | |
| **93** | **93** | **С1241-201-0623** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм** | **м** | **4,04** | **15885** | | **64175** | | **64175** | **5134** | **69309** |
| **94** | **94** | **Е11-220801-0202** | **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** | **шт.** | **2** | **2293,21** | **1406,04** | **4586** | **2812** | **0** | **2631** | **7794** |
| | | | | | | **887,17** | **441,64** | **1774** | **883** | | **577** | |
| **95** | **95** | **С1241-209-1205** | **Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х110х355 мм** | **шт.** | **2** | **30832** | | **61664** | | **61664** | **4933** | **66597** |
| **96** | **96** | **Е11-221201-0103** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | **фланец** | **2** | **1265,69** | **71,64** | **2531** | **143** | **122** | **2243** | **5156** |
| | | | | | | **1132,8** | **0** | **2266** | **0** | | **382** | |
| | 96.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0006 | 211214 | | | | 122,5 | | |
| **97** | **97** | **С1241-116-0210** | **Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | **шт.** | **2** | **2590** | | **5180** | | **5180** | **414** | **5594** |
| **98** | **98** | **Е11-221001-0101** | **Вантузы одинарные. Установка** | **шт.** | **2** | **2605,15** | **64,32** | **5210** | **128** | **377** | **4720** | **10724** |
| | | | | | | **2352,24** | **31,6** | **4704** | **63** | | **794** | |
| | 98.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0022 | 165361 | | | | 363,79 | | |
| **99** | **99** | **С1242-402-0302** | **Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50** | **шт.** | **2** | **269782** | | **539564** | | **539564** | **43165** | **582729** |
| **100** | **100** | **Е11-220801-0201** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **шт.** | **6** | **1555,9** | **954,77** | **9335** | **5729** | **0** | **5352** | **15862** |
| | | | | | | **601,13** | **299,82** | **3607** | **1799** | | **1175** | |
| **101** | **101** | **С1241-214-0306** | **Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | **шт.** | **2** | **1347** | | **2694** | | **2694** | **216** | **2910** |
| **102** | **102** | **С1241-211-0609** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм** | **шт.** | **4** | **2498** | | **9992** | | **9992** | **799** | **10791** |
| **103** | **103** | **Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,00166** | **1143653,89** | **534557,01** | **1898** | **887** | **31** | **1262** | **3413** |
| | | | | | | **590377,6** | **177363,88** | **980** | **294** | | **253** | |
| **104** | **104** | **С1241-114-0121** | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм** | **шт.** | **2** | **949** | | **1898** | | **1898** | **152** | **2050** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 105 | 105 | С1241-116-0210 | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | шт. | 2 | 2590 | | 5180 | | 5180 | | 5594 |
| | | | | | | | | | | | 414 | |
| 106 | 106 | С1241-116-0207 | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** | шт. | 2 | 1406 | | 2812 | | 2812 | | 3037 |
| | | | | | | | | | | | 225 | |
| 107 | 107 | Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10 | **Гильзы из труб стальных, диаметр 500 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,002 | 2916061,07 | 1311811,27 | 5832 | 2623 | 238 | 3845 | 10451 |
| | | | | | | 1485181 | 456734,76 | 2970 | 913 | | 774 | |
| | 107.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,14 | 874 | | | | 122,36 | | |
| | 107.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 211214 | | | | 63,36 | | |
| 108 | 108 | С1241-102-0259 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0 мм** | м | 2,008 | 78605 | | 157839 | | 157839 | | 170466 |
| | | | | | | | | | | | 12627 | |
| 109 | 109 | С1241-704-0230 | **Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 355х530 мм** | комплект | 4 | 65640 | | 262560 | | 262560 | | 283565 |
| | | | | | | | | | | | 21005 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | 9301391 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1Н,К1** | | | | | | | | | |
| 110 | 110 | Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 3831 | 226,52 | 226,52 | 867798 | 867798 | 0 | 111436 | 1057573 |
| | | | | | | 0 | 40,4 | 0 | 154772 | | 78339 | |
| 111 | 111 | Е11-010205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 135 | 1966,58 | 0 | 265488 | 0 | 0 | 191152 | 493171 |
| | | | | | | 1966,58 | 0 | 265488 | 0 | | 36531 | |
| 112 | 112 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 67 | 2359,9 | 0 | 158113 | 0 | 0 | 113841 | 293710 |
| | | | | | | 2359,9 | 0 | 158113 | 0 | | 21756 | |
| 113 | 113 | Е11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 411 | 1026,43 | 0 | 421863 | 0 | 0 | 303741 | 783652 |
| | | | | | | 1026,43 | 0 | 421863 | 0 | | 58048 | |
| 114 | 114 | Е11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 411 | 181,7 | 81,69 | 74679 | 33574 | 0 | 41870 | 125873 |
| | | | | | | 100,01 | 41,48 | 41104 | 17048 | | 9324 | |
| 115 | 115 | Е11-010104-0405 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов** | м3 грунта | 3567,86 | 19,43 | 19,43 | 69324 | 69323 | 0 | 22041 | 98674 |
| | | | | | | 0 | 8,58 | 0 | 30612 | | 7309 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 116 | 116 | Е11-010107-1305 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | | 161,1 | 43,7 | 43,7 | 7040 | 7040 | 0 | 1979 | 9741 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 17,06 | 0 | 2748 | | 722 | |
| 117 | 117 | Е11-010205-1001 | **Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты неустойчивые и мокрые** | | 38 | 749,37 | 29,26 | 28476 | 1112 | 14293 | 9776 | 41312 |
| | | | | м2 креплений | | 343,98 | 13,34 | 13071 | 507 | | 3060 | |
| | 117.1 | 222-525-0103 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0,0042 | 813350 | | | | 3399,8 | | |
| | 117.2 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 8,36 | 1303 | | | | 10893,08 | | |
| 118 | 118 | Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | | 160 | 383,04 | 383,04 | 61286 | 61287 | 0 | 8615 | 75493 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 74,78 | 0 | 11965 | | 5592 | |
| 119 | 119 | Е11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | | 89,35 | 1026,43 | 0 | 91712 | 0 | 0 | 66032 | 170364 |
| | | | | м3 грунта | | 1026,43 | 0 | 91712 | 0 | | 12620 | |
| 120 | 120 | С3412-101-0110 | **Перевозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | | 1236,375 | 57 | | 70473 | | | | 76111 |
| | | | | т·км | | | | | | | 5638 | |
| 121 | 121 | Ц13-370102-0111 | **Оборудование массой до 13 т. Монтаж КНС** | | 1 | 496979,76 | 143302,66 | 496980 | 143303 | 25037 | 225699 | 780493 |
| | | | | шт. | | 328640 | 41358,93 | 328640 | 41359 | | 57814 | |
| 122 | 122 | КП ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан" | **Корпус КНС (корпус КНС выполнен из трубы,в сборе с дном приварным с бетонным наполнителем,перекрытием,горловиной обслуживания и откидной крышкой,лестницей из полимерных материалов,патрубком подводящим Д1000,трубопроводом напорным Д400-1 шт.,патрубком вентиляционным,направляющими трубами насосов** | | 1 | 33882797,32 | | 33882797 | | | | 33882797 |
| | | | | комплект | | | | | | 33882797 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 33882797 | | 33882797 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 406594 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***34289391*** | | | | |
| 123 | 123 | Е11-231201-0101 | **Люки.Установка** | | 1 | 2227,34 | 225,12 | 2227 | 226 | 236 | 1858 | 4412 |
| | | | | шт. | | 1765,88 | 110,6 | 1766 | 111 | | 327 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 123.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,008 | 29542 | | | | 236,34 | | |
| 124 | 124 | С1244-202-0101 | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | **комплект** | **1** | **18935** | | **18935** | | **18935** | **1515** | **20450** |
| 125 | 125 | **Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10** | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | **140** | **383,04** | **383,04** | **53626** | **53625** | **0** | **7538** | **66057** |
| | | | | | | **0** | **74,78** | **0** | **10469** | | **4893** | |
| 126 | 126 | **Е11-010205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **72** | **1026,43** | **0** | **73903** | **0** | **0** | **53210** | **137282** |
| | | | | | | **1026,43** | **0** | **73903** | **0** | | **10169** | |
| 127 | 127 | С3412-101-0110 | **Перевозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **1190** | **57** | | **67830** | | | **5426** | **73256** |
| 128 | 128 | **Ц13-370101-0108** | **Оборудование без механизмов массой до 3 т.Монтаж колодца** | **шт.** | **1** | **186566,71** | **39486,83** | **186567** | **39486** | **23519** | **82704** | **290813** |
| | | | | | | **123560,8** | **12019,35** | **123561** | **12019** | | **21542** | |
| 129 | 129 | **КП ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан"** | **Колодец диаметром 2800SN6x6750** | **комплект** | **1** | **16746941,04** | | **16746941** | | **16746941** | **1339755** | **18086696** |
| 130 | 130 | **Е11-220901-0114 Изм. и доп. вып. 1** | **Задвижки или клапаны обратные диаметром 1000 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **1** | **116061,21** | **53782,67** | **116061** | **53783** | **5173** | **73214** | **204417** |
| | | | | | | **57105,2** | **16848,77** | **57105** | **16849** | | **15142** | |
| | 130.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0267 | 165361 | | | | 4415,14 | | |
| 131 | 131 | **Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18** | **Шкаф управления.Монтаж оборудования** | **шкаф** | **1** | **29758,76** | **7127,2** | **29759** | **7128** | **2092** | **16999** | **50499** |
| | | | | | | **20540** | **3069,6** | **20540** | **3070** | | **3741** | |
| 132 | 132 | **КП ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан"** | **Задвижка шиберная (ножевая) диаметром 1000 мм под электропривод AUMA** | **шт** | **1** | **51000000** | | **51000000** | | **51000000** | | **51000000** |
| | | | Отпускная цена | | | 51000000 | | 51000000 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 612000 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***51612000*** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **133** | **133** | **КП ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан"** | **Общепромышленный электропривод AUMA SA16.2 в комплекте со шкафом управления** | **шт** | **1** | **5659192,86** | | **5659193** | | **5659193** | | **5659193** |
| | | | Отпускная цена | | | 5659193 | | 5659193 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 67910 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***5727103*** | | | | |
| **134** | **134** | **Е11-221201-0116 Изм. и доп. вып. 1** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка** | **фланец** | **1** | **52649,67** | **38879,34** | **52650** | **38879** | **1310** | **23763** | **82526** |
| | | | | | | **12460,8** | **11542,31** | **12461** | **11542** | | **6113** | |
| | 134.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0062 | 211214 | | | | 1309,53 | | |
| **135** | **135** | **С1241-116-0224** | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1000 мм** | **шт.** | **1** | **106064** | | **106064** | | **106064** | | **114549** |
| | | | | | | | | | | | **8485** | |
| **136** | **136** | **Е11-220901-0114 Изм. и доп. вып. 1 прим.** | **Демонтажная вставка фланцевая диаметром 1000 мм. Установка** | **шт** | **1** | **116061,21** | **53782,67** | **116061** | **53783** | **5173** | **73214** | **204417** |
| | | | | | | **57105,2** | **16848,77** | **57105** | **16849** | | **15142** | |
| | 136.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0267 | 165361 | | | | 4415,14 | | |
| **137** | **137** | **С1241-516-0118** | **Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 1000 мм** | **шт.** | **1** | **1846017** | | **1846017** | | **1846017** | | **1993698** |
| | | | | | | | | | | | **147681** | |
| **138** | **138** | **Е11-231201-0101** | **Люки.Установка** | **шт.** | **1** | **2227,34** | **225,12** | **2227** | **226** | **236** | **1858** | **4412** |
| | | | | | | **1765,88** | **110,6** | **1766** | **111** | | **327** | |
| | 138.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,008 | 29542 | | | | 236,34 | | |
| **139** | **139** | **С1244-202-0101** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | **комплект** | **1** | **18935** | | **18935** | | **18935** | | **20450** |
| | | | | | | | | | | | **1515** | |
| **140** | **140** | **Е11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8** | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые** | **м3 конструкций колодца** | **2,103** | **59200,6** | **8105,39** | **124499** | **17045** | **79483** | **35100** | **172367** |
| | | | | | | **13300,32** | **3558,9** | **27971** | **7484** | | **12768** | |
| | 140.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,205 | 32918 | | | | 39666,82 | | |
| | 140.2 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,0164 | 1358578 | | | | 22285,3 | | |
| | 140.3 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0044 | 1056174 | | | | 4664,38 | | |
| **141** | **141** | **С1225-101-0603** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** | **шт.** | **1** | **44282** | | **44282** | | **44282** | | **47825** |
| | | | | | | | | | | | **3543** | |
| **142** | **142** | **С1225-101-0613** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1** | **шт.** | **1** | **44260** | | **44260** | | **44260** | | **47801** |
| | | | | | | | | | | | **3541** | |
| **143** | **143** | **С1225-101-0110** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6** | | **1** | **28678** | | **28678** | | **28678** | | **30972** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2294 | |
| 144 | 144 | С1225-101-0111 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | | 1 | 41537 | | 41537 | | 41537 | | 44860 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3323 | |
| 145 | 145 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 1 | 3854 | | 3854 | | 3854 | | 4162 |
| | | | | шт. | | | | | | | 308 | |
| 146 | 146 | Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9 | Наращивание горловины колодца из кирпича.Кладка | | 0,0345 | 36623,57 | 2286,72 | 1264 | 79 | 927 | 258 | 1644 |
| | | | | м3 кладки | | 7473,2 | 568,8 | 258 | 20 | | 122 | |
| | 146.1 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,0138 | 50575 | | | | 697,93 | | |
| 147 | 147 | С1222-506-0401 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | | 0,0162 | 919993 | | 14904 | | 14904 | | 16096 |
| | | | | т | | | | | | | 1192 | |
| 148 | 148 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | | 1 | 18935 | | 18935 | | 18935 | | 20450 |
| | | | | комплект | | | | | | | 1515 | |
| 149 | 149 | Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка | | 0,00015 | 2272678,33 | 1010491,57 | 341 | 152 | 17 | 225 | 611 |
| | | | | км трубопровода | | 1147246 | 364728,91 | 172 | 55 | | 45 | |
| | 149.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,0105 | 874 | | | | 9,18 | | |
| | 149.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0 | 211214 | | | | 4,44 | | |
| 150 | 150 | С1241-102-0251 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм | | 0,15 | 34870 | | 5230 | | 5230 | | 5648 |
| | | | | м | | | | | | | 418 | |
| 151 | 151 | Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | | 0,064 | 754281,55 | 462944,43 | 48274 | 29628 | 799 | 26884 | 81171 |
| | | | | т фасонных частей | | 278857,6 | 145441,84 | 17847 | 9308 | | 6013 | |
| 152 | 152 | С1241-112-0244 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426 мм | | 1 | 55861 | | 55861 | | 55861 | | 60330 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4469 | |
| 153 | 153 | С1241-116-0117 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм | | 2 | 12209 | | 24418 | | 24418 | | 26371 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1953 | |
| 154 | 154 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 1 | 1555,9 | 954,77 | 1556 | 955 | 0 | 892 | 2644 |
| | | | | шт. | | 601,13 | 299,82 | 601 | 300 | | 196 | |
| 155 | 155 | С1241-214-0317 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм | | 1 | 37214 | | 37214 | | 37214 | | 40191 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2977 | |
| 156 | 156 | Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка | | 0,02302 | 754281,55 | 462944,43 | 17364 | 10657 | 287 | 9670 | 29197 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **т фасонных частей** | | | **278857,6** | **145441,84** | **6419** | **3348** | | **2163** | |
| **157** | **157** | **С1214-102-0102** | **Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм (отражатель)** | **т** | **0,02218** | **457179** | | **10140** | | **10140** | | **10951** |
| | | | | | | | | | | | **811** | |
| **158** | **158** | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,00084** | **349485** | | **294** | | **294** | | **317** |
| | | | | | | | | | | | **23** | |
| **159** | **159** | **Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (длина трубопровода за вычетом длины труб уложенных в футляре 1826-11х5=1771м)** | **км трубопровода** | **1,771** | **765304,62** | **258330,28** | **1355354** | **457503** | **96885** | **944365** | **2483697** |
| | | | | | | **452268** | **86356,46** | **800967** | **152937** | | **183978** | |
| | 159.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 301,07 | 317 | | | | 95439,19 | | |
| **160** | **160** | **С1241-201-0919** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм** | **м** | **1788,71** | **8408** | | **15039474** | | **15039474** | | **16242632** |
| | | | | | | | | | | | **1203158** | |
| **161** | **161** | **Е11-220501-0116 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,03** | **4006308,91** | **1729242,91** | **120189** | **51877** | **15692** | **71874** | **207428** |
| | | | | | | **1754016** | **665995,44** | **52620** | **19980** | | **15365** | |
| | 161.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 49,5 | 317 | | | | 15691,5 | | |
| **162** | **162** | **С1241-204-0119** | **Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 1000/837 ГОСТ Р 54475-2011** | **м** | **30,3** | **49912** | | **1512334** | | **1512334** | | **1633321** |
| | | | | | | | | | | | **120987** | |
| **163** | **163** | **Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,012** | **1961334,31** | **801648,31** | **23536** | **9620** | **2260** | **15594** | **42260** |
| | | | | | | **971388** | **341245,24** | **11657** | **4095** | | **3130** | |
| | 163.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 7,128 | 317 | | | | 2259,58 | | |
| **164** | **164** | **С1241-204-0115** | **Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/600 ГОСТ Р 54475-2011** | **м** | **12,12** | **23127** | | **280299** | | **280299** | **22424** | **302723** |
| **165** | **165** | **Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4** | **Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,055** | **1773036,31** | **801648,31** | **97517** | **44090** | **0** | **71473** | **182509** |
| | | | | | | **971388** | **341245,24** | **53426** | **18768** | | **13519** | |
| **166** | **166** | **С1241-201-0428** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х57,2 мм** | **м** | **55,55** | **74635** | | **4145974** | | **4145974** | **331678** | **4477652** |
| **167** | **167** | **Е11-221401-0305** | **Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр** | | **55** | **1962,36** | **13,68** | **107930** | **753** | **28359** | **78288** | **201115** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **м трубы, уложенной в футляре** | | | **1433,06** | **4,74** | **78818** | **261** | | **14897** | |
| | 167.1 | 261-107-0746 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 40,81 | 621 | | | | 25343,01 | | |
| 168 | 168 | С1241-201-0919 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм** | м | 55,55 | 8408 | | 467064 | | 467064 | 37365 | 504429 |
| 169 | 169 | Е11-220801-0201 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт. | 13 | 1555,9 | 954,77 | 20227 | 12412 | 0 | 11595 | 34368 |
| | | | | | | 601,13 | 299,82 | 7815 | 3898 | | 2546 | |
| 170 | 170 | С1241-208-1515 | **Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм** | шт. | 5 | 27526 | | 137630 | | 137630 | | 148640 |
| | | | | | | | | | | | 11010 | |
| 171 | 171 | С1241-211-0707 | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм** | шт. | 8 | 28832 | | 230656 | | 230656 | | 249108 |
| 172 | 172 | Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 17 | **Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж информационно-предупредительных и опознавательных знаков на пересечениях с коммуникациями** | шт. | 14 | 2272,21 | 0 | 31811 | 0 | 18097 | 18452<br>9874 | 45020 |
| | | | | | | 979,6 | 0 | 13714 | 0 | | 3335 | |
| 173 | 173 | Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** | км кабеля | 1,83 | 32169,58 | 21635,98 | 58870 | 39594 | 0 | 17540 | 82523 |
| | | | | | | 10533,6 | 5178,6 | 19276 | 9477 | | 6113 | |
| 174 | 174 | С1249-101-0602 | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная** | м | 1830 | 64 | | 117120 | | 117120 | | 126490 |
| | | | | | | | | | | | 9370 | |
| 175 | 175 | Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие** | | 2,7 | 43574,39 | 7777,82 | 117651 | 21000 | 65044 | 40460 | 170760 |
| | | | **м3 конструкций колодца** | | | **11706,02** | **3430,7** | **31606** | **9263** | | **12649** | |
| | 175.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,5471 | 32918 | | | | 50927,44 | | |
| | 175.2 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0057 | 1056174 | | | | 5988,51 | | |
| 176 | 176 | С1225-101-0603 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** | шт. | 1 | 44282 | | 44282 | | 44282 | 3543 | 47825 |
| 177 | 177 | С1225-101-0613 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1** | шт. | 1 | 44260 | | 44260 | | 44260 | 3541 | 47801 |
| 178 | 178 | С1225-101-0110 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6** | шт. | 1 | 28678 | | 28678 | | 28678 | 2294 | 30972 |
| 179 | 179 | С1225-101-0111 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9** | | 3 | 41537 | | 124611 | | 124611 | | 134580 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 9969 | |
| 180 | 180 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 1 | 3854 | | 3854 | | 3854 | | 4162 |
| | | | | шт. | | | | | | | 308 | |
| 181 | 181 | С1225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | | 1 | 6486 | | 6486 | | 6486 | | 7005 |
| | | | | шт. | | | | | | | 519 | |
| 182 | 182 | Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9 | Наращивание горловины колодца из кирпича.Кладка | | 0,0345 | 36623,57 | 2286,72 | 1264 | 79 | 927 | 258 | 1644 |
| | | | | м3 кладки | | 7473,2 | 568,8 | 258 | 20 | | 122 | |
| | 182.1 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,0138 | 50575 | | | | 697,93 | | |
| 183 | 183 | С1261-107-0626 | Скобы ходовые | | 11 | 595 | | 6545 | | 6545 | | 7069 |
| | | | | шт. | | | | | | | 524 | |
| 184 | 184 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | | 1 | 18935 | | 18935 | | 18935 | | 20450 |
| | | | | комплект | | | | | | | 1515 | |
| 185 | 185 | Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка | | 0,001 | 765304,62 | 258330,28 | 765 | 258 | 55 | 533 | 1402 |
| | | | | км трубопровода | | 452268 | 86356,46 | 452 | 86 | | 104 | |
| | 185.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,17 | 317 | | | | 53,89 | | |
| 186 | 186 | С1241-201-0919 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм | | 1,01 | 8408 | | 8492 | | 8492 | | 9171 |
| | | | | м | | | | | | | 679 | |
| 187 | 187 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | 0,007 | 408677,01 | 111090,29 | 2861 | 777 | 41 | 2273 | 5545 |
| | | | | км трубопровода | | 291776 | 36167,76 | 2042 | 253 | | 411 | |
| | 187.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,126 | 317 | | | | 39,94 | | |
| 188 | 188 | С1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 7,07 | 1590 | | 11241 | | 11241 | | 12140 |
| | | | | м | | | | | | | 899 | |
| 189 | 189 | Е11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | | 1 | 2293,21 | 1406,04 | 2293 | 1406 | 0 | 1316 | 3898 |
| | | | | шт. | | 887,17 | 441,64 | 887 | 442 | | 289 | |
| 190 | 190 | С1241-209-1168 | Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х110х315 мм | | 1 | 23402 | | 23402 | | 23402 | | 25274 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1872 | |
| 191 | 191 | Е11-220901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | | 1 | 2349,12 | 96,48 | 2349 | 96 | 293 | 1987 | 4683 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1960 | 47,4 | 1960 | 47 | | 347 | |
| | 191.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0015 | 165361 | | | | 248,04 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **192** | **192** | **С1242-101-1205** | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100** | **шт.** | **1** | **57393** | | **57393** | | **57393** | **4591** | **61984** |
| **193** | **193** | **Е11-221201-0103** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | **фланец** | **2** | **1265,69<br>1132,8** | **71,64<br>0** | **2531<br>2266** | **143<br>0** | **122** | **2243<br>382** | **5156** |
| | 193.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0006 | 211214 | | | | 122,5 | | |
| **194** | **194** | **С1241-116-0210** | **Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | **шт.** | **2** | **2590** | | **5180** | | **5180** | **414** | **5594** |
| **195** | **195** | **Е11-220801-0201** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **шт.** | **6** | **1555,9<br>601,13** | **954,77<br>299,82** | **9335<br>3607** | **5729<br>1799** | **0** | **5352<br>1175** | **15862** |
| **196** | **196** | **С1241-214-0306** | **Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | **шт.** | **2** | **1347** | | **2694** | | **2694** | **216** | **2910** |
| **197** | **197** | **С1241-211-0609** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм** | **шт.** | **2** | **2498** | | **4996** | | **4996** | **400** | **5396** |
| **198** | **198** | **С1241-211-0618** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм** | **шт.** | **2** | **28832** | | **57664** | | **57664** | **4613** | **62277** |
| **199** | **199** | **Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10** | **Гильзы из труб стальных, диаметр 600 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,001** | **3585660,16<br>1727801** | **1737782,41<br>605169,04** | **3586<br>1728** | **1738<br>605** | **120** | **2310<br>472** | **6368** |
| | 199.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,07 | 874 | | | | 61,18 | | |
| | 199.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 211214 | | | | 31,68 | | |
| **200** | **200** | **С1241-102-0264** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм** | **м** | **1,004** | **103216** | | **103629** | | **103629** | **8290** | **111919** |
| **201** | **201** | **С1241-704-0229** | **Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 315х630 мм** | **комплект** | **2** | **64261** | | **128522** | | **128522** | **10282** | **138804** |
| **202** | **202** | **Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10** | **Гильзы из труб стальных, диаметр 200 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,0006** | **1298421,67<br>651608** | **555496,85<br>200355,07** | **779<br>391** | **333<br>120** | **55** | **506<br>103** | **1388** |
| | 202.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,03 | 874 | | | | 26,22 | | |
| | 202.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0001 | 100795 | | | | 12,1 | | |
| | 202.3 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 211214 | | | | 16,47 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 203 | 203 | С1241-102-0228 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 0,6024 | 12790 | | 7705 | | 7705 | 616 | 8321 |
| 204 | 204 | С1241-704-0209 | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х219 мм | комплект | 1 | 25908 | | 25908 | | 25908 | 2073 | 27981 |
| 205 | 205 | Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,2 | 50543,55 | 11658,76 | 60652 | 13990 | 22496 | 29913 | 97810 |
| | | | | | | 20137,79 | 5041,74 | 24165 | 6050 | | 7245 | |
| | 205.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,492 | 32918 | | | | 16195,66 | | |
| | 205.2 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,002 | 1056174 | | | | 2154,59 | | |
| 206 | 206 | С1225-101-0601 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 13760 | | 13760 | | 13760 | 1101 | 14861 |
| 207 | 207 | С1225-101-0605 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 10408 | | 10408 | | 10408 | 833 | 11241 |
| 208 | 208 | С1225-101-0105 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 1 | 12736 | | 12736 | | 12736 | 1019 | 13755 |
| 209 | 209 | С1225-101-0106 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 3 | 17278 | | 51834 | | 51834 | 4147 | 55981 |
| 210 | 210 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 3854 | | 3854 | | 3854 | 308 | 4162 |
| 211 | 211 | С1261-107-0626 | Скобы ходовые | шт. | 9 | 595 | | 5355 | | 5355 | 428 | 5783 |
| 212 | 212 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 18935 | | 18935 | | 18935 | 1515 | 20450 |
| | | | Итого по разделу: 2. ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1Н,К1 | | | | | | | | | 145808503 |
| | | | Раздел: 3. ВОДОПОНИЖЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 213 | 213 | Е11-040101-2702 Изм. и доп. вып. 14 | Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы | м бурения | 21 | 1093,53 | 712,75 | 22964 | 14968 | 0 | 12540 | 38344 |
| | | | | | | 380,78 | 321,75 | 7996 | 6757 | | 2840 | |
| 214 | 214 | Е11-010208-0401 | Водоподъемники эжекторные длиной 10 м. Установка | эжекторный водоподъемник | 2 | 83160,86 | 5062,03 | 166322 | 10124 | 96085 | 46422 | 229763 |
| | | | | | | 30056,4 | 2181,11 | 60113 | 4362 | | 17019 | |
| | 214.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0061 | 647579 | | | | 3937,28 | | |
| | 214.2 | 241-101-0120 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм | м | 4 | 2070 | | | | 8280 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 214.3 | 241-101-0207 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм | м | 2,8 | 1870 | | | | 5236 | | |
| | 214.4 | 241-101-0211 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм | м | 3 | 2965 | | | | 8895 | | |
| | 214.5 | 241-115-0105 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 40 мм | шт. | 20 | 287 | | | | 5740 | | |
| | 214.6 | 241-115-0107 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 65 мм | шт. | 8 | 639 | | | | 5112 | | |
| | 214.7 | 261-301-0331 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79 | м | 8 | 1673 | | | | 13384 | | |
| | 214.8 | 242-207-4202 | Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 6 | 2169 | | | | 13014 | | |
| | 214.9 | 242-207-4001 | Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 3185 | | | | 12740 | | |
| **215** | **215** | **Е11-010208-0501** | **Водоподъемники эжекторные длиной 10 м. Извлечение** | | **2** | **18703,2** | **4953,6** | **37406** | **9907** | **0** | **22903** | **65134** |
| | | | **эжекторный водоподъемник** | | | **13749,6** | **2155,46** | **27499** | **4311** | | **4825** | |
| **216** | **216** | **Е11-040401-0301** | **Обсыпка фильтра песчано-гравийной смесью** | **м3** | **0,25** | **23945,04** | **0** | **5986** | **0** | **2216** | **3205** | **9926** |
| | | | | | | **15082,2** | **0** | **3771** | **0** | | **735** | |
| | 216.1 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,315 | 7034 | | | | 2215,71 | | |
| **217** | **217** | **Е11-040301-0204** | **Скважины.Тампонаж глиной буровыми станками колонкового бурения** | **м тампонажа** | **6** | **4943,32** | **2194,12** | **29660** | **13165** | **0** | **19212** | **52782** |
| | | | | | | **2749,2** | **1017,95** | **16495** | **6108** | | **3910** | |
| **218** | **218** | **С1211-102-0101** | **Глина природная** | **м3** | **0,1** | **1638** | | **164** | | **164** | | **177** |
| | | | | | | | | | | | **13** | |
| **219** | **219** | **Е11-010208-0301** | **Коллектор всасывающий.Монтаж** | **м коллектора** | **25** | **6013,39** | **552,99** | **150335** | **13825** | **128114** | **9360** | **172471** |
| | | | | | | **335,84** | **184,15** | **8396** | **4604** | | **12776** | |
| | 219.1 | 261-301-0231 | Коллектор всасывающий, d 168 мм | м | 25 | 4984 | | | | 124600 | | |
| **220** | **220** | **Е11-010208-0302** | **Коллектор всасывающий.Демонтаж** | **м коллектора** | **25** | **543,79** | **329,88** | **13595** | **8247** | **0** | **5954** | **21113** |
| | | | | | | **213,91** | **116,89** | **5348** | **2922** | | **1564** | |
| **221** | **221** | **С232-050103-0201** | **Комплекты оборудования для откачки воды с электродвигателем** | **маш.-ч** | **1684,293393** | **3728** | **3728** | **6279046** | **6279046** | **0** | **0** | **6781370** |
| | | | | | | **0** | **1580** | **0** | **2661184** | | **502324** | |
| | | | **Итого по разделу: 3. ВОДОПОНИЖЕНИЕ** | | | | | | | | | **7371080** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **153021258** | **9546582** | **47666290** | **4211380** | **162480974** |
| | | | | | | | | **4041581** | **3566970** | **90541990** | **5248336** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **91628494** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **2 %** | | **1417050** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **163898024** |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **2,07 %** | | **1495979** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **165394003** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **1475310** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **166869314** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514** | | | | | | | | | **175 221 356,29** |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки** | | | | | | | | | **166 460 288,47** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **19 975 234,62** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **186 435 523,09** |
| | | | **Удержание 30%** | | | | | | | | | **55 930 656,93** |
| | | | **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **130 504 866,16** |

**Заказчик:**

Заместитель руководителя ГУ "Городской отдел строительства"

_____ **Калимов К.Т.**

Заведующий производственно-технического сектора "Городской отдел строительства"

_____ **Гумаров А.А.**

**Авторский надзор:**

Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ **Саакян А.Р.**

**Подрядчик:**

Заместитель руководителя ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Ондасынов А.О.**

**Технический надзор:**

Заместитель руководителя ТОО "МастерМеталПласт"

_____ **Суиндыков М.М.**

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

**Отчет о местном содержании в работах и услугах**
**за Декабрь месяц 2022 года (№2)**
**По объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети**

| № п/п Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) KZT | Суммарная стоимость товаров в рамках | Суммарная стоимость договоров | Доля фонда оплаты труда казахстанских | № п/п Товара (n) | Ед.изм | Количество товаров Закупленных | Цена товара KZT | Стоимость (СТi) KZT | Доля МС согласно Сертификат | Сертификат СТ-KZ | | Страна происхождения/Изгото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Номер | Дата выдачи | |
| | **Сумма договора 335 285 430,7 тенге** | | | **100%** | | | | | | | | | |
| | | 192,64 | | | Глина природная | м3 | 0,1 | 1 926,38 | 192,64 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| | | 7 666,60 | | | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,9004 | 8 514,66 | 7 666,60 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| | | 2 605,80 | | | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,315 | 8 272,39 | 2 605,80 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| | | 6 365,92 | | | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,18927 | 33 634,07 | 6 365,92 | 100,00% | KZ.7100317.01.01.10296 | 24.04.2022 | Казахстан |
| | | 38 161,67 | | | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,064 | 35 866,23 | 38 161,67 | 100,00% | KZ.7100317.01.01.10296 | 24.04.2022 | Казахстан |
| | | 160 510,61 | | | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,146119 | 38 713,46 | 160 510,61 | 100,00% | KZ.7100317.01.01.10296 | 24.04.2022 | Казахстан |
| | | 1 492,91 | | | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,04968 | 30 050,62 | 1 492,91 | 100,00% | KZ.7100317.01.01.10296 | 24.04.2022 | Казахстан |
| | | 23 945,18 | | | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,689207 | 34 743,09 | 23 945,18 | 100,00% | KZ.7100317.01.01.10296 | 24.04.2022 | Казахстан |
| | | 4 924,87 | | | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,0828 | 59 479,11 | 4 924,87 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| | | 38 139,55 | | | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 5 | 7 627,91 | 38 139,55 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| | | 44 934,81 | | | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 3 | 14 978,27 | 44 934,81 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| | | 182 879,28 | | | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 9 | 20 319,92 | 182 879,28 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| | | 194 980,92 | | | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 6 | 32 496,82 | 194 980,92 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| | | 134 907,92 | | | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 4 | 33 726,98 | 134 907,92 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| | | 390 799,20 | | | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 8 | 48 849,90 | 390 799,20 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| | | 48 547,65 | | | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 3 | 16 182,55 | 48 547,65 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| | | 63 624,72 | | | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 31 812,36 | 63 624,72 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| | | 208 312,72 | | | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 4 | 52 078,18 | 208 312,72 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| | | 36 721,23 | | | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 3 | 12 240,41 | 36 721,23 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| | | 55 886,26 | | | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 27 943,13 | 55 886,26 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| | | 121,05 | | | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0004761 | 254 262,47 | 121,05 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| | | 1 593,68 | | | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 5,66985 | 281,08 | 1 593,68 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| | | 660,92 | | | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,643 | 1 027,87 | 660,92 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| | | 3 998,36 | | | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0,00418 | 956 546,42 | 3 998,36 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| | | 4 132,65 | | | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3 | м3 | 0,0425 | 97 238,79 | 4 132,65 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| | | 4 076,73 | | | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,034391 | 118 540,72 | 4 076,73 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| | | 1 703,81 | | | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 6,0872 | 279,90 | 1 703,81 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| | | 1 087,37 | | | Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК | кг | 6,9 | 157,59 | 1 087,37 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| | | 181,07 | | | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,0056018 | 32 322,77 | 181,07 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 776,91 | | | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,021 | 227 471,88 | 4 776,91 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 33,49 | | | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00088 | 38 060,75 | 33,49 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 3 514,66 | | | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,014721 | 238 751,45 | 3 514,66 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 5 216,89 | | | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00685 | 761 590,18 | 5 216,89 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 3 385,33 | | | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 9,5 | 356,35 | 3 385,33 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 701,77 | | | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,9 | 179,94 | 701,77 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 3 527,54 | | | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,00572 | 616 702,24 | 3 527,54 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 168,52 | | | Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68 | т | 0,0027339 | 61 640,71 | 168,52 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 23 145,29 | | | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 61,501 | 376,34 | 23 145,29 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 26 208,79 | | | Каболка | т | 0,0164034 | 1 597 765,94 | 26 208,79 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 9,91 | | | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,0048 | 2 063,98 | 9,91 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 2 460,88 | | | Электроды, d 2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,005 | 492 176,56 | 2 460,88 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 7 061,39 | | | Электроды, d 4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0284275 | 248 399,82 | 7 061,39 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 4 137,11 | | | Электроды, d 4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0142 | 291 345,92 | 4 137,11 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 2 663,96 | | | Электроды, d 6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0108906 | 244 610,57 | 2 663,96 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 54 580,50 | | | Скобы ходовые | шт. | 78 | 699,75 | 54 580,50 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 2 677,85 | | | Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 4-5 мм ГОСТ 5152-84 | т | 0,0006 | 4 463 089,08 | 2 677,85 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 2 585,88 | | | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 4,93 | 524,52 | 2 585,88 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 29 804,77 | | | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 40,81 | 730,33 | 29 804,77 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 7,08 | | | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,016 | 442,20 | 7,08 | 45,20% | KZ.1510317.05.01.00009 | 19.07.2021 | Казахстан |
| 531,34 | | | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм | м | 0,6 | 885,57 | 531,34 | 45,20% | KZ.1510317.05.01.00009 | 19.07.2021 | Казахстан |
| 9 737,76 | | | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм | м | 4 | 2 434,44 | 9 737,76 | 45,20% | KZ.1510317.05.01.00009 | 19.07.2021 | Казахстан |
| 6 157,84 | | | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм | м | 2,8 | 2 199,23 | 6 157,84 | 45,20% | KZ.1510317.05.01.00009 | 19.07.2021 | Казахстан |
| 10 461,03 | | | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм | м | 3 | 3 487,01 | 10 461,03 | 45,20% | KZ.1510317.05.01.00009 | 19.07.2021 | Казахстан |
| 27 183,50 | | | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 1,8072 | 15 041,78 | 27 183,50 | 45,20% | KZ.1510317.05.01.00009 | 19.07.2021 | Казахстан |
| 36 892,90 | | | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм | м | 1,004 | 36 745,92 | 36 892,90 | 45,20% | KZ.1510317.05.01.00009 | 19.07.2021 | Казахстан |
| 6 151,37 | | | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм | м | 0,15 | 41 009,13 | 6 151,37 | 45,20% | KZ.1510317.05.01.00009 | 19.07.2021 | Казахстан |
| 91 249,27 | | | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм | м | 1,757 | 51 934,70 | 91 249,27 | 45,20% | KZ.1510317.05.01.00009 | 19.07.2021 | Казахстан |
| 371 255,14 | | | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0 мм | м | 4,016 | 92 444,01 | 371 255,14 | 45,20% | KZ.1510317.05.01.00009 | 19.07.2021 | Казахстан |
| 121 873,51 | | | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм | м | 1,004 | 121 387,96 | 121 873,51 | 45,20% | KZ.1510317.05.01.00009 | 19.07.2021 | Казахстан |
| 18 246 564,89 | | | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм | м | 1845,27 | 9 888,29 | 18 246 564,89 | 56,00% | KZ 2 106 00098 | 01.01.2022 | Казахстан |
| 39 661,22 | | | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 21,21 | 1 869,93 | 39 661,22 | 56,00% | KZ 2 106 00098 | 01.01.2022 | Казахстан |
| 150 947,89 | | | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм | м | 8,08 | 18 681,67 | 150 947,89 | 56,00% | KZ 2 106 00098 | 01.01.2022 | Казахстан |
| 15 310,38 | | | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм | м | 0,505 | 30 317,59 | 15 310,38 | 56,00% | KZ 2 106 00098 | 01.01.2022 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №52 от 19.07.2022г. | Акт выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022г. (№2) на сумму 186 435 523,09 тенге | 23 757,55 | | | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560x33,2 мм | м | 0,505 | 47 044,65 | 23 757,55 | 56,00% | KZ 2 106 00098 | 01.01.2022 | Казахстан |
| | | 4 875 904,58 | | | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 630x57,2 мм | м | 55,55 | 87 775,06 | 4 875 904,58 | 56,00% | KZ 2 106 00098 | 01.01.2022 | Казахстан |
| | | 329 648,00 | | | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/600 ГОСТ Р 54475-2011 | м | 12,12 | 27 198,68 | 329 648,00 | 56,00% | KZ 2 106 00098 | 01.01.2022 | Казахстан |
| | | 1 778 591,52 | | | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 1000/837 ГОСТ Р 54475-2011 | м | 30,3 | 58 699,39 | 1 778 591,52 | 56,00% | KZ 2 106 00098 | 01.01.2022 | Казахстан |
| | | 4 055,04 | | | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40x3,5 мм | шт. | 8 | 506,88 | 4 055,04 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 2 232,16 | | | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108x4.0-57x3.0 мм | шт. | 2 | 1 116,08 | 2 232,16 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 4 050,36 | | | Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм | шт. | 12 | 337,53 | 4 050,36 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 6 750,60 | | | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 40 мм | шт. | 20 | 337,53 | 6 750,60 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 6 012,00 | | | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 65 мм | шт. | 8 | 751,50 | 6 012,00 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 3 697,56 | | | Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 40 мм | шт. | 12 | 308,13 | 3 697,56 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 28 716,98 | | | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм | шт. | 2 | 14 358,49 | 28 716,98 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 3 307,08 | | | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 1 653,54 | 3 307,08 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 6 091,98 | | | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 2 | 3 045,99 | 6 091,98 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 91 097,40 | | | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм | шт. | 6 | 15 182,90 | 91 097,40 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 124 737,37 | | | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1000 мм | шт. | 1 | 124 737,37 | 124 737,37 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 161 860,80 | | | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм | шт. | 5 | 32 372,16 | 161 860,80 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 220 452,00 | | | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 355 мм | шт. | 5 | 44 090,40 | 220 452,00 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 27 522,10 | | | Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x110x315 мм | шт. | 1 | 27 522,10 | 27 522,10 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 145 040,84 | | | Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355x110x355 мм | шт. | 4 | 36 260,21 | 145 040,84 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 89 616,76 | | | Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x355x500 мм | шт. | 1 | 89 616,76 | 89 616,76 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 93 403,67 | | | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450x355 мм | шт. | 1 | 93 403,67 | 93 403,67 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 116 363,84 | | | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 560x450 мм | шт. | 1 | 116 363,84 | 116 363,84 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 12 673,20 | | | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 8 | 1 584,15 | 12 673,20 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 43 765,81 | | | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм | шт. | 1 | 43 765,81 | 43 765,81 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 271 264,72 | | | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм | шт. | 8 | 33 908,09 | 271 264,72 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 469 294,00 | | | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм | шт. | 8 | 58 661,75 | 469 294,00 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 29 377,90 | | | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 10 | 2 937,79 | 29 377,90 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 67 816,18 | | | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм | шт. | 2 | 33 908,09 | 67 816,18 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 905,72 | | | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм | шт. | 4 | 58 726,43 | 234 905,72 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 1 253,68 | | | Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 50х50 мм | шт. | 2 | 626,84 | 1 253,68 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 2 020,93 | | | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3,2 | 631,54 | 2 020,93 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 146 536,75 | | | Коллектор всасывающий, d 168 мм | м | 25 | 5 861,47 | 146 536,75 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 244 955,15 | | | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 11 | 22 268,65 | 244 955,15 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 15 740,32 | | | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79 | м | 8 | 1 967,54 | 15 740,32 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 47 306,67 | | | Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004 | шт. | 5,6 | 8 447,62 | 47 306,67 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 1 108,41 | | | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2,04 | 543,34 | 1 108,41 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 747,97 | | | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 747,97 | 747,97 | | | | |
| 208 209,24 | | | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 4 | 52 052,31 | 208 209,24 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| 5 805,33 | | | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0184 | 315 506,84 | 5 805,33 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 202 037,30 | | | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 541,931 | 372,81 | 202 037,30 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 1 936,43 | | | Вода техническая | м3 | 19,372002 | 99,96 | 1 936,43 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 539,81 | | | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 1 | 539,81 | 539,81 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 2 171 022,26 | | | Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 1000 мм | шт. | 1 | 2 171 022,26 | 2 171 022,26 | 0,00% | Д-CN.АУ.04.В.71521 | 05.06.2018 | Беларусь |
| 15 305,22 | | | Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 6 | 2 550,87 | 15 305,22 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 14 982,96 | | | Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 3 745,74 | 14 982,96 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 17 527,83 | | | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,0162 | 1 081 964,73 | 17 527,83 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 14 281,97 | | | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 9,32 | 1 532,40 | 14 281,97 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 19 707,87 | | | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0158663 | 1 242 121,43 | 19 707,87 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 22 986,57 | | | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,046 | 499 708,04 | 22 986,57 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 345,25 | | | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00084 | 411 014,48 | 345,25 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 134 994,94 | | | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 2 | 67 497,47 | 134 994,94 | 0,00% | Д-CN.АУ.04.В.71521 | 05.06.2018 | Беларусь |
| 634 558,32 | | | Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50 | шт. | 2 | 317 279,16 | 634 558,32 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 295,05 | | | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,64 | 461,01 | 295,05 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 6 172,37 | | | Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720 | т | 0,0046 | 1 341 820,53 | 6 172,37 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 315 031,29 | | | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная | м | 4185,35 | 75,27 | 315 031,29 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| 14 079,92 | | | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0724 | 194 474,06 | 14 079,92 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |
| 58 922,89 | | | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 13 | 4 532,53 | 58 922,89 | 100,00% | KZ.7500551.01.01.00801 | 01.07.2022 | Казахстан |
| 19 695 366,75 | | | Колодец диаметром 2800SN6x6750 | комплект | 1 | 19 695 366,75 | 19 695 366,75 | 100,00% | KG417/01.06.Д.0024087 | 19.03.2021 | Казахстан |
| 11 925,49 | | | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм (отражатель) | т | 0,02218 | 537 668,82 | 11 925,49 | 100,00% | KZ.8200446.01.01.00224 | 22.04.2021 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 65 695,75 | | | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426 мм | шт. | 1 | 65 695,75 | 65 695,75 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 120 628,22 | | | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377 мм | шт. | 2 | 60 314,11 | 120 628,22 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 24 367,92 | | | Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 8 | 3 045,99 | 24 367,92 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 60 731,60 | | | Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм | шт. | 4 | 15 182,90 | 60 731,60 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 40 862,12 | | | Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм | шт. | 1 | 40 862,12 | 40 862,12 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 98 850,00 | | | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 377x29,7 мм | шт. | 4 | 24 712,50 | 98 850,00 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 68 610,02 | | | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560x33,2 мм | шт. | 1 | 68 610,02 | 68 610,02 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 152 346,50 | | | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110x219 мм | комплект | 5 | 30 469,30 | 152 346,50 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 151 149,28 | | | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 315x630 мм | комплект | 2 | 75 574,64 | 151 149,28 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | 1 003 553,46 | | | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 355x530 мм | комплект | 13 | 77 196,42 | 1 003 553,46 | 100,00% | KZ.7100749.05.01.01535 | 11.10.2019 | Казахстан |
| | | | | | *Оборудование* | | | | - | | | | |
| | | 60 698 683,20 | | | Задвижка шиберная (ножевая) диаметром 1000 мм под электропривод AUMA | шт | 1 | 60 698 683,20 | 60 698 683,20 | 0,00% | Д-CN.АУ.04.В.71521 | 05.06.2018 | Беларусь |
| | | 40 326 297,66 | | | Корпус КНС (корпус КНС выполнен из трубы ,в сборе с дном приварным с бетонным наполнителем,перекрытием,горловиной обслуживания и откидной крышкой,лестницей из полимерных материалов,патрубком подводящим Д1000,трубопроводом напорным Д400-1 шт.,патрубком вентиляционным,направляющими трубами насосов | комплект | 1 | 40 326 297,66 | 40 326 297,66 | 100,00% | KG417/01.06.Д.0024087 | 19.03.2021 | Казахстан |
| | | 6 735 403,03 | | | Общепромышленный электропривод AUMA SA16.2 в комплекте со шкафом управления | шт | 1 | 6 735 403,03 | 6 735 403,03 | 0,00% | #1877564 | 12.10.2022 | Германия |
| **Итого** | | | | | | | | | **163 818 694,08** | | | | |

**Заместитель директора**
**ТОО "Шебер-Курылыс"** _____ **Ондасынов А.О.**

ҚАРЫЗ ҚҰЖАТТАРЫ ҮШІН
Шебер-Курылыс
ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ