приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 г.№420

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства" г.Атырау
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№52	19.07.2022	Доп.соглашение №2	02.12.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
				из них			Дополнительные затраты				
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за Декабрь 2023 г.	335 285 430,70	17 792 333,30							2 135 080,00	19 927 413,30	13 949 189,31
Удержание 30% от суммы аванса	100 585 629,21	5 337 699,99							640 524,00	5 978 223,99	
Итого к оплате	**13 949 189,31**	**Тринадцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч сто восемьдесят девять тенге 31 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства "

Махуов Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шебер-Курылыс"

Құлтөре М.С.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства" г.Атырау

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Шебер-Курылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, благоустройства и озеленение территории)» (подводящие сети водоснабжения и канализации)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 19.07.2022 года, доп.согл.№2 от 02.12.2022г.

Акт выполненных работ

за ДЕКАБРЬ 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ										
1	1	Е11-220701-0109	Трубопроводы диаметром 350 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,67	304011,71	0	1115723	0	715637	396085	1632753	
						109015,2	0	400086	0		120945		
2	2	Е11-220701-0109	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	304011,71	0	912	0	585	324	1335	
						109015,2	0	327	0		99		
3	3	Е11-220701-0112	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0005	545249,65	0	273	0	198	74	375	
						149895,9	0	75	0		28		
4	4	Е11-220701-0111	Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0005	469529,35	0	235	0	160	74	334	
						149895,9	0	75	0		25		
5	5	Е11-220701-0109	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	304011,71	0	608	0	390	216	890	
						109015,2	0	218	0		66		
6	6	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	83881,64	0	1174	0	220	944	2287	
						68134,5	0	954	0		169		
7	7	Е11-220701-0109	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	304011,71	0	1216	0	780	432	1780	
						109015,2	0	436	0		132		
8	8	Ц13-070401-0104	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса lj 0,6 т. Монтаж оборудования	шт.	2	61956,79	3929,61	123914	7859	18134	61370	200107	
						48960	1342,95	97920	2686		14823		
9	9	Ц13-080301-0216 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	7824,52	23,23	15649	46	2475	9452	27109	
						6564	0	13128	0		2008		
10	10	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,582	84285,13	15902,92	49054	9256	14620	28093	83319	
						43262,1	5495,88	25179	3199		6172		
11	11	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления.Монтаж оборудования	шкаф	1	29758,76	7127,2	29759	7128	2092	16999	50499	
						20540	3069,6	20540	3070		3741		
12	12	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1745,38	0	1745	0	55	1268	3254	
						1690,23	0	1690	0		241		
13	13	Е11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,826	238117,7	0	434803	0	260624	172437	655819	
						95388,3	0	174179	0		48579		
14	14	Е11-220701-0117	Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	1796094,94	0	53883	0	47342	6476	65188	
						218030,4	0	6541	0		4829		
15	15	Е11-220701-0113	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией		0,012	719473,34	0	8634	0	6835	1781	11248	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		149895,9	0	1799	0		833		
16	16	Е11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,001	238117,7	0	238	0	143	94	359	
						95388,3	0	95	0		27		
17	17	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	83881,64	0	587	0	110	472	1144	
						68134,5	0	477	0		85		
			Итого по разделу: 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ									2737800	
			Раздел: 2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										
18	18	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	38	3956,07	1173,66	150331	44599	17631	125461	297855	
						2318,44	479,52	88101	18222		22063		
19	19	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1014,95	34,02	1015	34	42	1115	2300	
						939,33	5,37	939	5		170		
20	20	С1212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F175, W8	м3	3,01	36398		109558		109558		118323	Казахстан
											8765		
21	21	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 100 мм	т	0,807	459047		370451		370451		400087	Казахстан
											29636		
22	22	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05256	457179		24029		24029		25951	
											1922		
23	23	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркасов панелей ограждения и калитки	т конструкций	0,54776	135155,1	1695,02	74033	929	6770	45986	129620	
						121100	571,04	66334	313		9601		
24	24	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,51168	424901		217413		217413		234806	Казахстан
											17393		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02784	349485		9730		9730		10508	
											778		
26	26	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,00048	343539		165		165		178	
											13		
27	27	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 12 мм, толщиной 4 мм	т	0,00752	489955		3684		3684		3979	
											295		
28	28	С1241-108-0101	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 20х2,8 мм	м	0,2	666		133		133		144	
											11		
29	29	С1223-502-0201	Навесы для калитки	шт.	2	520		1040		1040		1123	
											83		
30	30	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	56,61	936		52987		52987		57226	Казахстан
											4239		
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,2	930,69	20,22	28107	610	17534	9353	40457	
						329,87	3,16	9962	95		2997		
32	32	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021	м2	56,8	99,53	2,7	5653	153	2494	2087	8359	
						52,92	0,32	3006	18		619		
33	33	Е11-130301-1704 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 за два раза	м2	56,8	335,46	6,69	19054	380	16349	1654	22365	
						40,94	1,26	2325	72		1657		
34	34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл.В15. Устройство	м3	1,3	37958,95	1155,22	49347	1501	45902	2107	55570	
						1494,45	286,45	1943	372		4116		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		50,2	201,15	0,64	10098	32	7774	2169	13248	
			м2 изолируемой поверхности			45,64	0,32	2291	16		981		
36	36	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм из бетона кл.В25. Устройство		11,85	47164,82	2349,13	558903	27837	471334	62999	671654	
			м3			5040,63	801,58	59731	9499		49752		
37	37	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,28298	23681,32	1061,08	30383	1361	369	26521	61456	
			т			22332,24	383,69	28652	492		4552		
38	38	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,26258	346394		437350		437350		472338	Казахстан
			т								34988		
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0204	349485		7129		7129		7699	
			т								570		
40	40	Е11-231201-0101	Люки. Установка		1	2227,34	225,12	2227	226	236	1858	4412	
			шт.			1765,88	110,6	1766	111		327		
41	41	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	18935		18935		18935		20450	Казахстан
			комплект								1515		
42	42	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка ходовых скоб		0,0226499	288969,36	1473,36	6545	33	0	5940	13484	
			т			287496	670,35	6512	15		999		
43	43	С1261-107-0627	Скобы ходовые		22,6499	347		7860		7860		8489	
			кг								629		
44	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		38,7	930,69	20,22	36018	782	22469	11986	51844	
			м2 поверхности			329,87	3,16	12766	122		3840		
45	45	Е11-070516-0101	Устройство гидрозамка		14,4	168,69	3,22	2429	47	1059	1589	4339	
			м шва			91,91	1,58	1324	23		321		
46	46	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж приямка		0,00788	69273,13	2795,65	546	22	38	338	955	
			т конструкций			61651,8	571,04	486	4		71		
47	47	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		0,00316	489955		1548		1548		1672	
			т								124		
48	48	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,00348	432264		1504		1504		1624	
			т								120		
49	49	С1214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм		0,00124	514481		638		638		689	Казахстан
			т								51		
			Итого по разделу: 2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									2743204	
			Раздел: 3. ПОДВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПОНИЖЕНИЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Е11-040101-2702 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 12 м.Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	47,5	1093,53 380,78	712,75 321,75	51943 18087	33855 15283	0	28365 6425	86733	
51	51	Е11-010208-0401	Водоподъемники эжекторные длиной 9 м. Установка	эжекторный водоподъемник	5	83160,86 30056,4	5062,03 2181,11	415804 150282	25311 10906	240212	116055 42549	574408	
52	52	Е11-010208-0501	Водоподъемники эжекторные длиной 9 м. Извлечение	эжекторный водоподъемник	5	18703,2 13749,6	4953,6 2155,46	93516 68748	24768 10777	0	57258 12062	162836	
53	53	Е11-040401-0301	Обсыпка фильтра песчано-гравийной смесью	м3	0,5	23945,04 15082,2	0 0	11973 7541	0 0	4431	6410 1471	19854	
54	54	Е11-040301-0204	Скважины.Тампонаж глиной буровыми станками колонкового бурения	м тампонажа	15	4943,32 2749,2	2194,12 1017,95	74150 41238	32912 15269	0	48031 9774	131955	
55	55	С1211-102-0101	Глина природная	м3	0,5	1638		819		819	66	885	Казахстан
56	56	Е11-010208-0301	Коллектор всасывающий.Монтаж	м коллектора	23	6013,39 335,84	552,99 184,15	138308 7724	12718 4235	117865	8611 11754	158673	
57	57	Е11-010208-0302	Коллектор всасывающий.Демонтаж	м коллектора	23	543,79 213,91	329,88 116,89	12507 4920	7587 2688	0	5478 1439	19424	
58	58	С232-050103-0201	Комплекты оборудования для откачки воды с электродвигателем	маш.-ч	254	3728 0	3728 1580	946912 0	946912 401320	0	0 75753	1022665	
59	59	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка сбросного трубопровода	км трубопровода	0,005	408677,01 291776	111090,29 36167,76	2043 1459	556 181	29	1623 293	3959	
60	60	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5,05	1590		8030		8030	642	8672	Казахстан
61	61	Е11-220701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,005	36193,2 27253,8	0 0	181 136	0 0	45	135 25	341	
62	62	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Демонтаж сбросного трубопровода	км трубопровода	0,005	241086,17 175065,6	66020,57 21700,66	1205 875	331 109	0	974 174	2353	
63	63	Ц13-370101-0101	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж пескоуловителя емкостью 50 м3	шт.	1	27964,58 25865	771,6 47,4	27965 25865	771 47	1328	15807 3502	47274	
64	64	Ц13-370101-0101 К=0,5;0,6;0,7	Демонтаж пескоуловителя	шт.	1	16723,11 15519	540,12 33,18	16723 15519	540 33	664	9487 2097	28307	
65	65	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Врезка пескоуловителя в сбросной трубопровод диам.100 мм	врезка	1	8416,41 3605,94	4468,67 1590,6	8416 3606	4469 1591	342	5145 1085	14646	
66	66	С232-050103-0201	Комплекты оборудования для откачки воды с электродвигателем	маш.-ч	2040,706608	3728 0	3728 1580	7607754 0	7607754 3224316	0	0 608620	8216374	
67	67	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка сбросного трубопровода	км трубопровода	0,005	408677,01 291776	111090,29 36167,76	2043 1459	556 181	29	1623 293	3959	
68	68	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Демонтаж сбросного трубопровода	км трубопровода	0,005	241086,17 175065,6	66020,57 21700,66	1205 875	331 109	0	974 174	2353	
69	69	Ц13-370101-0101	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж пескоуловителя емкостью 50 м3	шт.	1	27964,58 25865	771,6 47,4	27965 25865	771 47	1328	15807 3502	47274	
70	70	Ц13-370101-0101 К=0,5;0,6;0,7	Демонтаж пескоуловителя	шт.	1	16723,11 15519	540,12 33,18	16723 15519	540 33	664	9487 2097	28307	
71	71	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Врезка пескоуловителя в сбросной трубопровод диам.100 мм	врезка	1	8416,41 3605,94	4468,67 1590,6	8416 3606	4469 1591	342	5145 1085	14646	
72	72	Е11-040101-2702 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	9,5	1093,53 380,78	712,75 321,75	10389 3617	6771 3057	0	5673 1285	17347	
73	73	Е11-010208-0401	Водоподъемники эжекторные длиной 9 м. Установка	эжекторный водоподъемник	1	83160,86 30056,4	5062,03 2181,11	83161 30056	5062 2181	48042	23211 8510	114882	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Е11-040101-2702 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 12 м.Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	47,5	1093,53	712,75	51943	33855	0	28365	86733	
						380,78	321,75	18087	15283		6425		
51	51	Е11-010208-0401	Водоподъемники эжекторные длиной 9 м. Установка	эжекторный водоподъемник	5	83160,86	5062,03	415804	25311	240212	116655	574408	
						30056,4	2181,11	150282	10906		42549		
52	52	Е11-010268-0501	Водоподъемники эжекторные длиной 9 м. Извлечение	эжекторный водоподъемник	5	18703,2	4953,6	93516	24768	0	57258	162836	
						13749,6	2155,46	68748	10777		12062		
53	53	Е11-040401-0301	Обсыпка фильтра песчано-гравийной смесью	м3	0,5	23945,04	0	11973	0	4431	5410	19854	
						15082,2	0	7541	0		1471		
54	54	Е11-040301-0204	Скважины.Тампонаж глиной буровыми станками колонкового бурения	м тампонажа	15	4943,32	2194,12	74150	32912	0	48031	131955	
						2749,2	1017,95	41238	15269		9774		
55	55	С1211-102-0101	Глина природная	м3	0,5	1638		819		819		885	Казахстан
											66		
56	56	Е11-010208-0301	Коллектор всасывающий.Монтаж	м коллектора	23	6013,39	552,99	138308	12718	117865	8611	158673	
						335,84	184,15	7724	4235		11754		
57	57	Е11-010208-0302	Коллектор всасывающий.Демонтаж	м коллектора	23	543,79	329,88	12507	7587	0	5478	19424	
						213,91	116,89	4920	2688		1439		
58	58	С232-050103-0201	Комплекты оборудования для откачки воды с электродвигателем	маш.-ч	254	3728	3728	946912	946912	0	0	1022665	
						0	1580	0	401320		75753		
59	59	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка сбросного трубопровода	км трубопровода	0,005	408677,01	111090,29	2043	556	29	1623	3959	
						291776	36167,76	1459	181		293		
60	60	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5,05	1590		8030		8030		8672	Казахстан
											642		
61	61	Е11-220701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,005	36193,2	0	181	0	45	135	341	
						27253,8	0	136	0		25		
62	62	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Демонтаж сбросного трубопровода	км трубопровода	0,005	241086,17	66020,57	1205	331	0	974	2353	
						175065,6	21700,66	875	109		174		
63	63	Ц13-370101-0101	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж пескоуловителя емкостью 50 м3	шт.	1	27964,58	771,6	27965	771	1328	15807	47274	
						25865	47,4	25865	47		3502		
64	64	Ц13-370101-0101 К=0,5;0,6;0,7	Демонтаж пескоуловителя	шт.	1	16723,11	540,12	16723	540	664	9487	28307	
						15519	33,18	15519	33		2097		
65	65	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Врезка пескоуловителя в сбросной трубопровод диам.100 мм	врезка	1	8416,41	4468,67	8416	4469	342	5145	14646	
						3605,94	1590,6	3606	1591		1085		
66	66	С232-050103-0201	Комплекты оборудования для откачки воды с электродвигателем	маш.-ч	2040,706608	3728	3728	7607754	7607754	0	0	8216374	
						0	1580	0	3224316		608620		
67	67	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка сбросного трубопровода	км трубопровода	0,005	408677,01	111090,29	2043	556	29	1623	3959	
						291776	36167,76	1459	181		293		
68	68	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Демонтаж сбросного трубопровода	км трубопровода	0,005	241086,17	66020,57	1205	331	0	974	2353	
						175065,6	21700,66	875	109		174		
69	69	Ц13-370101-0101	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж пескоуловителя емкостью 50 м3	шт.	1	27964,58	771,6	27965	771	1328	15807	47274	
						25865	47,4	25865	47		3502		
70	70	Ц13-370101-0101 К=0,5;0,6;0,7	Демонтаж пескоуловителя	шт.	1	16723,11	540,12	16723	540	664	9487	28307	
						15519	33,18	15519	33		2097		
71	71	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Врезка пескоуловителя в сбросной трубопровод диам.100 мм	врезка	1	8416,41	4468,67	8416	4469	342	5145	14646	
						3605,94	1590,6	3606	1591		1085		
72	72	Е11-040101-2702 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	9,5	1093,53	712,75	10389	6771	0	5673	17347	
						380,78	321,75	3617	3057		1285		
73	73	Е11-010208-0401	Водоподъемники эжекторные длиной 9 м. Установка	эжекторный водоподъемник	1	83160,86	5062,03	83161	5062	48042	23211	114882	
						30056,4	2181,11	30056	2181		8510		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	Е11-010208-0501	Водоподъемники эжекторные длиной 9 м. Извлечение		1	18703,2	4953,6	18703	4953	0	11452	32567	
			эжекторный водоподъемник			13749,6	2155,46	13750	2155		2412		
75	75	Е11-040401-0301	Обсыпка фильтра песчано-гравийной смесью		0,1	23945,04	0	2395	0	886	1282	3971	
				м3		15082,2	0	1508	0		294		
76	76	Е11-040301-0204	Скважины.Тампонаж глиной буровыми станками колонкового бурения		3	4943,32	2194,12	14830	6583	0	9606	26391	
				м тампонажа		2749,2	1017,95	8248	3054		1955		
77	77	С1211-102-0101	Глина природная		0,05	1638		82		82		89	Казахстан
				м3							7		
78	78	Е11-010208-0301	Коллектор всасывающий.Монтаж		12	6013,39	552,99	72161	6636	61495	4493	82786	
				м коллектора		335,84	184,15	4030	2210		6132		
79	79	Е11-010208-0302	Коллектор всасывающий.Демонтаж		12	543,79	329,88	6525	3959	0	2858	10134	
				м коллектора		213,91	116,89	2567	1403		751		
80	80	С232-050103-0201	Комплекты оборудования для откачки воды с электродвигателем		83	3728	3728	309424	309424	0	0	334178	
				маш.-ч		0	1580	0	131140		24754		
81	81	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка сбросного трубопровода		0,005	408677,01	111090,29	2043	556	29	1623	3959	
				км трубопровода		291776	36167,76	1459	181		293		
82	82	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Демонтаж сбросного трубопровода		0,005	241086,17	66020,57	1205	331	0	974	2353	
				км трубопровода		175065,6	21700,66	875	109		174		
83	83	Ц13-370101-0101	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж пескоуловителя емкостью 50 м3		1	27964,58	771,6	27965	771	1328	15807	47274	
				шт.		25865	47,4	25865	47		3502		
84	84	Ц13-370101-0101 К=0,5;0,6;0,7	Демонтаж пескоуловителя		1	16723,11	540,12	16723	540	664	9487	28307	
				шт.		15519	33,18	15519	33		2097		
85	85	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Врезка пескоуловителя в сбросной трубопровод диам.100 мм		1	8416,41	4468,67	8416	4469	342	5145	14646	
				врезка		3605,94	1590,6	3606	1591		1085		
			Итого по разделу: 3. ПОДВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПОНИЖЕНИЯ									11314782	
			ИТОГО:					14125873	9158041	3433551	1425780	16795786	
								1534281	3874211		1244133		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		335916					
			Итого с временными									17131702	
			Зимние удорожания			2,07 %		354626					
			Итого с зимними удорожаниями									17486328	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		349727					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17836055	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									18 728 771,89	
			Итого с учетом тендерной скидки									17 792 333,30	
			НДС			12 %		2 135 080,00					
			Итого с НДС									19 927 413,30	
			Удержание 30%/аванс									5 978 223,99	
			ИТОГО к оплате									13 949 189,31	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства "

_____ Матуса Т.А.

Заведующий производственно-технического сектора "Городской отдел строительства"

_____ Гумаров А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ Култене М.С.

Авторский надзор:
Директор: ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ Шестаков П.И.

Технический надзор:
Заместитель руководителя ТОО "МастерМеталПласт"

_____ Дауров Е.Н.