Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	30 927,74	27 614,06							3 313,69	30 927,74
Всего по стройке	30 927,74	27 614,06							3 313,69	30 927,74

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Субподрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Жылходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22868**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10864
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5402*
		машины и механизмы	тенге			2863
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*706*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9141
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**16856**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9096
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4430*
		машины и механизмы	тенге			846
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*198*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6914
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Металлопрокат				
1	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2**	**1 243**	**2486**
2	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**

1	2	3	4	5	6	7
		3. Приварка				
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**6012**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1768
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*972*
		машины и механизмы	тенге			2017
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*508*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2227
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00115**	**3 432 778**	**3948**
		Формула объема = (0,15+1).0,001				
4	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,15.1,02	**м**	**0,153**	**246**	**38**
5	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 1.1,02	**м**	**1,02**	**1 986**	**2026**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22868**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10864
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5402*
		машины и механизмы	тенге			2863
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*706*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9141
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**22 868,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 577,89**
		Итого				**24 445,89**
		Сметная прибыль - 5%				**1 222,29**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**488,92**
		Итого				**26 157,10**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**27 614,06**

1	2	3	4	5	6	7
		НДС- 12%				3 313,69
		Стоимость строительства				30 927,74

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

_____ **Кылходжаева Г. К.**