Заказчик Государственное учреждение «Шалкарский районный отдел образования» форма КС-3

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «АктюбРемстройПеревозки»

Оригинал 2 экземпляр
2.12.16г

Наименование объекта: Капитальный здание средней школы №1 г.Шалкар, Шалкарского района.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организац. правов.форма	
		Номер	Дата	Наименование. код	Наименов.	Код
		262	21.10.2016г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость-12% (тенге)	Всего (тенге)
	С начала года по отчетный .месяц .включит.	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчет. Месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	34 080 170,54									
В т.ч. за отчетный месяц		34 080 170,54							4 089 620,46	38 169 791
Итого к оплате:	**38 169 791 (Тридцать восемь миллионов сто шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто один) тенге 00 тиын.**									

Заказчик:
ГУ «Шалкарский районный отдел образования»
Руководитель Конакбаев А.К.

Подрядчик:
ТОО « АктюбРемстройПеревозки»
Директор Исбусинов А.Х.

Заказчик ГУ Шалкарский районный отдел образования
Подрядчик ТОО "АктюбРемстройПеревозки"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здание средней школы №1 г.Шалкар, Шалкарского района.
Договор № 262 от 21.10.2016г.

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1326	48,37	4,36	64139	5781	63407	0,29	381
		м2		44,01	0,68	58357	902	107	0,01	7
2	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1326	24,15	2,64	32023	3501	31157	0,15	201
		м2		21,51	0,45	28522	597	107	0	6
3	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	1326	36,77	1,67	48757	2214	50212	0,23	301
		м2		35,1	0,29	46543	385	107	0	4
4	E0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	1326	11,24	1,59	14904	2108	14075	0,07	89
		м2		9,65	0,27	12796	358	107	0	4
5	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1200	212,3	1,49	254763	1785	40590	0,18	214
		м2		31,05	0,56	37260	675	107	0	3
6	E0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	1200	184,05	1,44	220861	1725	27107	0,12	139
		м2		20,57	0,54	24688	645	107	0	3
7	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщиной 150мм	1200	201,26	5,9	241508	7080	107518	0,46	556
		м2		81,51	2,23	97814	2670	107	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1-3-75	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75 /ГОСТ 23307-78/, толщина 50 мм	180	5970		1074600				
		м3								
9	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,2	30400		36480				
		1000м2								
10	Е0110-14-1	Установка стропил	13,513	21898,02	417,85	295912	5646	59320	25,41	343
		м3		3907,13	157,5	52798	2128	108	0,62	8
11	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	32,813	23143,99	395,71	759414	12984	147409	25,88	849
		м3		4010,63	149,06	131599	4891	108	0,58	19
12	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	46,326	599,34	35,14	27765	1628	7782	0,9	42
		м3		142,31	13,23	6593	613	97,2	0,05	2
13	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	1326	133,09	0,69	176477	912	11030	0,05	61
		м2		7,45	0,25	9881	331	97,2	0	1
14	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1326	21,41	1,14	28392	1508	8316	0,03	44
		м2		5,38	0,42	7137	564	108	0	2
15	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1326	1013,63	10,25	1344075	13592	450819	1,97	2608
		м2		313,89	3,85	416221	5105	107	0,01	20
16	1-1-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	38,1	26		991				
		кг								
17	Е0112-15-4	Ремонт гидроизоляционного покрытия из битумной мастики(козырьки, деформационные швы, места сопряжения с вертикальными конструкциями, опорные участки и т.д.)	119,5	74,61	0,53	8916	63	2219	0,11	13
		м2		17,16	0,2	2050	24	107	0	0
18	Е0110-3-5	Устройство карнизов	83,87	801,94	9,43	67259	790	22683	1,64	138
		м2		246,85	3,57	20703	300	108	0,01	1
19	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	83,87	568,05	1,55	47642	130	15866	1,12	94
		м2		176,21	0,59	14779	49	107	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	3246,04	102,01	12984	408	4954	6,99	28
		шт		1107,45	39,37	4430	157	108	0,15	1
21	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	32	164,33	2,55	5259	82	1000	0,2	6
		м2		28,78	0,41	921	13	107,1	0,01	0
22	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	32	875,03	10,25	28001	328	9434	1,7	54
		м2		271,69	3,85	8694	123	107	0,01	0
23	6-5-80	Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,6-1,0 м2	4	3980		15920				
		м2								
24	1-1-920	Стекло листовое, толщина 4 мм	4	574		2296				
		м2								
25	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	4	360		1440				
		комплект								
		Итого по разделу: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**4810778**				
		Раздел: РЕМОНТ ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ								
26	Е0152-4-2	Устройство изоляционного слоя в цоколях существующих зданий при толщине цоколя в 2,5 кирпича(Состав работ: очистка поверхности, выравнивание поверхности уементным раствором; устройство гидроизоляции)	35	756,56	430,79	26480	15078	14378	1,14	40
		м2		219,11	168,45	7669	5896	106	0,92	32
		Итого по разделу: РЕМОНТ ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ				**26480**				
		Раздел: ЗАМЕНА ОКОН								
27	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	219	215,57	21,24	47210	4652	46746	1,29	282
		шт		194,33	3,31	42558	725	108	0,03	6
28	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	914,6	74,9	6,81	68504	6228	68324	0,46	422
		м2		68,09	1,08	62275	988	108	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	914,6	371,23	23,59	339523	21574	162877	0,94	859
		м2		156,91	7,99	143506	7305	108	0,03	29
30	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	914,6	6433		5883622				
		м2								
31	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	914,6	249,17	6,98	227895	6379	109452	0,67	616
		м2		108,16	2,65	98921	2424	108	0,01	9
32	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	176	2860		503360				
		м								
		Итого по разделу: ЗАМЕНА ОКОН				**7070113**				
		ИТОГО:				**11907372**	**116179**			**8381**
						1336715	**37868**			**177**
		Накладные расходы :				**1476678**				
		Итого с накладными				**13384050**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**803043**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14187093**				
		Временные здания и сооружения, 1,44 %				**204294**				
		Итого				**14391387**				
		Зимнее удорожание, 1,98 %				**284949**				
		Дополнительные отпуска, 0,4 %				**57566**				
		Выслуга лет, 1 %				**143914**				
		ИТОГО:				**14877816**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				**33411932**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				668239				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				34080170,54				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4089620,46				
		Итого с НДС				38169791				

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел образования"
Руководитель: _____ (подпись) **Конакбаев А.К.**

Подрядчик:
ТОО "АктюбРемстройПеревозки:
Директор: _____ (подпись) **Исбусинов А.Х.**

Технадзор:
ТОО "Фараб" _____ (подпись) **Шитпанов А.Х.**