Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО «Компания ГазСтрой»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Алдабергенова Ескельдинского района Алматинской области"**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2021 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
№142/21	13.08.2021		060-032-431		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Алдабергенова Ескельдинского района Алматинской области	474 957 280,0	78 251 859,82						9 390 223,18	87 642 083,0
Удержание 10% тендерной скидки									8 764 208,3
Итого к оплате									**78 877 874,7**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель управления

Танекенов Б.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт

Жилкибаев К.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор

Конысбаев Г.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178.

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «КомпанияГазСтрой»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Алдабергенова Ескельдинского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Алдабергенова Ескельдинского района Алматинской области.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№142/21 от 13.08.2021г.**

Акт выполненных работ №10

за **декабрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 Газопровод высокого давления работы										
			Раздел: 6. ПГБ-У1-50Г-2В										
1	82	**Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Здания из сборных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**4,5**	**32488,89** / **14640**	**16177,79** / **5087,21**	**146200** / **65880**	**72800** / **22892**	**7520**	**80783** / **18159**	**245142**	
	82.1	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1035	50417				5218,16			Казахстан 100%
	82.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0059	206133				1205,88			
2	83	**Прайс-лист**	**ПГБ-У1-50Г-2В на базе регуляторов РДГ-50В/40, со счетчиком Rado G 250 Dn 100 с корректором miniElcor**	**шт**	**1**	**6821964,29**		**6821964**		**6821964**		**6821964**	
			Отпускная цена			6821964		6821964					
			Сметная стоимость оборудования					*6821964*					
			Итого по разделу: 6. ПГБ-У1-50Г-2В									**7067106**	
			ИТОГО:					**6968164** / **65880**	**72800** / **22892**	**7520** / **6821964**	**80783** / **18159**	**7067106**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**6821964**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,3 %**		**5638**				**7072744**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**5191**				**7077935**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**5119**				**7083054**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**7437462**	
			НДС			**12 %**		**892495**					
			Итого с НДС									**8329957**	
			2-4-1 Архитектурно-строительные решения (ПГБ) работы										
			Раздел: 13. Фундамент под ПГБ										
1	1	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,6**	**603,69** / **300,87**	**155,86** / **55,97**	**8814** / **4393**	**2275** / **817**	**2146**	**4897** / **1097**	**14808**	
	1.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2686	2757				740,64			Казахстан 100%
	1.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4351	2420				1052,89			Казахстан 100%
2	2	**С121-130104-0101**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50**	**т**	**0,18104**	**154448**		**27961**		**27961**	**2237**	**30198**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	3,91	20914,97 4872,15	660,85 253,38	81778 19050	2584 991	60144	18237 8001	108016	
	3 1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,9687	13713				54422,1			Казахстан 100%
4	4	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1609	248556		39993		39993	3199	43192	
5	5	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0803	734230,67 78068	1376,67 621,24	58959 6269	111 50	52579	5750 5177	69886	
	5 1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0803	654786				52579,32			
6	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,238	898,48 305,7	19,98 2,93	2011 684	45 7	1282	642 212	2865	
	6 1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,3712	223				1197,78			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. Фундамент под ПГБ									268965	
			Раздел: 14. Ограждение фундамента Фм-1										
7	7	У86-010602-0303 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	секция	10,67	67506 17754	7185 2562	720289 189435	76664 27337	454190	189947 72823	983059	
8	8	У86-010605-0501 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**	конструкция	1	67604 13319	695 199	67604 13319	695 199	53590	9785 6191	83580	
			Итого по разделу: 14. Ограждение фундамента Фм-1									1066639	
			ИТОГО:					1007409 233150	82374 29401	691885	229258 98937	1335604	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,3 %		30719				1366322	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		28283				1394605	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27892				1422497	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1493673	
			НДС			12 %		179241					
			Итого с НДС									1672914	
			2-2-1 Газопровод среднего давления работы										
			Раздел: 18. Подземный газопровод среднего давления										
1	125	Е11-220901-0203	**Краны шаровые диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	6486,54 3875,73	2080,37 680,8	12973 7751	4161 1362	1061	9022 1760	23755	
	125 1	2113-0201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759 0-87	т	0,0048	193141				927,08			
2	126	С123-040909-0305	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	149750		299500		299500	23960	323460	
3	130	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,556	26105,56 12980,79	11059,19 4745,3	66726 33179	28267 12129	5280	44855 8926	120507	
	130 1	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5777								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	130.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3399	12415				4220,45			Казахстан 100%
4	131	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	0,024	82166		1972		1972	158	2130	
5	132	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	3139		12556		12556	1004	13560	
6	133	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	15749		31498		31498	2520	34018	
7	134	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	15749		31498		31498	2520	34018	
8	135	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	24207		48414		48414	3873	52287	
9	136	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	17966		35932		35932	2875	38807	
10	137	С121-060304-0401	**Стоимость лестницы (стремянки)**	т	0,046	614994		28290		28290	2263	30553	
11	138	С123-030101-0310	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	23549		47098		47098	3768	50866	
12	140	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	329,4	947,34 351,56	22,98 3,37	312052 115802	7570 1110	188680	108728 33662	454442	
	140.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	790,56	223				176294,88			Казахстан 100%
13	141	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонная отмостка вокруг люка объемом до 5 м3. Устройство**	м3	9,9	20734,81 5450,79	1195,93 458,07	205275 53963	11840 4535	139472	53233 20681	279189	
	141.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,098	12415				125366,67			Казахстан 100%
14	142	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,422	26105,56 12980,79	11059,19 4745,3	37122 18459	15726 6748	2937	24954 4966	67042	
	142.1	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3214								
	142.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1891	12415				2348			Казахстан 100%
15	143	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	0,012	82166		986		986	79	1065	
16	144	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	3139		6278		6278	502	6780	
17	145	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	27089		27089		27089	2167	29256	
18	146	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	27089		27089		27089	2167	29256	
19	147	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	33535		33535		33535	2683	36218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	148	С121-040302-0115	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	39438		39438		39438	3155	42593	
21	149	С121-060304-0401	**Стоимость лестницы (стремянки)**	т	0,023	614994		14145		14145	1132	15277	
22	150	С123-030101-0310	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	23549		23549		23549	1884	25433	
23	151	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,02808	654786		18386		18386	1471	19857	
24	152	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	18,3	947,34 351,56	22,98 3,37	17336 6433	421 62	10482	6040 1870	25246	
	152.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	43,92	223				9794,16			Казахстан 100%
25	153	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонная отмостка вокруг люка объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,55	20734,81 5450,79	1195,93 458,07	11404 2998	658 252	7748	2957 1149	15510	
	153.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,561	12415				6964,82			Казахстан 100%
26	154	Е11-460302-0403	**Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	отверстие	38	2658,5 1581,69	1076,81 514,68	101023 60104	40919 19558	0	66916 13435	181374	
27	155	С123-010201-0244	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,7	15578		10905		10905	872	11777	
28	156	С123-010201-0236	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,4	10628		14879		14879	1190	16069	-
29	157	С123-010201-0231	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,2	7292		30626		30626	2450	33076	
30	158	С123-010201-0220	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7	5232		36624		36624	2930	39554	
31	159	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	6,6118	474806,62 77488,73	390441,79 93297,7	3139326 512340	2581523 616866	45463	1027577 333352	4500255	
	159.1	2301-0202-0707 -	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	8,7937	2568				22582,21			
	159.2	2301-0202-0764	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,7934	13208				10479,44			
	159.3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,2236	537				7101,07			
32	160	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое за 1 раза**	м газопровода	6611,8	695,32 683,18	0 0	4597320 4517053	0 0	80267	4426712 721923	9745955	
	160.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	66,118	623				41191,51			
	160.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	59,5062	461				27432,36			
33	166	Ц13-390201-0712	**Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 20 мм. Контроль рентгенографический через две стенки**	снимок	5	5713,7 4811,6	126,55 0	28568 24058	633 0	3878	14676 3459	46703	
34	167	Ц13-390201-0512	**Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 20 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	34	4065,06 3889,3	94,76 0	138212 132236	3222 0	2754	80664 17510	236386	
35	172	Ц13-390201-0701	**Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки**	снимок	22	2649,4 2405,8	49,71 0	58287 52928	1094 0	4266	32286 7246	97818	
36	173	Ц13-390201-0502	**Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**		83	838,33	23,69	69582	1966	3053	39383	117682	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		777,86	0	64562	0		8717		
			Итого по разделу: 18. Подземный газопровод среднего давления									16797774	
			Раздел: 19. Надземный газопровод среднего давления										
			Раздел: 20. ГРПШ										
37	207	Е11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**		1	33883,62	1358,18	33884	1358	11878	20690	58940	
				установка		20647,93	464,73	20648	465		4366		
	207.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	1778				1049,02			Казахстан 100%
	207.2	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	399				738,15			Казахстан 100%
	207.3	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2805				3730,65			Казахстан 100%
	207.4	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81			Казахстан 100%
	207.5	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	412				412			
38	208	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-У1-50Г-1Н с одним регулятором давления РДГ-50Н/40 и байпасом на базе счетчика RVG-G160 1/50, Ду80 с корректором miniElcor**		1	3063107,14		3063107				3063107	
				шт						3063107			
			Отпускная цена			3063107		3063107					
			Сметная стоимость оборудования					*3063107*					
39	210	С123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**		3,012	1228		3699		3699		3995	
				м							296		
40	211	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,001	1438729,08	696302,94	1439	696	19	932	2561	
				т фасонных частей		723705,06	217417,23	724	217		190		
41	212	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		2	514		1028		1028		1110	
				шт.							82		
42	213	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,53	111,99	3,24	59	2	23	24	90	
				м2		64,88	0,39	34	0		7		
	213.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				20,96			
43	214	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		0,53	89,8	2,3	48	1	26	14	67	
				м2		37,92	0,39	20	0		5		
	214.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	493943				23,56			
44	215	Е11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**		1	33883,62	1358,18	33884	1358	11878	20690	58940	
				установка		20647,93	464,73	20648	465		4366		
	215.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	1778				1049,02			Казахстан 100%
	215.2	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	399				738,15			Казахстан 100%
	215.3	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2805				3730,65			Казахстан 100%
	215.4	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81			Казахстан 100%
	215.5	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	412				412			
45	216	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-У1-50Г-1Н с одним регулятором давления РДГ-50Н/40 и байпасом на базе счетчика RVG-G160 1/50, Ду80 с корректором miniElcor**		1	3063107,14		3063107				3063107	
				шт						3063107			
			Отпускная цена			3063107		3063107					
			Сметная стоимость оборудования					*3063107*					
46	217	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**		0,003	641552,76	94830,1	1925	284	28	1704	3919	
				км трубопровода		537355,56	36458,89	1612	109		290		
	217.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	25080				13,54			Казахстан 100%
	217.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211235				12,67			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	218	С123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,012	1228		3699		3699	296	3995	
48	219	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,001	1438729,08 723705,06	696302,94 217417,23	1439 724	696 217	19	932 190	2561	
49	220	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	514		1028		1028	82	1110	
50	221	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,53	111,99 64,88	3,24 0,39	59 34	2 0	23	24 7	90	
	221.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				20,96			
51	222	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,53	89,8 37,92	2,3 0,39	48 20	1 0	26	14 5	67	
	222.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	493943				23,56			
52	223	Е11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	33883,62 20647,93	1358,18 464,73	33884 20648	1358 465	11878	20690 4366	58940	
	223.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	1778				1049,02			Казахстан 100%
	223.2	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	399				738,15			Казахстан 100%
	223.3	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2805				3730,65			Казахстан 100%
	223.4	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81			Казахстан 100%
	223.5	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	412				412			-
53	224	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-У1-50Г-1Н с одним регулятором давления РДГ-50Н/40 и байпасом на базе счетчика RVG-G160 1/50, Ду80 с корректором miniElcor**	шт	1	3063107,14		3063107		3063107		3063107	
			Отпускная цена			3063107		3063107					
			Сметная стоимость оборудования					*3063107*					
54	225	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	641552,76 537355,56	94830,1 36458,89	1925 1612	284 109	28	1704 290	3919	
	225.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	25080				13,54			Казахстан 100%
	225.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211235				12,67			
55	226	С123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,012	1228		3699		3699	296	3995	
56	227	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,001	1438729,08 723705,06	696302,94 217417,23	1439 724	696 217	19	932 190	2561	
57	228	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	514		1028		1028	82	1110	
58	229	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,53	111,99 64,88	3,24 0,39	59 34	2 0	23	24 7	90	
	229.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				20,96			
59	230	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,53	89,8 37,92	2,3 0,39	48 20	1 0	26	14 5	67	
	230.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	493943				23,56			
60	231	Е11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	33883,62 20647,93	1358,18 464,73	33884 20648	1358 465	11878	20690 4366	58940	
	231.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	1778				1049,02			Казахстан 100%
	231.2	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	399				738,15			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	231 3	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2805				3730,65			Казахстан 100%
	231 4	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81			Казахстан 100%
	231 5	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт	1	412				412			
61	232	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-У1-50Г-1Н с одним регулятором давления РДГ 50Н/40 и байпасом на базе счетчика RVG-G160 1/50, Ду80 с корректором miniElcor**	шт	1	3063107,14		3063107		3063107		3063107	
			Отпускная цена			3063107		3063107					
			Сметная стоимость оборудования					*3063107*					
62	233	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	641552,76	94830,1	1925	284	28	1704	3919	
						537355,56	36458,89	1612	109		290		
	233 1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	25080				13,54			Казахстан 100%
	233 2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211235				12,67			
63	234	С123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,012	1228		3699		3699		3995	
											296		
64	235	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,001	1438729,08	696302,94	1439	696	19	932	2561	
						723705,06	217417,23	724	217		190		
65	236	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	514		1028		1028		1110	-
											82		
66	237	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,53	111,99	3,24	59	2	23	24	90	
						64,88	0,39	34	0		7		
	237 1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				20,96			
67	238	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,53	89,8	2,3	48	1	26	14	67	
						37,92	0,39	20	0		5		
	238 1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	493943				23,56			
68	239	Е11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	33883,62	1358,18	33884	1358	11878	20690	58940	
						20647,93	464,73	20648	465		4366		
	239 1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	1778				1049,02			Казахстан 100%
	239 2	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	399				738,15			Казахстан 100%
	239 3	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2805				3730,65			Казахстан 100%
	239 4	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81			Казахстан 100%
	239 5	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт	1	412				412			
69	240	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-1Н с одним регулятором давления РДНК-400 и байпасом на базе счетчика RVG-G16 1/30, Ду50 с корректором miniElcor**	шт	1	2213750		2213750		2213750		2213750	
			Отпускная цена			2213750		2213750					
			Сметная стоимость оборудования					*2213750*					
70	241	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	641552,76	94830,1	1925	284	28	1704	3919	
						537355,56	36458,89	1612	109		290		
	241 1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	25080				13,54			Казахстан 100%
	241 2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211235				12,67			
71	242	С123-010201-0198	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,012	281		846		846		914	
											68		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	243	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00012	1438729,08 723705,06	696302,94 217417,23	173 87	83 26	2	112 23	308	
73	244	С123-020101-0105	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	105		210		210	17	227	
74	245	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,18	111,99 64,88	3,24 0,39	20 12	1 0	8	8 2	30	
	245.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				7,12			
75	246	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,18	89,8 37,92	2,3 0,39	16 7	0 0	9	5 2	23	
	246.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	493943				8			
76	247	Е11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	33883,62 20647,93	1358,18 464,73	33884 20648	1358 465	11878	20690 4366	58940	
	247.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	1778				1049,02			Казахстан 100%
	247.2	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	399				738,15			Казахстан 100%
	247.3	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2805				3730,65			Казахстан 100%
	247.4	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81			Казахстан 100%
	247.5	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	412				412			
77	248	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1-G4 с одним регулятором давления FE-10 и байпасом на базе счетчика RVG-G160 1/50, Ду80 с корректором miniElcor**	шт	1	159028,57		159029		159029		159029	
			Отпускная цена			159029		159029					
			Сметная стоимость оборудования					*159029*					
78	249	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	641552,76 537355,56	94830,1 36458,89	1925 1612	284 109	28	1704 290	3919	
	249.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	25080				13,54			Казахстан 100%
	249.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211235				12,67			
79	250	С123-010201-0198	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,012	281		846		846	68	914	
80	251	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00012	1438729,08 723705,06	696302,94 217417,23	173 87	83 26	2	112 23	308	
81	252	С123-020101-0105	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	105		210		210	17	227	
82	253	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,28	111,99 64,88	3,24 0,39	31 18	1 0	12	13 4	48	
	253.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				11,08			
83	254	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,28	89,8 37,92	2,3 0,39	25 11	1 0	14	7 3	35	
	254.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	493943				12,45			
84	255	Е11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	33883,62 20647,93	1358,18 464,73	33884 20648	1358 465	11878	20690 4366	58940	
	255.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	1778				1049,02			Казахстан 100%
	255.2	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	399				738,15			Казахстан 100%
	255.3	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2805				3730,65			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	255.4	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81			Казахстан 100%
	255.5	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт	1	412				412			
85	256	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-1Н с одним регулятором давления РДНК-400М и байпасом на базе счетчика ВК-G4, Ду20 с корректором miniElcor**	шт	1	2403500		2403500		2403500		2403500	
			Отпускная цена			2403500		2403500					
			Сметная стоимость оборудования					*2403500*					
86	257	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	641552,76 / 537355,56	94830,1 / 36458,89	1925 / 1612	284 / 109	28	1704 / 290	3919	
	257.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	25080				13,54			Казахстан 100%
	257.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211235				12,67			
87	258	С123-010201-0198	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,012	281		846		846	68	914	
88	259	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00012	1438729,08 / 723705,06	696302,94 / 217417,23	173 / 87	83 / 26	2	112 / 23	308	
89	260	С123-020101-0105	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	105		210		210	17	227	
90	261	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,18	111,99 / 64,88	3,24 / 0,39	20 / 12	1 / 0	8	8 / 2	30	
	261.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				7,12			
91	262	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,18	89,8 / 37,92	2,3 / 0,39	16 / 7	0 / 0	9	5 / 2	23	
	262.1	2204-0705-0404	Эмаль лентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	493943				8			
			Итого по разделу: 20. ГРПШ									17500629	
			ИТОГО:					26921844	2712259	1421356	6097319	34298403	
								5759514	667477	17028707	1279240		
		-	**В том числе :**										
			Стоимость оборудования, всего							17028707			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,3 %		397203					
			Итого с временными									34695602	
			Зимние удорожания			2,07 %		365705					
			Итого с зимними удорожаниями									35061307	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		360652					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35421959	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									37194332	
			НДС			12 %		4463320					
			Итого с НДС									41657652	
			2-4-2 Архитектурно-строительные решения (ГРПШ) работы										
			Раздел: 5. Фундамент Фм-2 под ГРПШ 4шт.										
1	1	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	4,24	20914,97 / 4872,15	660,85 / 253,38	88679 / 20658	2802 / 1074	65220	19776 / 8676	117131	
	1.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3036	13713				59015,27			Казахстан 100%
2	2	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,17692	248556		43975		43975	3518	47493	
3	3	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	17,2	603,69 / 300,87	155,86 / 55,97	10383 / 5175	2681 / 963	2528	5769 / 1292	17444	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3165	2757				872,54			Казахстан 100%
	3.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5126	2420				1240,4			Казахстан 100%
4	4	**С121-130104-0101**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50**	т	**0,21328**	**154448**		**32941**		**32941**	**2635**	**35576**	
5	5	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,06888**	**734230,67** **78068**	**1376,67** **621,24**	**50574** **5377**	**95** **43**	**45102**	**4932** **4440**	**59946**	
	5.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0689	654786				45101,66			
6	6	**Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	**0,1893408**	68420,97 23427	**27790,46** **10579,94**	**12955** **4436**	**5262** **2003**	**3257**	**4443** **1392**	**18790**	
	6.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0044	473464				2061,86			
	6.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	633905				960,19			
7	7	**С123-010201-0146**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**7,08**	**1401**		**9919**		**9919**	**794**	**10713**	**Казахстан**
8	8	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,1523808**	**262707**		**40032**		**40032**	**3203**	**43235**	
9	9	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**4,68**	**898,48** **305,7**	**19,98** **2,93**	**4205** **1431**	**94** **14**	**2681**	**1343** **444**	**5992**	
	9.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,232	223				2504,74			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Фундамент Фм-2 под ГРПШ 4шт.									**356320**	
			Раздел: 6. Фундамент Фм-3 под ГРПШ 2шт.										
10	10	**Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	**1,36**	**20914,97** **4872,15**	**660,85** **253,38**	**28444** **6626**	**899** **345**	**20919**	**6343** **2783**	**37570**	
	10.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3804	13713				18929,43			Казахстан 100%
11	11	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,05668**	**248556**		**14088**		**14088**	**1127**	**15215**	
12	12	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	6	**603,69** **300,87**	**155,86** **55,97**	**3622** **1805**	**935** **336**	**882**	**2013** **451**	**6086**	
	12.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1104	2757				304,37			Казахстан 100%
	12.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1788	2420				432,7			Казахстан 100%
13	13	**С121-130104-0101**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50**	т	**0,0744**	**154448**		**11491**		**11491**	**919**	**12410**	
14	14	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,02296**	**734230,67** **78068**	**1376,67** **621,24**	**16858** **1792**	**31** **14**	**15034**	**1644** **1480**	**19982**	
	14.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,023	654786				15033,89			
15	15	**Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	**0,0644604**	**68420,97** **23427**	**27790,46** **10579,94**	**4410** **1510**	**1791** **682**	**1109**	**1513** **474**	**6397**	
	15.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0015	473464				701,95			
	15.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	633905				326,89			
16	16	**С123-010201-0146**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**2,36**	**1401**		**3306**		**3306**	**265**	**3571**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0521404	262707		13698		13698	1096	14794	
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,902	898,48 305,7	19,98 2,93	1709 581	38 6	1089	546 180	2435	
	18.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,5648	223				1017,95			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Фундамент Фм-3 под ГРПШ 2шт.									118460	
			Раздел: 7. Фундамент Фм-4 под ГРПШ 1шт.										
19	19	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,16	20914,97 4872,15	660,85 253,38	3346 780	106 41	2461	746 327	4419	
	19.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1624	13713				2226,99			Казахстан 100%
20	20	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0053	248556		1317		1317	105	1422	
21	21	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,9	603,69 300,87	155,86 55,97	543 271	140 50	132	302 68	913	
	21.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0166	2757				45,66			Казахстан 100%
	21.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0268	2420				64,9			Казахстан 100%
22	22	С121-130104-0101	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50**	т	0,01116	154448		1724		1724	138	1862	
23	23	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,01148	734230,67 78068	1376,67 621,24	8429 896	16 7	7517	822 740	9991	
	23.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0115	654786				7516,94			
24	24	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,0155876	68420,97 23427	27790,46 10579,94	1067 365	433 165	268	366 115	1548	
	24.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	473464				169,74			
	24.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633905				79,05			
25	25	С123-010201-0146	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,18	1401		1653		1653	132	1785	Казахстан
26	26	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0094276	262707		2477		2477	198	2675	
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,951	898,48 305,7	19,98 2,93	854 291	19 3	545	273 90	1217	
	27.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2824	223				508,98			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Фундамент Фм-4 под ГРПШ 1шт.									25832	
			Раздел: 8. Ограждение Фм-2,3,4										
28	28	У86-010602-0303.0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	секция	37,3299997	67506 17754	7185 2562	2519999 662757	268216 95639	1589026	664549 254777	3439325	
29	29	У86-010605-0501.0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**		7	67604	695	473228	4865	375130	68495	585060	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				конструкция		13319	199	93233	1393		43337		
			Итого по разделу: 8. Ограждение Фм-2,3,4									4024385	
			ИТОГО:					3405926	288423	2309521	783875	4524997	
								807984	102778		335196		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,3 %		104075					
			Итого с временными									4629073	
			Зимние удорожания			2,07 %		95822					
			Итого с зимними удорожаниями									4724895	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		94498					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4819393	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5060536	
			НДС			12 %		607264					
			Итого с НДС									5667800	
			ИТОГО по сметам:									57 328 323,0	
			Тендерная скидка			10%		5 732 832,3				51 595 490,7	

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Руководитель управления

Танекенов Б.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт

Байторе К.Т.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор

Конысбаев Г.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «КомпанияГазСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Алдабергенова Ескельдинского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети газоснабжения PN=0,003 МПа. 3-ий пусковой косплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№142/21 от 13.08.2021г.**

Акт выполненных работ №11

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-3-1 Газопровод низкого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21 12 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Подземный газопровод низкого давления										
1	7	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	5,2	887059,45 / 620558,4	257761,95 / 117987,88	4612709 / 3226904	1340362 / 613537	45443	3802036 / 673180	9087925	
	7.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,936	25080				23474,88			Казахстан 100%
	7.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,104	211235				21968,44			-
2	8	**С123-010201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5200	1042		5418400		5418400	433472	5851872	
3	52	**Е11-010205-0406**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	179,45	1817,05 / 1817,05	0 / 0	217046 / 217046	0 / 0	0	156273 / 29866	403185	
4	53	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	129,6	1094,33 / 1094,33	0 / 0	76165 / 76165	0 / 0	0	54839 / 10480	141485	
5	54	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	236,9	23905,88 / 6908,51	1362,47 / 337,01	4228950 / 1222115	241021 / 59617	2765814	1166377 / 431626	5826953	
	54.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	180,438	13713				2474346,29			Казахстан 100%
6	55	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	25	27871,28 / 8939,36	14994,37 / 4430,97	696782 / 223484	374859 / 110774	98439	230638 / 74194	1001614	
	55.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1	633905				63390,5			
	55.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	48,75	196				9555			Казахстан 100%
7	90	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7000	103,11 / 56,42	2,82 / 0,34	721763 / 394933	19740 / 2380	307090	274146 / 79673	1075582	
	90.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,63	439514				276893,82			
8	91	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7000	84,55 / 32,97	2 / 0,34	591853 / 230794	14000 / 2380	347060	160890 / 60220	812963	
	91.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,63	493943				311184,09			
			Итого по разделу: 10. Подземный газопровод низкого давления									24201579	
			ИТОГО:					16563669 / 5591441	1989982 / 788688	8982246	5845199 / 1792711	24201579	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,3 %		556636					
			Итого с временными									24758214	
			Зимние удорожания			2,07 %		512495					
			Итого с зимними удорожаниями									25270709	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**505414**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25776123**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**27065857**	
			НДС			**12 %**		**3247903**					
			Итого с НДС									**30 313 760,0**	
			Тендерная скидка			**10%**		**3 031 376,0**				**27 282 384,0**	

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Руководитель управления

_____ **Танекенов Б.С.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт

_____ **Байторе К.Т.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор

_____ **Конысбаев Г.**
(должность, Ф.И.О., подпись)