Заказчик Государственное учреждение «Шалкарский районный отдел образования» **форма КС-3**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «АктюбРемстройПеревозки»

Наименование объекта: Капитальный здание средней школы №1 г.Шалкар, Шалкарского района.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организац. правов.форма	
		Номер	Дата	Наименование. код	Наименов.	Код
		262	21.10.2016г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость-12% (тенге)	Всего (тенге)
	С начала года по отчетный .месяц .включит.	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчет. Месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40 000 000									
В т.ч. за отчетный месяц		1 525 000							183 000	1 708 000
Итого к оплате:	**1 708 000 (Один миллион семьсот восемь тысяч) тенге 00 тиын.**									

Заказчик: _____
ГУ «Шалкарский районный отдел образования»
Руководитель: Конакбаев А.К.

Подрядчик: _____
ТОО «АктюбРемстройПеревозки»
Директор Избулинов А.Х.

Заказчик ГУ Шалкарский районный отдел образования
Подрядчик ТОО АктюбРемстройПеревозки"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здание средней школы №1 г.Шалкар, Шалкарского района
Договор № 262 от 21.10.2016г.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТ БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ								
1	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных шириной 1000мм, толщиной 100мм	14	1945,45	0	27236	0	9490	3,73	52
		м3		610,65	0	8549	0	111	0	0
2	E0111-2-9	Устройство бетонной отмостки шириной 1000мм, толщиной 80мм	11,2	6758,26	0	75693	0	8106	4,21	47
		м3		652,05	0	7303	0	111	0	0
		Итого по разделу: РЕМОНТ БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ				**102929**				
		Раздел: ФАСАД								
3	E0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	662	140,49	2,06	93002	1365	18236	0,15	100
		м2		28,21	0,79	18675	521	95	0	2
		Итого по разделу: ФАСАД				**93002**				
		Раздел: ЗАМЕНА ОКОН								
4	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	328,5	668,68	7,65	219661	2513	51648	0,93	304
		м2		162,6	2,9	53414	953	95	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-180-5	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	328,5	257,97	2,35	84743	772	14252	0,27	87
		м2		44,77	0,9	14707	296	95	0	1
		Итого по разделу: ЗАМЕНА ОКОН				**304404**				
		ИТОГО:				**500335**	**4650**			**591**
						102648	**1770**			**7**
		Накладные расходы :				**101732**				
		Итого с накладными				**602067**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**36124**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**638191**				
		Временные здания и сооружения, 1,44 %				**9190**				
		Итого				**647381**				
		Зимние удорожания, 1,98 %				**12818**				
		Дополнительные отпуска, 0,4 %				**2590**				
		Выслуга лет, 1 %				**6474**				
		ИТОГО:				**669263**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				**1495098**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**29902**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1525000**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**183000**				
		Итого с НДС				**1708000**				

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел образования"
Руководитель: _____ (подпись) **Конакбаев А.К.**

Подрядчик:
ТОО "АктюбРемстройПеревозки:
Директор: _____ (подпись) **Исбусинов А.Х.**

Технадзор:
ТОО "Фараб" _____ (подпись) **Шитпанов А.Х.**