Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО «Компания ГазСтрой»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Алдабергенова Ескельдинского района"**

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2022 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
допсоглашение №4 от 22.10.2022г. к дог. №142/21	13.08.2021		060-032-431		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Алдабергенова Ескельдинского района	840 431 743,0	128 703 201,79						15 444 384,21	144 147 586,0
Удержание 10% тендерной скидки									14 414 758,6
Итого к оплате									**129 732 827,4**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"

_____

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"

Руководитель проекта

_____ **Жилкибаев К.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор

_____ **Конысбаев Г.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КомпанияГазСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Алдабергенова Ескельдинского района.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Алдабергенова Ескельдинского района.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№142/21 от 13.08.2021г.**

Акт выполненных работ №13

за **ноябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Наружные сети газоснабжения PN=1,2 МПа. 1-ый пусковой косплекс										
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления										
1	1	Е11-010102-0344 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**		2557	292,68	292,68	748383	748383	0	134012	952994	
				м³ грунта		0	72,79	0	186124		70599		
2	2	Е11-010205-0303 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**		3	5309,93	0	15930	0	0	11469	29591	
				м³ грунта		5309,93	0	15930	0		2192		
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		142	5384,13	251,41	764546	35700	502183	234424	1078888	
				м² основания		1596,22	71,33	226663	10129		79918		
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	156,2	3215				502183			Казахстан 100%
4	4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	**Присыпка трубы песком**		421	1205,26	0	507414	0	0	365340	942573	
				м³ грунта		1205,26	0	507414	0		69819		
5	5	С1211-401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		421	3215		1353515		1353515		1461796	**Казахстан**
				м³							108281		
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1995	54,62	54,62	108967	108967	0	23601	143181	
				м³ грунта		0	16,43	0	32778		10613		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1995	246,46	117,45	491688	234313	0	262163	814160	
				м³ уплотненного грунта		129,01	53,5	257375	106732		60309		
8	8	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		2,16	1206727,58	383648,14	2606532	828680	78080	2039683	5017912	
				км трубопровода		786931,2	166904,98	1699771	360515		371697		
	8.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,3888	138824				53974,77			
	8.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0864	278998				24105,43			
9	9	С1261-301-1401	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**		1389,44	10100		14033344		14033344		15156012	
				м							1122668		
10	10	С1241-704-0101	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 100 мм**		190	5388		1023720		1023720		1105618	
				шт.							81898		
11	11	С1241-112-0149	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		20	4027		80540		80540		86983	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							6443		
12	12	С1241-112-0149	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		6	4027		24162		24162		26095	
				шт.							1933		
13	50	Е11-010102-0339 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³		280	428,11	428,11	119871	119871	0	22246	153485	
				м³ грунта		0	110,35	0	30898		11368		
14	51	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		280	54,62	54,62	15294	15294	0	3312	20096	
				м³ грунта		0	16,43	0	4600		1490		
15	52	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		280	246,46	117,45	69009	32886	0	36795	114268	
				м³ уплотненного грунта		129,01	53,5	36123	14980		8464		
16	60	Е11-221401-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		150	25427,02	11440,55	3814053	1716082	1782168	628596	4798060	
				м		2105,35	2127,62	315803	319143		355411		
	60.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	2696,7	375				1011262,5			Казахстан 100%
	60.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	214,35	3488				747652,8			
17	61	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		150	9643		1446450		1446450		1562166	
				м							115716		
18	62	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка		4	19232,81	3150,98	76931	12604	5511	58632	146408	
				футляр		14704,16	101,9	58817	408		10845		
19	63	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		4	1957		7828		7828		8454	Казахстан
				шт.							626		
20	64	С1261-404-0577	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017		8	12093		96744		96744		104483	
				шт.							7739		
21	65	С1241-229-0404	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 108		150	8121		1218150		1218150		1315602	
				шт.							97452		
22	66	Е11-220601-0306 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,15	4083284,5	319791,65	612493	47969	482243	90900	759664	
				км трубопровода		548538,48	63585,19	82281	9538		56272		
	66.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	994,5	347				345091,5			
	66.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	25,2	4844				122068,8			
23	68	Ц13-390201-0703 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 6 мм. Контроль рентгенографический через две стенки		36	3220,41	56,1	115935	2020	11036	62756	192986	
				снимок		2857,76	0	102879	0		14295		
24	69	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		150	1742,58	39,64	261387	5946	12918	147939	442073	
				стык		1616,82	0	242523	0		32747		
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давления									36433549	
			Раздел: 2. Надземный газопровод высокого давления										
			ИТОГО:					29612886	3908714	22158592	4121868	36433548	
								3545578	1075845		2698795		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		473636					
			Итого с временными									36907184	
			Зимние удорожания			0,67 %		247278					
			Итого с зимними удорожаниями									37154462	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		743089					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37897551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		4547706					
			Итого с НДС									42445257	
			Наружные сети газоснабжения PN=0,003 МПа. 3-ий пусковой косплекс										
			Раздел: 1. Подземный газопровод низкого давления										
1	7	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	18,5	1269825,11	375420,99	23491765	6945289	565513	18829370	45706826	
						863835,84	164248,81	15980963	3038603		3385691		
	7.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	3,33	138824				462283,92			
2	8	С1241-102-0137	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	18500	1801		33318500		33318500		35983980	Казахстан
											2665480		
3	9	Е11-250117-0401 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы диаметром 350 мм. Обертка дополнительная защитная изоляционных покрытий в один слой**	км трубопровода	0,1	721102,84	128260,42	72110	12826	57420	5396	83707	
						18642,42	40654,21	1864	4065		6200		
	9.1	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м²	132	435				57420			
4	10	С1261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м²	100	1019		101900		101900		110052	
											8152		
5	21	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	20	2653,29	150,42	53066	3009	3119	47861	109001	
						2346,91	70,31	46938	1406		8074		
	21.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,016	165506				2648,1			
6	22	С1242-103-0301	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	20	39658		793160		793160		856613	
											63453		
7	24	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы/**	т фасонных частей	0,6	2148545,94	797942,42	1289128	478765	284660	676798	2123200	
						876170,39	263220,4	525702	157932		157274		
	24.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,6	449705				269823			
8	29	С1241-112-0124	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1500	600		900000		900000		972000	Казахстан
											72000		
9	72	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	4000	126,99	3,63	507960	14520	191000	209920	775320	
						75,61	0,45	302440	1800		57440		
	72.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,36	467116				168161,76			Казахстан 100%
10	73	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	4000	102,77	2,64	411080	10560	223720	123240	577080	
						44,2	0,45	176800	1800		42760		
	73.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,36	539649				194273,64			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод низкого давления									87297779	
			ИТОГО:					60938669	7464967	36438992	19892585	87297779	
								17034707	3205606		6466524		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1134871					
			Итого с временными									88432649	
			Зимние удорожания			0,67 %		592499					
			Итого с зимними удорожаниями									89025148	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1780503					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									90805651	
			НДС			12 %		10896678					
			Итого с НДС									101702329	
			ИТОГО по сметам:									144 147 586,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка			10%		14 414 758,6				129 732 827,4	

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"

_____

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт

_____ **Байторе Қ.Т.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор
ТОО "Шахар"

Эксперт

_____ **Нуакбаев Ж.К.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор

_____ **Конысбаев Г.**
(должность, Ф.И.О., подпись)