Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО «Компания ГазСтрой»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Алдабергенова Ескельдинского района"**

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
допсоглашение №7 от 04.07.2023г. к дог. №142/21	13.08.2021		060-032-431 060-015-431		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Алдабергенова Ескельдинского района	917 975 640,0	69 235 622,32						8 308 274,68	77 543 897,00
Удержание 10% тендерной скидки									7 754 389,70
Итого к оплате									**69 789 507,30**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"

Руководитель проекта

Жилкибаев К.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор

Конысбаев Г.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КомпанияГазСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Алдабергенова Ескельдинского района.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Алдабергенова Ескельдинского района.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№142/21 от 13.08.2021г.**

Акт выполненных работ №14

за **июль 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 Газопровод высокого давления										
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления										
1	1	Е11-010102-0344 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	6158,193	292,68 0	292,68 72,79	1802380 0	1802380 448255	0	322751 170027	2295158	
2	2	Е11-010205-0303 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	м³ грунта	7,224	5309,93 5309,93	0 0	38359 38359	0 0	0	27619 5278	71256	
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	341,461	5384,13 1596,22	251,41 71,33	1838470 545047	85847 24357	1207577	563708 192174	2594353	
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	375,6071	3215				1207576,83			Казахстан 100%
4	4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	**Присыпка трубы песком**	м³ грунта	1014,018	1205,26 1205,26	0 0	1222155 1222155	0 0	0	879955 168165	2270275	
5	5	С1211-401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м³	1014,018	3215		3260068		3260068	260805	3520873	Казахстан
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	4783,826	54,62 0	54,62 16,43	261293 0	261293 78598	0	56593 25450	343335	
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	4783,826	246,46 129,01	117,45 53,5	1179022 617162	561860 255935	0	628643 144615	1952280	
8	8	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	5,2	1206727,58 786931,2	383648,14 166904,98	6274983 4092043	1994971 867906	187971	4910349 894827	12080159	
	8.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,936	138824				129939,26			
	8.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,208	278998				58031,58			
9	10	С1241-704-0101	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 100 мм**	шт.	439	5388		2365332		2365332	189226	2554558	
10	11	С1241-112-0149	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	47	4027		189269		189269	15142	204411	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	12	С1241-112-0149	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	15	4027		60405		60405	4832	65237	
12	13	С1241-117-0204	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 108**	шт.	1	4857		4857		4857	389	5246	
13	14	С1241-113-0119	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	7852		7852		7852	628	8480	
14	15	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	37	11211,15	3248,62	414813	120199	94575	241872	709220	
						5406,46	1196,65	200039	44276		52535		
	15.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	129,5	222				28749			
	15.2	261-302-0233	Ковер	шт.	37	532				19684			
	15.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	37	1069				39553			
15	16 ✓	Е11-310301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Отмостка асфальтовая вокруг ковера, контрольной трубки. КИП. Устройство**	м² отмостки	88,8	783,79	176,36	69601	15661	11031	42938	121542	
						483,21	66,27	42909	5885		9003		
	16.1	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,071	154494				10975,25			
16	17	С1212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	10,41624	23111		240730		240730	19258	259988	Казахстан
17	18	С1211-201-0504	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	22,3776	7874		176201		176201	14096	190297	Казахстан
18	50	Е11-010102-0339 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	713,06	428,11	428,11	305268	305268	0	56653	390871	
						0	110,35	0	78686		28950		
19	51	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	713,06	54,62	54,62	38947	38947	0	8436	51176	
						0	16,43	0	11716		3793		
20	52	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	713,06	246,46	117,45	175741	83749	0	93703	291000	
						129,01	53,5	91992	38149		21556		
21	53	Е11-220301-0206 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,023	2150935,86	1014896,52	49472	23342	2579	32269	88280	
						1023904,8	393271,12	23550	9045		6539		
	53.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,15	962				1106,3			
	53.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0046	138824				638,59			
	53.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	278998				834,2			
22	54	С1241-102-0226	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	23,092	9643		222676		222676	17814	240490	
23	55	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка**	футляр	2	19232,81	3150,98	38466	6302	2755	29316	73205	
						14704,16	101,9	29408	204		5423		
24	56	С1261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1957		1957		1957	157	2114	Казахстан
25	57	С1261-404-0577	**Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	12093		24186		24186	1935	26121	
26	58	С1241-229-0404	**Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 108**	шт.	23	8121		186783		186783	14943	201726	
27	59	Е11-220601-0306 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,023	4083284,5	319791,65	93916	7355	73944	13938	116482	
						548538,48	63585,19	12616	1462		8628		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	59.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	152,49	347				52914,03			
	59.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	3,864	4844				18717,22			
28	60	Е11-221401-1201 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	386,6	25427,02	11440,55	9830086	4422917	4593241	1620101	12366201	
						2105,35	2127,62	813928	822538		916014		
	60.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	6950,2948	375				2606360,55			Казахстан 100%
	60.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	552,4514	3488				1926950,48			
29	61	С1241-102-0226	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	397,332	9643		3831472		3831472	306518	4137990	
30	62	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка**	футляр	11	19232,81	3150,98	211561	34661	15154	161238	402623	
						14704,16	101,9	161745	1121		29824		
31	63	С1261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	11	1957		21527		21527	1722	23249	Казахстан
32	64	С1261-404-0577	**Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	22	12093		266046		266046	21284	287330	
33	65	С1241-229-0404	**Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 108**	шт.	397	8121		3224037		3224037	257923	3481960	
34	66	Е11-220601-0306 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,3866	4083284,5	319791,65	1578597	123631	1242902	234281	1957909	
						548538,48	63585,19	212065	24582		145030		
	66.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2563,158	347				889415,83			
	66.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	64,9488	4844				314611,99			
35	67	Е11-250126-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	7,36	557820,49	454713,38	4105559	3346691	68360	1384762	5929547	
						93819,06	112935,94	690508	831209		439226		
	67.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	9,7888	3528				34534,89			
	67.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,8832	18121				16004,47			
36	68	Ц13-390201-0703 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 6 мм. Контроль рентгенографический через две стенки**	снимок	88	3220,41	56,1	283396	4937	26976	153404	471744	
						2857,76	0	251483	0		34944		
37	69	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	349	1742,58	39,64	608161	13834	30056	344205	1028556	
						1616,82	0	564270	0		76190		
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давления									60815242	
			Раздел: 2. Надземный газопровод высокого давления										
			Раздел: 3. ПГБ-У1-50Г-2В										
38	82	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,004	1108182,92	326453,04	4433	1306	122	3540	8611	
						751161,6	142825,05	3005	571		638		
	82.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0007	138824				99,95			
39	83	С1241-102-0139	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,016	2123		8526		8526	682	9208	Казахстан
40	84	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,001	1480478,41	693862,98	1480	694	25	981	2658	
						761887,3	228887,31	762	229		197		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	85	С1241-112-0124	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	600		1200		1200		1296	Казахстан
											96		
42	86	Е11-250126-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,004	557820,49	454713,38	2231	1819	37	753	3223	
						93819,06	112935,94	375	452		239		
	86.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,0053	3528				18,77			
	86.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,0005	18121				8,7			
43	87	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	0,71	116,65	3,15	83	2	34	32	124	
						65,75	0,39	47	0		9		
	87.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	467116				29,85			Казахстан 100%
44	88	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	0,71	96,67	2,3	69	1	40	19	95	
						38,44	0,39	27	0		7		
	88.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	539649				34,48			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ПГБ-У1-50Г-2В									25215	
			ИТОГО:					44521666	13257666	21650503	11812059	60840457	
								9613494	3545175		4506731		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		790926					
			Итого с временными									61631379	
			Зимние удорожания			0,67 %		412930					
			Итого с зимними удорожаниями									62044309	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1240886					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63285195	
			НДС			12 %		7594223					
			Итого с НДС									70879418	
			2-3-1 Газопровод низкого давления										
			Раздел: 1. Подземный газопровод низкого давления										
1	9	Е11-250117-0401 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы диаметром 350 мм. Обертка дополнительная защитная изоляционных покрытий в один слой**	км трубопровода	0,566	721102,84	128260,42	408144	72595	324997	30541	473780	
						18642,42	40654,21	10552	23010		35095		
	9.1	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м²	747,12	435				324997,2			
2	10	С1261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м²	207,1	1019		211035		211035		227918	
											16883		
3	21	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	43	2653,29	150,42	114091	6468	6706	102901	234352	
						2346,91	70,31	100917	3024		17360		
	21.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0344	165506				5693,41			
4	22	С1242-103-0301	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	43	39658		1705294		1705294		1841717	
											136423		
5	23	С1241-116-0107	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	126	1850		233100		233100		251748	
											18648		
6	24	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы/**	т фасонных частей	0,4337	2148545,94	797942,42	931824	346068	205762	489212	1534720	
						876170,39	263220,4	379995	114159		113683		
	24.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,4337	449705				195037,06			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	29	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1109	600		665400		665400		718632	Казахстан
											53232		
8	49	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Заглушки/	т фасонных частей	0,01818	2148545,94	797942,42	39061	14506	8625	20507	64333	
						876170,39	263220,4	15929	4785		4765		
	49.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0182	449705				8175,64			
9	50	С1241-117-0203	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 76	шт.	2	3370		6740		6740		7279	
											539		
10	51	С1241-117-0201	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 57 ГОСТ 12836-67	шт.	87	2225		193575		193575		209061	
											15486		
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод низкого давления									5563540	
			ИТОГО:					4508264	439637	3561234	643161	5563540	
								507393	144977		412114		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		72326					
			Итого с временными									5635866	
			Зимние удорожания			0,67 %		37760					
			Итого с зимними удорожаниями									5673626	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		113473					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5787099	
			НДС			12 %		694452					
			Итого с НДС									6481551	
			7-1-1 ГП										
			Раздел: 1. ПГБ										
1	1	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08)	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	9,296	77,94	77,94	725	725	0	157	953	
						0	23,44	0	218		71		
2	2	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25)	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,324	1619,54	1400,58	3764	3255	4	1429	5608	
						217,41	351,95	505	818		415		
3	3	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	2,83528	3215		9115		9115		9844	Казахстан
											729		
4	4	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25)	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	46,48	499,52	328,83	23218	15284	5533	8114	33839	
						51,65	109,99	2401	5112		2507		
5	5	Е11-010102-0419 Кзтр и Кзм=1,08)	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	11,18	293,52	293,52	3282	3282	0	941	4561	
						0	116,95	0	1308		338		
6	6	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т	18,447	173		3191				3446	
											255		
			Итого по разделу: 1. ПГБ									58251	
			ИТОГО:					43295	22546	14652	10641	58251	
								2906	7456		4315		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		757					
			Итого с временными									59007	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			0,67 %		395					
			Итого с зимними удорожаниями									59402	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1188					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60590	
			НДС			12 %		7271					
			Итого с НДС									67861	
			7-2-1 Генеральный план										
			Раздел: 1. ГРПШ-1										
1	1	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2,296	77,94	77,94	179	179	0	39	235	
						0	23,44	0	54		17		
2	2	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,574	1619,54	1400,58	930	804	1	353	1386	
						217,41	351,95	125	202		103		
3	3	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	0,70028	3215		2251		2251		2431	Казахстан
											180		
4	4	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	11,48	499,52	328,83	5734	3775	1367	2004	8357	
						51,65	109,99	593	1263		619		
5	5	Е11-010102-0419 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	2,19	293,52	293,52	643	643	0	184	893	
						0	116,95	0	256		66		
6	6	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3,6135	153		553				597	
											44		
			Итого по разделу: 1. ГРПШ-1									13899	
			Раздел: 2. ГРПШ-2										
7	7	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2,296	77,94	77,94	179	179	0	39	235	
						0	23,44	0	54		17		
8	8	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,574	1619,54	1400,58	930	804	1	353	1386	
						217,41	351,95	125	202		103		
9	9	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	0,70028	3215		2251		2251		2431	Казахстан
											180		
10	10	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	11,48	499,52	328,83	5734	3775	1367	2004	8357	
						51,65	109,99	593	1263		619		
11	11	Е11-010102-0419 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	2,19	293,52	293,52	643	643	0	184	893	
						0	116,95	0	256		66		
12	12	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т	3,6135	153		553				597	
											44		
			Итого по разделу: 2. ГРПШ-2									13899	
			Раздел: 3. ГРПШ-3										
13	13	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2,296	77,94	77,94	179	179	0	39	235	
						0	23,44	0	54		17		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,574	1619,54	1400,58	930	804	1	353	1386	
						217,41	351,95	125	202		103		
15	15	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	0,70028	3215		2251		2251		2431	Казахстан
											180		
16	16	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	11,48	499,52	328,83	5734	3775	1367	2004	8357	
						51,65	109,99	593	1263		619		
17	17	Е11-010102-0419 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	2,19	293,52	293,52	643	643	0	184	893	
						0	116,95	0	256		66		
18	18	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т	3,6135	153		553				597	
											44		
			Итого по разделу: 3. ГРПШ-3									13899	
			Раздел: 4. ГРПШ-4										
19	19	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2,296	77,94	77,94	179	179	0	39	235	
						0	23,44	0	54		17		
20	20	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,574	1619,54	1400,58	930	804	1	353	1386	
						217,41	351,95	125	202		103		
21	21	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	0,70028	3215		2251		2251		2431	Казахстан
											180		
22	22	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	11,48	499,52	328,83	5734	3775	1367	2004	8357	
						51,65	109,99	593	1263		619		
23	23	Е11-010102-0419 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	2,19	293,52	293,52	643	643	0	184	893	
						0	116,95	0	256		66		
24	24	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т	3,6135	153		553				597	
											44		
			Итого по разделу: 4. ГРПШ-4									13899	
			Раздел: 5. ГРПШ-5										
25	25	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2,296	77,94	77,94	179	179	0	39	235	
						0	23,44	0	54		17		
26	26	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,574	1619,54	1400,58	930	804	1	353	1386	
						217,41	351,95	125	202		103		
27	27	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	0,70028	3215		2251		2251		2431	Казахстан
											180		
28	28	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	11,48	499,52	328,83	5734	3775	1367	2004	8357	
						51,65	109,99	593	1263		619		
29	29	Е11-010102-0419 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	2,19	293,52	293,52	643	643	0	184	893	
						0	116,95	0	256		66		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т	3,6135	153		553			44	597	
			Итого по разделу: 5. ГРПШ-5									13899	
			Раздел: 6. ГРПШ-6										
31	31	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2,296	77,94 0	77,94 23,44	179 0	179 54	0	39 17	235	
32	32	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,574	1619,54 217,41	1400,58 351,95	930 125	804 202	1	353 103	1386	
33	33	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	0,70028	3215		2251		2251	180	2431	Казахстан
34	34	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	11,48	499,52 51,65	328,83 109,99	5734 593	3775 1263	1367	2004 619	8357	
35	35	Е11-010102-0419 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	2,19	293,52 0	293,52 116,95	643 0	643 256	0	184 66	893	
36	36	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т	3,6135	153		553			44	597	
			Итого по разделу: 6. ГРПШ-6									13899	
			Раздел: 7. ГРПШ-7										
37	37	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2,54	77,94 0	77,94 23,44	198 0	198 60	0	43 19	260	
38	38	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,635	1619,54 217,41	1400,58 351,95	1028 138	889 223	1	390 114	1532	
39	39	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	0,7747	3215		2491		2491	199	2690	Казахстан
40	40	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	12,7	499,52 51,65	328,83 109,99	6344 656	4176 1397	1512	2217 685	9246	
41	41	Е11-010102-0419 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	2,42	293,52 0	293,52 116,95	710 0	710 283	0	204 73	987	
42	42	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т	3,993	153		611			49	660	
			Итого по разделу: 7. ГРПШ-7									15375	
			ИТОГО:					73122 5102	38379 12613	25718	18334 7313	98769	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1284					
			Итого с временными									100054	
			Зимние удорожания			0,67 %		670					
			Итого с зимними удорожаниями									100724	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2014					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									102738	
			НДС			12 %		12329					
			Итого с НДС									115067	
			ИТОГО по сметам:									77 543 897,00	
			Итого с учетом тендерной скидки			10%		7 754 389,70				69 789 507,30	

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт

Байторе Қ.Т.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор
ТОО "Шахар"

Эксперт

Чуанбаев Ж.К.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор

Конысбаев Г.

(должность, Ф.И.О., подпись)