Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО "Бакытжан Жоба"
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Жиренше шешен)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573 РК Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Жиренше шешен)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Жиренше шешен)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-BZH-15 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3333: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,010542	1 239 588,0 / 825 746,0	413 842,0 / 108 502,0	13 068,12 / 8 705,32	4 362,8 / 1 143,74			13 068,12
2	2	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	14,210201	810,0		11 510,2		11 510,2		11 510,2
3	3	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,130135	595,0		77,48		77,48		77,48
4	4	6303-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм	км	0,000151	5 353 650,0 / 3 503 246,0	1 685 501,0 / 374 302,0	808,08 / 528,84	254,28 / 56,42	24,96		808,08
5	5	6301-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм	м	0,150956	5 646,0 / 4 922,0	21,0 / 5,0	852,28 / 743,08	3,12 / 0,78	106,08		852,28
6	6	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,152466	5 411,0		824,98		824,98		824,98
7	7	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,002402	1 468 558,0 / 247 042,0	16 193,0 / 2 752,0	3 527,94 / 593,58	38,74 / 6,5	2 895,62		3 527,94
8	8	6303-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,00013	3 333 515,0 / 2 243 457,0	1 039 904,0 / 246 104,0	433,68 / 291,98	135,2 / 31,98	6,5		433,68
9	9	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,130135	1 453,0		189,02		189,02		189,02
10	10	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,520539	4 178,0 / 3 999,0	179,0 / 1,0	2 174,9 / 2 081,56	93,08 / 0,52			2 174,9
11	11	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,26027	409,0		106,34		106,34		106,34
12	12	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,26027	420,0		109,2		109,2		109,2
13	13	6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,000143	1 239 588,0 / 825 746,0	413 842,0 / 108 502,0	177,58 / 118,3	59,28 / 15,6			177,58
14	14	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,14458	810,0		117,0		117,0		117,0
15	15	235-202-0105 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	0,718344	3 690,0		2 650,7		2 650,7		2 650,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,013013	9 257,0 5 077,0	2 428,0 484,0	120,38 66,04	31,46 6,24	22,88		120,38
17	17	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	0,013274	17 160,0		227,76		227,76		227,76
18	18	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/	т	0,000817	445 068,0		363,74		363,74		363,74
19	19	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,26027	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	1 087,32 1 040,78	46,54 0,26			1 087,32
20	20	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,26027	1 299,0		338,0		338,0		338,0
21	21	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм	т	0,000364	3 406 760,0		1 241,5		1 241,5		1 241,5
22	22	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00026	114 793,0		29,9		29,9		29,9
23	23	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,001952	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	2 533,44 1 675,7	857,74 215,28			2 533,44
24	24	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,971542	2 470,0		4 869,8		4 869,8		4 869,8
25	25	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м	1,952022	5 209,0 4 631,0	19,0 5,0	10 168,08 9 039,94	37,18 9,88	1 091,22		10 168,08
26	26	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,00013	1 767 559,0 1 522 939,0	178 661,0 50 314,0	230,1 198,12	23,14 6,5	8,58		230,1
27	27	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,130135	926,0		120,38		120,38		120,38
28	28	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм	шт.	0,130135	2 506,0		326,04		326,04		326,04
29	29	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,130135	156,0		20,28		20,28		20,28
30	30	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	0,130135	154,0		20,02		20,02		20,02
31	31	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм	шт.	0,130135	670,0		87,1		87,1		87,1
32	32	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	м	0,104108	64,0		6,76		6,76		6,76
33	33	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	0,359172	3 690,0		1 325,22		1 325,22		1 325,22
34	34	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,002603	4 207,0		10,92		10,92		10,92
35	35	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера	т фасонных частей	0,000868	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	2 978,04 1 780,74	1 032,72 260,52	164,58		2 978,04
36	36	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000345	1 183 000,0		407,94		407,94		407,94
37	37	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,026027	8 221,0		213,98		213,98		213,98
38	38	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000006	954 056,0		5,46		5,46		5,46

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,001822	16 849,0		30,68		30,68		30,68
40	40	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,003392	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	11 637,08 6 958,12	4 035,46 1 017,64	643,5		11 637,08
41	41	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,000099	79 643,0		7,8		7,8		7,8
42	42	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000094	343 721,0		32,24		32,24		32,24
43	43	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,008329	4 485,0 4 327,0	33,0 7,0	37,44 36,14	0,26 0,0	1,04		37,44
44	44	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,003069	1 183 000,0		3 630,12		3 630,12		3 630,12
45	45	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,262872	214,0		56,16		56,16		56,16
46	46	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,025944	1 092,0		28,34		28,34		28,34
47	47	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,014575	24 125,0 17 859,0	1 564,0 462,0	351,52 260,26	22,88 6,76	68,38		351,52
48	48	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,014867	16 475,0		244,92		244,92		244,92
49	49	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,015616	4 207,0		65,78		65,78		65,78
50	50	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,003696	74 486,0 32 088,0	42 398,0 8 674,0	275,34 118,56	156,52 31,98			275,34
51	51	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	3,695828	125,0		462,02		462,02		462,02
52	52	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4,086232	1 014,0 598,0	374,0 96,0	4 143,36 2 443,48	1 528,28 392,34	171,6		4 143,36
53	53	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66	м	4,086232	543,0		2 218,84		2 218,84		2 218,84
54	54	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,000716	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	2 386,02 1 605,76	744,12 176,02	35,88		2 386,02
55	55	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,722899	1 679,0		1 213,68		1 213,68		1 213,68
56	56	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,00026	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	867,62 583,96	270,66 63,96	13,0		867,62
57	57	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,262872	585,0		153,66		153,66		153,66
58	58	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	0,130135	898,0		116,74		116,74		116,74
59	59	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	0,26	60 243,0 57 394,0	2 501,0 629,0	15 663,18 14 922,44	650,26 163,54	90,48		15 663,18
60	60	513-302-0402 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4	шт.	0,26	70 173,0		18 244,98		18 244,98		18 244,98

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,26027	585,0		152,36		152,36		152,36
62	62	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,26027	27 352,0		7 118,8		7 118,8		7 118,8
63	63	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	0,520539	2 037,0		1 060,28		1 060,28		1 060,28
64	64	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	т	0,028385	335 822,0		9 532,38		9 532,38		9 532,38
65	65	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,027328	18 719,0		511,68		511,68		511,68
66	66	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	0,130135	530,0		68,9		68,9		68,9
67	67	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	0,130135	155,0		20,28		20,28		20,28
68	68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,20301	383,0 204,0	7,0 2,0	77,74 41,34	1,56 0,52	34,84		77,74
69	69	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,20301	493,0 350,0	9,0 2,0	100,1 70,98	1,82 0,52	27,3		100,1
70	70	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00026	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	555,88 145,86	401,18 73,84	8,84		555,88
71	71	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	0,780809	9 429,0 4 737,0	457,0 122,0	7 362,16 3 698,76	356,72 95,16	3 306,68		7 362,16
72	72	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	0,650674	1 332,0 737,0	57,0 14,0	866,58 479,44	37,18 9,1	349,96		866,58
73	73	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,012064	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	25 763,4 6 758,96	18 585,84 3 418,48	418,6		25 763,4
74	74	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,26027	2 357,0 2 224,0	26,0 0,0	613,34 578,76	6,76 0,0	27,82		613,34
75	75	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,130135	1 778,0 1 668,0	20,0 0,0	231,4 217,1	2,6 0,0	11,7		231,4
76	76	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	0,084327	9 988,0 6 610,0	3 378,0 1 043,0	842,14 557,44	284,7 87,88			842,14
77	77	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство	$м^2$ основания или покрытия	1,054092	1 587,0 250,0	632,0 154,0	1 672,84 263,64	666,12 162,24	743,08		1 672,84
78	78	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	1,054092	2 178,0 92,0	295,0 48,0	2 295,8 96,98	310,96 50,7	1 887,86		2 295,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3		1,054092	2 326,0	303,0	2 451,8	319,54	2 035,54		2 451,8
				м^2		92,0	47,0	96,98	49,66			–
80	80	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		3,262479	449,0	449,0	1 464,84	1 464,84			1 464,84
				м^3		0,0	131,0	0,0	427,44			
81	81	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,100204	8 482,0	0,0	849,94	0,0			849,94
				м^3		8 482,0	0,0	849,94	0,0			
82	82	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,257667	9 323,0	396,0	2 402,14	101,92	1 192,36		2 402,14
				м^3		4 299,0	94,0	1 107,6	24,18			
83	83	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м,Группа грунтов 2		2,58708	87,0	87,0	225,16	225,16			225,16
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	56,94			
84	84	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта,Группа грунтов 2		2,58708	86,0	86,0	222,56	222,56			222,56
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	54,34			
86	86	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,4789123	3 604,0	0,0	1 726,0	0,0			1 726,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	1 726,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э3333: Наружные сети газоснабжения [6-1]					193 416,0	38 538,76	67 828,8	0,0	193 416,0
								76 468,08	8 299,2	18 244,98	0,0	
			Итого по суммарной смете					193 416,0	38 538,76	67 828,8	0,0	193 416,0
								76 468,08	8 299,2	18 244,98	0,0	
			В том числе:							18 244,98		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							*175171,02*		
			СМР									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					10 335		185 506
			Итого с общеплощадочными затратами							9 275		
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 188		223 214
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					26 786		
			ИТОГО без НДС									**250 000**
			НДС		**12%**							
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)