Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (7 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь .2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик:

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаковнык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (7 этап)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (7 этап)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-82 от 11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1383: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	14,086053	449,0 0,0	449,0 131,0	6 324,6 0,0	6 324,6 1 845,3			6 324,6
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	м^3	0,435651	8 482,0 8 482,0	0,0 0,0	3 695,1 3 695,1	0,0 0,0			3 695,1
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,45217	3 604,0 3 604,0	0,0 0,0	5 233,5 5 233,5	0,0 0,0			5 233,5
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	13,069533	87,0 0,0	87,0 22,0	1 137,0 0,0	1 137,0 287,4			1 137,0
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	13,069533	86,0 0,0	86,0 21,0	1 124,1 0,0	1 124,1 274,5			1 124,1
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	13,069533	571,0 351,0	220,0 70,0	7 462,8 4 587,3	2 875,5 915,0			7 462,8
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,006051	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	7 852,8 5 194,5	2 658,3 667,2			7 852,8
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6,111217	1 828,0		11 171,4		11 171,4		11 171,4
9	9	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	0,403381	4 729,0 3 936,0	132,0 0,0	1 907,7 1 587,6	53,1 0,0	266,7		1 907,7
10	10	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,403381	4 864,0		1 962,0		1 962,0		1 962,0
11	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,403381	4 480,0 4 177,0	303,0 2,0	1 807,2 1 684,8	122,4 0,9			1 807,2
12	12	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	0,403381	1 859,0		750,0		750,0		750,0
13	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		6,05071	350,0	2,0	2 117,7	12,0	42,3		2 117,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	м трубопровода	0,006051	341,0	0,0	2 063,4	0,0			1 491,3
				км		246 477,0	0,0	1 491,3	0,0	59,7		
						236 628,0	0,0	1 431,9	0,0			
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,121014	4 207,0		509,1		509,1		509,1
16	16	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	0,20169	23 523,0	10 169,0	4 744,5	2 050,8	167,4		4 744,5
						12 524,0	2 691,0	2 526,0	542,7			
17	17	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00164	3 430 876,0	1 189 744,0	5 625,6	1 950,9	311,1		5 625,6
						2 051 412,0	300 036,0	3 363,9	492,0			
18	18	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,100845	3 617,0		364,8		364,8		364,8
19	19	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,121014	3 800,0		459,9		459,9		459,9
20	20	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,20169	67 441,0	500,0	13 602,3	100,8	11 814,9		13 602,3
						8 362,0	156,0	1 686,6	31,5			
21	21	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене	шт.	0,20169	2 693,0	0,0	543,3	0,0			543,3
						2 693,0	0,0	543,3	0,0			
22	22	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	0,20169	5 692,0		1 148,1		1 148,1		1 148,1
23	23	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	0,403381	8 401,0	245,0	3 388,8	99,0	541,8		3 388,8
						6 813,0	80,0	2 748,3	32,4			
24	24	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	0,403381	34 250,0		13 815,9		13 815,9		13 815,9
25	25	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,806761	1 611,0		1 299,6		1 299,6		1 299,6
26	26	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,278333	139 683,0	9 987,0	38 878,2	2 779,8	12 475,8		38 878,2
						84 873,0	3 329,0	23 622,9	926,7			
27	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	0,20169	23 205,0		4 680,3		4 680,3		4 680,3
28	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,20169	16 303,0		3 288,3		3 288,3		3 288,3
29	29	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,20169	16 303,0		3 288,3		3 288,3		3 288,3
30	30	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	0,20169	33 097,0		6 675,3		6 675,3		6 675,3
31	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	0,20169	5 952,0		1 200,6		1 200,6		1 200,6
32	32	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	0,20169	5 806,0		1 170,9		1 170,9		1 170,9
33	33	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,003445	1 145 676,0		3 946,8		3 946,8		3 946,8
34	34	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	0,20169	23 192,0		4 677,6		4 677,6		4 677,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		0,949961	3 667,0	8,0	3 483,6	7,5	2 694,0		3 483,6
				$м^2$		823,0	3,0	781,8	2,7			
36	36	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,020169	45 461,0	2 585,0	916,8	52,2	420,6		916,8
				$м^3$		22 020,0	534,0	444,0	10,8			
37	37	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,108913	37 694,0	15,0	4 105,5	1,5	2 507,4		4 105,5
				$м^3$		14 657,0	0,0	1 596,3	0,0			
38	38	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка		0,544564	3 707,0	1 847,0	2 018,7	1 005,9			2 018,7
				$м^3$		1 860,0	406,0	1 012,8	221,1			
39	39	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы		2,722819	5 179,0	2 289,0	14 101,5	6 232,8	6 284,4		14 101,5
				$м^3$		582,0	480,0	1 584,6	1 307,1			
40	40	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		9,076065	2 178,0	295,0	19 767,6	2 677,5	16 255,2		19 767,6
				$м^2$		92,0	48,0	834,9	435,6			
41	41	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		9,076065	920,0	0,0	8 349,9	0,0	8 059,5		8 349,9
				$м^2$		32,0	0,0	290,4	0,0			
42	42	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,005244	1 038 281,0	351 476,0	5 444,7	1 843,2			5 444,7
				км		686 805,0	88 205,0	3 601,5	462,6			
43	43	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие		0,20169	4 294,0	15,0	866,1	3,0			866,1
				шт.арматуры		4 279,0	6,0	863,1	1,2			
44	44	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и камеры.Замена люков		0,20169	17 556,0	809,0	3 540,9	163,2	72,6		3 540,9
				люк		16 387,0	265,0	3 305,1	53,4			
			ИТОГО по смете Э1383: Наружные сети водоснабжения [6-1]					229 940,0	33 275,1	122 382,3	0,0	229 940,0
								74 283,6	8 510,1	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					229 940,0	33 275,1	122 382,3	0,0	229 940,0
								74 283,6	8 510,1	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					13 566		
			Итого с общеплощадочными затратами									243 506
			Сметная прибыль 5%		5%					12 175		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					12 175		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		12%					32 143		
			ИТОГО с НДС									300 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс», БИН 170340015349
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «SEDEC Engineering», БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)