Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО "Бакытжан Жоба"
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Таттимбетова)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						26 785,71	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бакытжан Жоба" БИН 971240001573 РК Туркестанская область, Толебийский район, с.Зертас, ул.Касымбекова 36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Таттимбетова)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Таттимбетова)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-BZH-34 от 11.10.2024г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3033: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,000696	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	862,75 574,78	287,97 75,4			862,75
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,70296	810,0		569,27		569,27		569,27
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,29	812,0		235,48		235,48		235,48
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,2088	4 207,0		878,41		878,41		878,41
5	5	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм	км	0,000168	5 353 650,0 3 503 246,0	1 685 501,0 374 302,0	900,45 589,28	283,33 62,93	27,84		900,45
6	6	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм	м	0,1682	5 646,0 4 922,0	21,0 5,0	949,75 827,95	3,48 0,87	118,32		949,75
7	7	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,169882	5 411,0		919,3		919,3		919,3
8	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,002677	1 468 558,0 247 042,0	16 193,0 2 752,0	3 930,95 661,2	43,21 7,25	3 226,25		3 930,95
9	9	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,000145	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	483,43 325,38	150,8 35,67	7,25		483,43
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,145	1 453,0		210,83		210,83		210,83
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,58	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	2 423,24 2 319,42	103,82 0,58			2 423,24
12	12	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,29	409,0		118,61		118,61		118,61
13	13	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,29	420,0		121,8		121,8		121,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,00016	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	197,78 131,66	66,12 17,4			197,78
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,161095	810,0		130,5		130,5		130,5
16	16	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	0,8004	3 690,0		2 953,36		2 953,36		2 953,36
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,0145	9 257,0 5 077,0	2 428,0 484,0	134,27 73,66	35,09 6,96	25,52		134,27
18	18	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	0,01479	17 160,0		253,75		253,75		253,75
19	19	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/	т	0,000911	445 068,0		405,42		405,42		405,42
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,29	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	1 211,62 1 159,71	51,91 0,29			1 211,62
21	21	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,29	1 299,0		376,71		376,71		376,71
22	22	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм	т	0,000406	3 406 760,0		1 383,01		1 383,01		1 383,01
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00029	114 793,0		33,35		33,35		33,35
24	24	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,007559	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	25 932,96 15 506,01	8 992,9 2 267,8	1 434,05		25 932,96
25	25	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00022	79 643,0		17,69		17,69		17,69
26	26	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000209	343 721,0		71,63		71,63		71,63
27	27	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,01856	4 485,0 4 327,0	33,0 7,0	83,23 80,33	0,58 0,0	2,32		83,23
28	28	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006838	1 183 000,0		8 089,84		8 089,84		8 089,84
29	29	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,5858	214,0		125,28		125,28		125,28
30	30	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,057814	1 092,0		63,22		63,22		63,22
31	31	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,03248	24 125,0 17 859,0	1 564,0 462,0	783,58 580,0	50,75 15,08	152,83		783,58
32	32	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,03313	16 475,0		545,78		545,78		545,78
33	33	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0348	4 207,0		146,45		146,45		146,45
34	34	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,000696	74 486,0 32 088,0	42 398,0 8 674,0	51,91 22,33	29,58 6,09			51,91

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	0,696	125,0		87,0		87,0		87,0
36	36	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1,566	1 014,0 598,0	374,0 96,0	1 588,04 936,41	585,51 150,22	65,83		1 588,04
37	37	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66	м	1,566	543,0		850,28		850,28		850,28
38	38	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,00058	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	1 933,43 1 301,23	603,2 142,68	29,0		1 933,43
39	39	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,5858	585,0		342,78		342,78		342,78
40	40	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	0,29	60 243,0 57 394,0	2 501,0 629,0	17 470,47 16 644,26	725,29 182,41	100,92		17 470,47
41	41	513-302-0404 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с двумя узлами учета газа G4	шт.	0,29	76 479,0		22 178,91		22 178,91		22 178,91
42	42	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,58	585,0		339,3		339,3		339,3
43	43	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,87	27 352,0		23 796,24		23 796,24		23 796,24
44	44	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1,74	2 037,0		3 544,38		3 544,38		3 544,38
45	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	т	0,063255	335 822,0		21 242,21		21 242,21		21 242,21
46	46	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,0609	18 719,0		1 139,99		1 139,99		1 139,99
47	47	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	0,29	530,0		153,7		153,7		153,7
48	48	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	0,29	155,0		44,95		44,95		44,95
49	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4524	383,0 204,0	7,0 2,0	173,13 92,22	3,19 0,87	77,72		173,13
50	50	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,4524	493,0 350,0	9,0 2,0	223,01 158,34	4,06 0,87	60,61		223,01
51	51	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00058	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	1 238,59 325,09	893,78 164,43	19,72		1 238,59
52	52	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	1,74	9 429,0 4 737,0	457,0 122,0	16 406,46 8 242,38	795,18 212,28	7 368,9		16 406,46
53	53	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	1,45	1 332,0 737,0	57,0 14,0	1 931,4 1 068,65	82,65 20,3	780,1		1 931,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,001276	2 135 649,0	1 540 668,0	2 725,13	1 965,91	44,37		2 725,13
						560 288,0	283 371,0	714,85	361,63			
55	55	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,29	2 357,0	26,0	683,53	7,54	31,03		683,53
						2 224,0	0,0	644,96	0,0			
56	56	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	0,58	1 778,0	20,0	1 031,24	11,6	52,2		1 031,24
						1 668,0	0,0	967,44	0,0			
57	57	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка	$м^3$	0,1827	962,0	522,0	175,74	95,41			175,74
						440,0	109,0	80,33	20,01			
58	58	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство	$м^2$ основания или покрытия	0,609	1 587,0	632,0	966,57	384,83	429,49		966,57
						250,0	154,0	152,25	93,67			
59	59	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	0,609	2 178,0	295,0	1 326,46	179,8	1 090,69		1 326,46
						92,0	48,0	55,97	29,29			
60	60	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	0,609	2 326,0	303,0	1 416,65	184,73	1 175,95		1 416,65
						92,0	47,0	55,97	28,71			
61	61	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	0,6148	449,0	449,0	276,08	276,08			276,08
						0,0	131,0	0,0	80,62			
62	62	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	$м^3$	0,0174	8 482,0	0,0	147,61	0,0			147,61
						8 482,0	0,0	147,61	0,0			
63	63	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,0493	9 323,0	396,0	459,65	19,43	228,23		459,65
						4 299,0	94,0	211,99	4,64			
64	64	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4872	87,0	87,0	42,34	42,34			42,34
						0,0	22,0	0,0	10,73			
65	65	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4872	86,0	86,0	41,76	41,76			41,76
						0,0	21,0	0,0	10,15			
66	66	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,4872	571,0	220,0	278,11	107,3			278,11
						351,0	70,0	171,1	34,22			
67	67	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,0957	3 604,0	0,0	344,81	0,0			344,81
						3 604,0	0,0	344,81	0,0			
68	68	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	0,2981299	45 511,0	4 563,0	13 568,19	1 323,27	1 046,03		13 568,19
						37 341,0	0,0	10 828,89	0,0			
69	69	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,0464	383,0	7,0	17,69	0,29	8,12		17,69
						204,0	2,0	9,57	0,0			
70	70	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,0464	493,0	9,0	22,91	0,29	6,09		22,91

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		350,0	2,0	16,24	0,0			
			ИТОГО по смете Э3033: Наружные сети газоснабжения [6-1]					193 804,35	18 432,98	86 799,9	0,0	193 804,35
								66 022,27	4 044,05	22 178,91	0,0	
			Итого по суммарной смете					193 804,35	18 432,98	86 799,9	0,0	193 804,35
								66 022,27	4 044,05	22 178,91	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							22 178,91		
			СМР							*171625,44*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					10 126		
			Итого с общеплощадочными затратами									181 751
			Сметная прибыль 5%		5%					9 088		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					10 197		
			ИТОГО без НДС									223 214
			НДС		12%					26 786		
			ИТОГО с НДС									250 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бакытжан Жоса" БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)