Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района"
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Казанская средняя общеобразовательная школа" в с.Жумыскер Майского района
Договор № 117 от 04 апреля 2018г

Акт №2 от 26 июля 2018г
выполненных работ за июль 2018г
Капитальный ремонт системы отопления ГУ "Казанская средняя общеобразовательная школа" в с.Жумыскер Майского района

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Отопление								
		Раздел 2 Монтажные работы								
		2.1 Системы отопления								
17	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	705	52,05	1,84	36692	1294	21270	0,0501	35,3205
		м трубопровода		49,95	0	35216	0	60,4	0	0
18	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	32	52,03	1,84	1665	59	965	0,0501	1,6032
		м трубопровода		49,94	0	1598	0	60,4	0	0
20	23-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	-145	1083,48		-157105				
		шт								
		Всего прямые затраты				**-118748**				**37**
										0
		в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-156 915
Накладные расходы I уровня, тенге	22 235
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	-96 513
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	-3 474
Итого, тенге	-99 987
Сметная прибыль (8 %), тенге	-7 999
Всего	**-107 986**

Добавить по нулевой смете № 0-1

27	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	611,13	1110,72	8,56	678797	5231	91808	0,297	181,50561
		м трубопровода		245,06	3,66	149762	2238	60,4	0,005	3,05565
32	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	17,6	771,93	98,52	13586	1734	6080	0,682	12,0032
		кВт		524,03	47,95	9223	844	60,4	0,0606	1,06656
33	23-051001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	17,6	12185,93		214472				
		кВт								
41	12-190101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	120	639,53	0,68	76743	82	40796	0,7866	94,392
		отверстие		574,88	0,37	68985	44	59,1	0,0005	0,06
42	12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	64	2073,06	9,13	132676	584	65253	2,266	145,024
		м2		1720,3	4,89	110099	313	59,1	0,0067	0,4288
43	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	83,6	1252,05	105,49	104671	8819	51095	1,6539	138,26604
		м2		1146,56	56,57	95852	4729	50,8	0,0774	6,47064
44	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	34	60,88	0,03	2070	1	1223	0,091	3,094
		м		60,85	0	2069	0	59,1	0	0

45	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	83,6	2073,06	112,03	173308	9366	41014	1,0234	85,55624
		м2 проемов		767,48	52,92	64161	4424	59,8	0,0678	5,66808
46	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	79	25111,89		1983839				
		м2								
47	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,6	17726,07		81540				
		м2								
48	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	34	753,74	3,21	25627	109	3180	0,2119	7,2046
		п/м		154,85	1,53	5265	52	59,8	0,0019	0,0646
49	21-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	34	1170,37		39793				
		м								
50	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	34	751,79	1,35	25561	46	3849	0,2612	8,8808
		м		190,88	0,68	6490	23	59,1	0,0009	0,0306
51	11-150108-1802	Откосы. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	29,6	2003,48	12,4	59303	367	15006	1,2016	35,56736
		м2		923,34	1,79	27331	53	54,8	0,0016	0,04736
52	11-340108-0703	Откосы внутренние. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	29,6	3367,47	6,22	99677	184	10930	0,744	22,0224
		м2 поверхности		592,8	1,82	17547	54	62,1	0,0022	0,06512
53	29-100000-0001(пл)	Крышка откоса	100	223,21		22321				
		м								

54	11-340108-0703	Откосы наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	10,06	3367,4	6,26	33876	63	3714	0,744	7,48464
		м2 поверхности		592,74	1,79	5963	18	62,1	0,0022	0,02213
55	12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	14	2073,07	9,14	29023	128	14274	2,266	31,724
		м2		1720,29	4,93	24084	69	59,1	0,0067	0,0938
56	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	14	815,64	18,21	11419	255	5228	0,738	10,332
		м2		618	13,86	8652	194	59,1	0,019	0,266
57	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	19,541	269,18	1,89	5260	37	1910	0,231	4,51397
		м2 окрашиваемой поверхности		177,52	0,87	3469	17	54,8	0,0011	0,0215
		Всего прямые затраты				**3813562**				**788**
		в том числе								**17**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				598 952				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				27 006				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 072				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 187 604				
		Накладные расходы I уровня, тенге				355 360				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 168 922				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				150 081				
		Итого, тенге				4 319 003				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				345 520				
		Всего				**4 664 523**				

Локальная смета 9-1-1. Дополнительные перевозки свыше 30 км

1 41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	25,255	681,4	17209	
	т				
2 41-010101-2010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	0,35073	801,65	281	
	т				
3 41-010101-3010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км	0,53176	1117,05	594	
	т				
	Всего прямые затраты			**18084**	**0**
					0
	в том числе				
	- перевозка грузов, тенге			18 084	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			18 084	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			651	
	Итого, тенге			18 735	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 499	
	Всего			**20 234**	
	Итого прямые затраты по смете			**3694814**	**825**
					17
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			635 766	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			28 359	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			13 072	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 030 689	
	Накладные расходы I уровня, тенге			377 597	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			4 072 411	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			146 607	
	Итого, тенге			4 219 017	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			337 521	

	Итого по смете на подряд, тенге	**4 556 539**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	54 679
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	111 592
	Дополнительные перевозки свыше 30 км	20 234
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	4 743 043
0,6494672	**Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,6494672**	3 080 451,13
	НДС (12 %)	369 654,14
	Всего по смете с учетом НДС	**3 450 105,26**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Майского района"

Руководитель_____Темирбулатова О.Н.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор_____ Лунев Д.В.

Технический надзор
ИП Третьяков

_____ Третьяков А.Н.