ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-010440004127-20201229-38121612
2. Дата выписки 29.12.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1 Номер учетной системы 0000000136
3. Дата совершения оборота 23.12.2020
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 010440004127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
РК, г.Актобе, Промзона уч. 474
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001
9.2. номер 0005951
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ419651F0007655833
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 931240000052
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
АО"Aktobe su-energy group "
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г.Актобе пр-т Санкибай батыра 126
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 010440004127
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
25.3 Адрес отправки РК, г.Актобе, Промзона уч. 474

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 931240000052
26.2 Наименование АО"Aktobe su-energy group "
26.3 Адрес доставки г. Актобе пр-т Санкибай батыра 126
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

- [v] 27. Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор №1174
- [ ] 27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 26.10.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 201143/00/1
32.2 дата 28.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тургенева от пр.А.Молдагуловой до 312 стрелковой			работа	1	27 976 484,7	27 976 484,7	0	0	27 976 484,7	12%	3 357 178,16	31 333 662,86			1	
				Всего по счету				27 976 484,7			27 976 484,7		3 357 178,16	31 333 662,86				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
M1HanrI3my7uZfBszeHJf014Xmt1Mh56geO7YkVax83MQCJeeYKO45XIj12NxPQU999hl4muHwFZ1TbiSQgxg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ЕЛЬЖАНОВ ГУСМАН ЕЛЕУСИЗОВИЧ

СК "Максимум"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Agtobe su-energy group АО,г. Актобе пр-т Санкибай батыра 12Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	931240000052
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010440004127
Договор (контракт)	Договор №1174 от 26.10.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
129	23.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тургенева от пр.А.Молдагуловой до 312 стрелковой			работа	1	31 333 662,86	31 333 662,86
				Итого	1	x	31 333 662,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / *должность* / *подпись* / Елюсинов Р.С. / *расшифровка подписи*

М.П. «СК-Максимум» ЖСН 010440004127 БИН Товарищество с ограниченной ответственн. Республика Казахстан г. Актобе

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по водоснабжению-главный инженер / *должность* / *подпись* / Боранкулов А.К. / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2020

М.П.

Нач. ОКС Дуйсенгалиев Р.З.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Договор №1174 от 26.10.2020 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер №1174	Договор: дата 26.10.2020г	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии		27 976 484,70		26 149 258,80	1 827 225,90				3 357 178,16	31 333 662,86
Всего по объекту	31 333 662,86									

Итого к оплате: 31 333 662,86 (Тридцать один миллион триста тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят два тенге) 86 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Максимум" Ельжанов Г.Е

Технадзор

ТОО" A.Lex Consulting.kz" Кыдыралин Г.А.

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
537инв21 Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1174 от 26.10.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 Декабрь 2020 г.

на Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количест-во	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхож дения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительные работы										
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %										
				м3 грунта	1940,87	405,21	390,05	786470	757046	228	169434	1 032 376	
						15,04	106,2	29196	206129	–	76472		

2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	60,06	3716,73	–	223227	–	–	160723	414 666
					3716,73	–	223227	–	–	30716	
3	3 1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %									
			м3 грунта	2,03	3471,92	–	7048	–	–	5075	13 093
					3471,92	–	7048	–	–	970	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 %	м3 грунта	62,09	2529,26	1630,13	157042	101214	–	69216	244 359
					899,14	649,15	55828	40306	–	18101	

5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	113,62	351		39881		–	–	43 071
					–		–		–	3190	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	458,83	24,19	20,5	11099	9405	43	3863	16 159
					3,6	8,09	1651	3714	–	1197	
7	9 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	597,14	259,39	249,71	154890	149112	42	33368	203 319
					9,61	68,01	5736	40609	–	15061	
8	10 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	955,45	351		335363		–	–	362 192
					–		–		–	26829	

9	11	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	537,32	34,73	34,73	18659	18659	–	4937	25 484
						–	12,76	–	6857	–	1888	
10	12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	59,72	913,94	–	54580	–	–	39298	101 388
						913,94	–	54580	–	–	7510	
11	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	537,47	185,62	87,75	99767	47165	–	53574	165 608
						97,87	40,57	52602	21806	–	12267	
12	14	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	948,54	316,72	304,84	300418	289155	89	64744	394 375
						11,78	83,02	11174	78748	–	29213	

13	15 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1735,86	351		609287		–	–	658 030
					–		–		–	48743	
14	16 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	853,51	40,51	40,51	34572	34572	–	9148	47 218
					–	14,89	–	12705	–	3498	
15	17 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	94,86	1436,03	–	136222	–	–	98080	253 046
					1436,03	–	136222	–	–	18744	
16	18 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	853,7	221,37	104,47	188984	89187	–	101542	313 768
					116,9	48,3	99797	41234	–	23242	

17	19 1123-0101-0101	Подсыпка под трубопроводы и засыпка поверх трубопроводов диаметр+300мм песчанно-гравийной смесью НР = 99 %	м3 основания	345,47	2949,36	183,42	1018914	63366	537344	432524	1 567 553
					1210,54	54,1	418204	18689	–	116115	
18	20 1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,42	1267287,93	541757,41	532261	227538	32166	331607	932 977
					648945,92	148571,9	272557	62400	–	69109	
19	21 2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	420	40730		17106600		17106600	–	18 475 128
					–		–		–	1368528	
20	52 1122-0901-0112	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	45521,11	20253,64	45522	20254	2581	28092	79 503
					22686,74	5690,02	22687	5689	–	5889	

21	53 5101-0102-0105 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2030251		2030251		–	–	2 030 251
					–		–		2030251	–	
22	67 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,126	1138697,79	513241,52	143476	64669	44436	51774	210 870
					272787,13	142277,61	34371	17926	–	15620	
23	68 1122-1201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	27463,67	20540	82391	61620	1711	34922	126 698
					6353,34	5405,18	19060	16215	–	9385	
24	69 2302-0103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	35445		106335		106335	–	114 842
					–		–		–	8507	

25	76	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	2976,7	213,14	2977	214	122	2629	6 054
						2641,07	15,46	2641	15	–	448	
26	77	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	6357		6357		6357	–	6 866
						–		–		–	509	
27	80	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	8	1651,14	1063,16	13209	8505	–	6979	21 803
						587,98	293,19	4704	2345	–	1615	
28	81	2900-0000-0001 (пл)Прайслист	Патрубок с фланцем и раструбом PN10 SN 5000 диаметром 600мм	шт	3	171350		514050		514050	–	555 174
						–		–		–	41124	
29	88	2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Отвод стеклопластиковый 90 PN10 SN10000 диаметром 600мм	шт	2	114000		228000		228000	–	246 240

					–			–	–		18240	
30	89 2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Отвод стеклопластиковый 169 PN10 SN10000 диаметром 600мм	шт	1	59000			59000		59000	–	63 720
					–			–		–	4720	
31	90 2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Отвод стеклопластиковый 173 PN10 SN 10000 иаметром 600 мм	шт	2	59000			118000		118000	–	127 440
					–			–		–	9440	
32	96 1122-1101-0110	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	79753,04	58789,71		79752	58789	3941	33398	122 202
					17021,89	16712,44		17022	16713	–	9052	
33	108 1308-0201-0201	Прокладка алюминиевого провода НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,149; кэкс1=1,15;	м кабеля	420	394,36	178,65		165631	75033	19191	68438	252 795
					170,02	56,3		71407	23646	–	18726	
34	109 2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,042	544511			22869		22869	–	24 699

					–		–		–	1830	
Раздел 2 Водопроводные колодцы											
35	110 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,18	25816,25	10687,46	30462	12611	3796	19003	53 422
					11911,94	4355,5	14055	5140	–	3957	
36	112 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29040		58080		58080	–	62 726
					–		–		–	4646	

Всего	**29 369 115**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 553 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 088 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	620 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 864 981
- оборудование, тенге	2 030 251
- перевозка грузов, тенге	984 531
- накладные расходы, тенге	1 822 368
в т.ч. зарплата, тенге	164 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 025 101
Всего	**29 369 115**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	284 324
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %), К=0,8	861 843

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	569 701
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	31 084 983,00
Скидка 10%	3 108 498,30
Итого без скидки	27 976 484,70
НДС (12 %)	3 357 178,16
Итого	**31 333 662,86**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера Ашубаев Ж.Б.

Зам. главного инженера Азамат Д.К.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Дуйсенгалиев Р.З.

Начальник водопроводных сетей Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" Ельжанов Г.Е.

Авторского надзора:
Главный инженер проекта
ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.М.

Технадзор
ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.