ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-010440004127-20210820-43875951
2. Дата выписки 20.08.2021 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 0000000047
3. Дата совершения оборота 19.08.2021
5. Дополнительный — 6.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 6.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 010440004127 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
8. Адрес места нахождения
РК, г.Актобе, Промзона уч. 474
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001 — 9.2. номер 0005951
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента

10. Категория поставщика
- A Комитент
- C Экспедитор
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- I Доверитель
- B Комиссионер
- D Лизингодатель
- 10.1. количество
- H Международный перевозчик

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК IRTYKZKA
13. ИИК KZ415615F0007655533
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 931240000052 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
АО "Aqtobe su-energy group"
18. Адрес места нахождения
г.Актобе пр-т Санкибай батыра 126
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- B Комиссионер
- 20.1. количество
- F Нерезидент
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 010440004127
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
25.3 Адрес отправки РК, г.Актобе, Промзона уч. 474

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 931240000052
26.2 Наименование АО "Aqtobe su-energy group"
26.3 Адрес доставки г. Актобе пр-т Санкибай батыра 126
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Доп.согл. №07 от 24.02.2021 к к Договору №1174
[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 26.10.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 20114/3/016
32.2 дата 20.08.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тургенева от пр.А.Мугалдуповой до 312 стрелковой			работа	1	17 954 073	17 954 073	0	0	17 954 073	12%	2 154 488,76	20 108 561,76			1	
				Всего по счету				17 954 073			17 954 073		2 154 488,76	20 108 561,76				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
/WucINVsgDX3mnPYYlaZncXCIqMlmQcUxvbXNjqI+wkhQoIqHGIlUuU0cRUaMuYmdC8OV33bU0uheiJbmTdErA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — ЕЛЬЖАНОВ ГУСМАН ЕЛЕУСИЗОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Aqtobe su-energy group",г. Актобе пр-т Санкибай батыра 12Б**	**931240000052**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41**	**010440004127**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл. №97 от 24.02.2021 г.к Договору №1174 от 26.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
31	**19.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм по улице Тургенева от пр.А.Молдагуловой до ул. 312 стрелковой дивизии г. Актобе			работа	1	20 108 561,76	20 108 561,76
				Итого	1	x	20 108 561,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севрюков В.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер / _____ / Боранкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2021

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Договор №1174 от 26.10.2020 г.

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АВГУСТ 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер №1174	Договор дата 26.10.2020г	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-9,10 Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии		17 954 073,00		17 298 567,00	655 506				2 154 488,76	20 108 561,76
Всего по объекту	219 653 197,35									

Итого к оплате: 20 108 561,76 (двадцать миллионов сто восемь тысяч пятьсот шестьдесять один тенге) 76 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Максимум" Ельжанов Г.Е.

Авторского надзора
Главный инженер проекта
ПрК "Актюбгражданпроект" Макишева Г.Н.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
537инв21
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1174 от 26.10.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №9 АВГУСТ 2021г.

на Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Строительные работы												
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	660,15	405,21	390,05	267503	257494	78	57630	351 144	
						15,04	106,2	9931	70111	–	26011		

2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,43	3716,73	–	75933	–	–	54672	141 053
					3716,73	–	75933	–	–	10448	
3	3 1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	0,69	3472,94	–	2396	–	–	1725	4 451
					3471,94	–	2396	–	–	330	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 %	м3 грунта	21,12	2529,26	1630,13	53418	34428	–	23544	83 119
					899,14	649,15	18990	13710	–	6157	
5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	38,65	351		13566		–	–	14 651
					–		–		–	1085	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	155,51	24,19	20,5	3763	3188	15	1310	5 479

					3,6	8,6	560	1259	–	406	
7	7 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	231,27	701,22	30,27	162172	7001	77378	58184	237 984
					336,38	13,05	77793	3018	–	17628	
8	8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	48,37	1378,09	1378,09	66658	66658	–	32416	107 000
					–	930,79	–	45022	–	7926	
9	9 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	203,11	259,39	249,71	52684	50719	14	11350	69 157
					9,61	68,01	1951	13813	–	5123	
10	10 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	324,98	351		114068		–	–	123 193
					–		–		–	9125	

11	11 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	182,78	34,72	34,73	6347	6347	–	1680	8 669
					–	12,76	–	2333	–	642	
12	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	20,31	913,94	–	18562	–	–	13365	34 481
					913,94	–	18562	–	–	2554	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	182,81	185,62	87,76	33934	16042	–	18222	56 328
					97,87	40,57	17892	7417	–	4172	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	322,64	316,72	304,84	102185	98354	30	22022	134 144
					11,78	83,02	3801	26785	–	9937	

15	15 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	590,43	351		207241		–	–	223 820
					–		–		–	16579	
16	16 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	290,34	40,51	40,51	11760	11760	–	3112	16 062
					–	14,89	–	4322	–	1190	
17	17 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	32,26	1436,03	–	46326	–	–	33355	86 055
					1436,03	–	46326	–	–	6374	
18	18 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	290,37	221,37	104,47	64279	30335	–	34538	106 722
					116,9	48,3	33944	14025	–	7905	
19	19 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	117,51	2949,36	183,42	346579	21554	182775	147121	533 196

					1210,54	54,1	142250	6357	–	39496	
20	20 1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,12	1267287,93	541757,41	152075	65011	9190	94746	266 567
					648945,92	148571,9	77874	17829	–	19746	
21	21 2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	120	40730		4887600		4887600	–	5 278 608
					–		–		–	391008	
22	24 1125-0110-0104	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 600 мм НР = 91 %	м кожуха	54	13421,3	10719,8	724750	578869	39367	211726	1 011 394
					1972,48	2336,13	106514	126152	–	74918	
23	25 2301-0501-1328	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54	52817		2852118		2852118	–	3 080 287
					–		–		–	228169	

24	58	1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %								
			задвижка или клапан	2	16361,66	7943,69	32723	15887	1542	20003	56 944
					7646,96	2455,3	15294	4911	–	4218	
25	59	5101-0102-0101 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
			шт.	2	364170		728340		–	–	728 340
					–		–		728340	–	
26	68	1122-1201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка НР = 99 %								
			фланец	4	27463,47	20539,92	109854	82160	2281	46563	168 930
					6353,34	5405,18	25413	21620	–	12513	
27	69	2302-0103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015								
			шт.	4	35445		141780		141780	–	153 122
					–		–		–	11342	

28	80	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1651,14	1063,16	6605	4253	–	3489	10 902
						587,98	293,19	2352	1172	–	808	
29	81	2900-0000-0001 (пл)Прайслист	Патрубок с фланцем и раструбом PN10 SN 5000 диаметром 600мм	шт	4	171350		685400		685400	–	740 232
						–		–		–	54832	
30	88	2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Отвод стеклопластиковый 90 PN10 SN10000 диаметром 600мм	шт	2	114000		228000		228000	–	246 240
						–		–		–	18240	
31	108	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,149; кэкс1=1,15;	м кабеля	120	394,36	178,65	47324	21438	5484	19553	72 227
						170,02	56,3	20402	6755	–	5350	
32	109	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,012	544511		6534		6534	–	7 057
						–		–		–	523	

Раздел 2 Водопроводные колодцы

33	110 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,95	25816,25	10687,46	76158	31528	9493	47506	133 557
					11910,94	4355,5	35137	12849	–	9893	
34	112 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29040		87120		87120	–	94 090
					–		–		–	6970	
35	113 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30708		30708		30708	–	33 165
					–		–		–	2457	
36	114 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23813		23813		23813	–	25 718
					–		–		–	1905	

37	115	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518		4518		4518	–	4 879
						–		–		–	361	
38	116	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654		5654		5654	–	6 106
						–		–		–	452	
39	117	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,7	921,24	22,81	14464	358	9038	4759	20 761
						322,79	3,09	5068	49	–	1538	

Всего	**14 475 834**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	738 383
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 403 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	399 509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 289 930
- оборудование, тенге	728 340
- перевозка грузов, тенге	334 875
- накладные расходы, тенге	962 591
в т.ч. зарплата, тенге	86 633
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 018 331

Всего	**14 475 834**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	142 974
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %),	433 383
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**286 477**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**15 338 668**
Итого в текущих ценах с 01.01.2021 г. К=1,0501698	**16 108 205,00**
Скидка 10%	**1 610 820,50**
Итого без скидки	**14 497 384,50**
НДС (12 %)	**1 739 686,14**
Итого	**16 237 070,64**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" — **Боранкулов А.К.**

Зам. главного инженера — **Ашубаев Ж.Б.**

Зам. главного инженера — **Азамат Д.К.**

Начальник ПТО — **Муханова А.К.**

Начальник ОКС — **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник водопроводных сетей — **Туменов К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СК-Максимум" — **Ельжанов Г.Е.**

Авторского надзора:
Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" — **Макишева Г.Н.**

Технадзор ТОО" A.Lex Consulting.kz" — **Кыдыралин Г.А.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
537инв21
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1174 от 26.10.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №10 АВГУСТ 2021г.
на Переход под железной дорогой

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Строительные работы												
1	16	1125-0110-0104	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 600 мм НР = 91 %										
				м кожуха	38,4	13421,3	10719,8	515378	411640	27995	150560	719 213	

					1972,48	2336,13	75743	89708	–	53275	
2	17	2301-0501-1328	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,4	52817	2028173		2028173	–	2 190 427
						–	–		–	162254	
3	19	1122-0501-0112	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0087	1966989,02	855867,77	17111	7445	1400	11058	30 423
						950147,25	333754,59	8266	2904	–	2254	
4	20	2301-0501-1328	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,787	52817	464103		464103	–	501 231
						–	–		–	37128	

Всего	**3 441 294**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 009
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	419 085
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 612
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 521 671
- накладные расходы, тенге	161 618
в т.ч. зарплата, тенге	14 546
- сметная прибыль (8 %), тенге	254 911

Всего	**3 441 294**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	35 789
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	108 485
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**71 711**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 657 279**
Итого в текущих ценах с 01.01.2021 г. К=1,0501698	3 840 765
Скидка 10%	384 076,50
Итого без скидки	3 456 688,50
НДС (12 %)	414 802,62
Итого	**3 871 491,12**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера Ашубаев Ж.Б.

Зам. главного инженера Азамат Д.К.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Дуйсенгалиев Р.З.

Начальник водопроводных сетей Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" Ельжанов Г.Е.

Авторского надзора:
Главный инженер проекта
ПрК "Актюбгражданпроект" Макишева Г.Н.

Технадзор
ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.