ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-010440004127-20211231-9633f093	1.1. Номер учетной системы	000000090
2. Дата выписки	31.12.2021	3. Дата совершения оборота	30.12.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе		5. Дополнительный	
4. Исправленный		5.1 Дата выписки	
4.1 Дата выписки		5.3 Регистрационный номер	
4.2 Номер учетной системы		5.2 Номер учетной системы	
4.3 Регистрационный номер			

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН	010440004127	6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
6.1 БИН реорганизованного лица			
7. Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"	7.1 Доля участия	
8. Адрес места нахождения	РК, г.Актобе, Промзона ул. 474		
9. Свидетельство плательщика НДС			
9.1. серия	48001	9.2. номер	0009951
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента			
11. Дополнительные сведения			

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1 количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	11	13. ИИК	KZ419051F0007095833
14. БИК	IRTYKZKA	15. Наименование банка	АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН	931240000052	16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
16.1 БИН реорганизованного лица			
17. Получатель	АО "Aqtobe su-energy group"	17.1 Доля участия	
18. Адрес места нахождения	г. Актобе пр-т Санкибай батыра 125		
18.1. Код страны	KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19. Дополнительные сведения			

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

20.1 количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель		26. Грузополучатель	
25.1 ИИН/БИН	010440004127	26.1 ИИН/БИН	931240000052
25.2 Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"	26.2 Наименование	АО "Aqtobe su-energy group"
25.3 Адрес отправки	РК, г.Актобе, Промзона ул. 474	26.3 Адрес доставки	г. Актобе пр-т Санкибай батыра 125
		26.4 Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [x] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3 номер	Доп.согл. №97 от 24.02.2021 г.к. Договору №1174	
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4 дата	28.10.2020	
28. Условия оплаты по договору	безналичный расчет		
29. Способ отправления	99	(выбор т/с: авиадорожный, жд, лайн, водный, трубопровод и т.д.)	

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер: 201143/01/16

32.2 дата: 31.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД, ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тургенева от пр.А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии			работа	1	12 991 547,7	12 991 547,7	0	0	12 991 547,7	12%	1 558 985,72	14 550 533,42			1	
				Всего по счету				12 991 547,7			12 991 547,7		1 558 985,72	14 550 533,42				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	s0QSTpqEOYDR9XJOR5a90RkBPEONgQxLfaDsR2YMEiMVKbRvGmcyUYPKgF33O yvBdvqoUlv112+LMYWQAaw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ЕЛЬЖАНОВ ГУСЦАН ЕЛЕУСИЗОВИЧ

Тао "СК-Максимум"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",г. Актобе пр-т Санкибай батыра 12Б** — ИИН/БИН **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №97 от 24.02.2021 г.к Договору №1174 от 26.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
71	30.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тургенева от пр.А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии			работа	1	14 550 533,42	14 550 533,42
				Итого	1	x	14 550 533,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Сейтмолов Г.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению-главный инженер / / Бранкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2021

М.П.

ТОО „СК Максимум"

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Договор №1174 от 26.10.2020 г.

СПРАВКА №15

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер №1174	Договор: дата 26.10.2020г	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-17 Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии г.Актобе		12 991 547,70		12 991 547,70					1 558 985,72	14 550 533,42
Всего по объекту	404 498 161,88									

Итого к оплате: 14 550 533,42 (четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот тридцать три тенге) 42 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Максимум" Елжанов Г.Е.

Приложение 3-1 к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

537инв21
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1174 от 26.10.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №17 ДЕКАБРЬ 2021г.

на Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительные работы										
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	242,06	405,21	390,05	98086	94417	28	21131	128 754	

					15,04	106,2	3641	25708	–	9537	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,49	3716,73	–	27838	–	–	20043	51 711
					3716,73	–	27838	–	–	3830	
3	3 1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	0,25	3471,94	–	868	–	–	625	1 612
					3471,94	–	868	–	–	119	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 %	м3 грунта	7,74	2529,26	1630,13	19576	12617	–	8628	30 460
					899,14	649,15	6959	5024	–	2256	
5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,17	351		4974		–	–	5 372

					–		–		–	398	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	57,02	24,19	20,5	1379	1169	5	480	2 008
					3,6	8,09	205	461	–	149	
7	7 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	84,8	701,22	30,27	59464	2567	28372	21335	87 263
					336,38	13,05	28525	1107	–	6464	
8	8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	17,73	1378,09	1378,09	24434	24434	–	11882	39 221
					–	930,79	–	16503	–	2905	
9	9 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	74,47	259,39	249,71	19316	18596	5	4161	25 355
					9,61	68,01	715	5064	–	1878	
10	10 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	119,16	351		41825		–	–	45 171

					–		–		–	3346	
11	11	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	67,02	34,73	34,73	2327	2327	–	616	3 178
						–	12,76	–	855	–	235	
12	12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,45	913,94	–	6809	–	–	4902	12 648
						913,94	–	6809	–	–	937	
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	67,03	185,62	87,76	12443	5883	–	6682	20 655
						97,87	40,57	6560	2720	–	1530	
14	14	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	118,3	316,72	304,84	37468	36063	11	8075	49 186
						11,78	83,02	1394	9821	–	3643	

15	15	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	216,49	351		75988		–	–	82 067
						–		–		–	6079	
16	16	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	106,46	40,51	40,51	4312	4312	–	1141	5 889
						–	14,89	–	1585	–	436	
17	17	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	11,83	1436,03	–	16988	–	–	12231	31 557
						1436,03	–	16988	–	–	2338	
18	18	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	106,47	221,37	104,47	23569	11123	–	12664	39 132
						116,9	48,3	12446	5143	–	2899	
19	19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	43,09	2949,36	183,42	127088	7904	67022	53948	195 519

						1210,54	54,1	52162	2331	–	14483	
20	20	1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,044	1267287,93	541757,41	55761	23837	3370	34741	97 742
						648945,92	148571,9	28554	6538	–	7240	
Раздел 3 Разрушение и восстановление автомобильных дорог (улицы)=1661м2												
21	134	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,7055	165441,45	2069,03	116719	1460	115259	816	126 938
						–	1071,2	–	756	–	9403	
22	135	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1411	1577,7	145,18	2226137	204856	1948005	133422	2 548 324
						51,93	35,62	73276	50263	–	188765	

23	136	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до толщины 8см НР = 108 %									
				м2 покрытия	11288	172,46	0,02	1946728	265	1944946	1638	2 104 235
						0,14	–	1517	–	–	155869	
24	137	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,2822	165441,45	2069,03	46688	584	46104	326	50 775
						–	1071,2	–	302	–	3761	
25	138	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
				м2 покрытия	1411	1771,55	145,18	2499664	204856	2221532	133422	2 843 733
						51,93	35,62	73276	50263	–	210647	

26	139	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до толщины 5см НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
				м2 покрытия	2822	196,74	0,02	555288	81	554752	491	600 241
						0,14	–	455	–	–	44462	
Раздел 4 Разрушение и восстановление автомобильных дорог (внутриквартальные проезды)=1764м2												
27	146	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,732	165441,45	2069,03	121104	1515	119589	847	131 707
						–	1071,2	–	784	–	9756	
28	147	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
				м2 покрытия	1464	1771,55	145,18	2593556	212550	2304977	138434	2 950 549
						51,93	35,62	76029	52151	–	218559	

29	148	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до толщины 5см НР = 108 % ктрр1=1,05;	м2 покрытия	2928	196,74	0,02	576095	73	575589	468	622 688
						0,14	–	433	–	–	46125	

Всего	**12 933 690**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	418 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	871 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	237 379
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 929 566
- перевозка грузов, тенге	122 787
- накладные расходы, тенге	633 149
в т.ч. зарплата, тенге	56 983
- сметная прибыль (8 %), тенге	958 049
Всего	**12 933 690**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	134 510
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	407 728
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**269 519**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**13 745 447**
Итого в текущих ценах с 01.01.2021 г. К=1,0501698	**14 435 053,00**

Скидка 10%	**1 443 505,30**
Итого без скидки	**12 991 547,70**
НДС (12 %)	**1 558 985,72**
Итого	**14 550 533,42**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К.**

Зам. главного инженера **Ашубаев Ж.Б.**

Зам. главного инженера **Азамат Д.К.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник водопроводных сетей **Туменов К.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" **Ельжанов Г.Е.**

Технадзор
ТОО" A.Lex Consultinq.kz" **Кыдыралин Г.А.**