Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (14 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик:

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жакеныык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (14 этап)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау, Туркестанской области (14 этап)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-89 от 11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1453: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		14,216194	449,0	449,0	6 383,1	6 383,1			6 383,1
				м^3		0,0	131,0	0,0	1 862,4			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,439676	8 482,0	0,0	3 729,3	0,0			3 729,3
				м^3		8 482,0	0,0	3 729,3	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1,465587	3 604,0	0,0	5 282,1	0,0			5 282,1
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	5 282,1	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		13,190283	87,0	87,0	1 147,5	1 147,5			1 147,5
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	290,1			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		13,190283	86,0	86,0	1 134,3	1 134,3			1 134,3
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	276,9			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		13,190283	571,0	220,0	7 531,8	2 901,9			7 531,8
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	4 629,9	923,4			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,006107	1 297 852,0	439 346,0	7 925,4	2 682,9			7 925,4
				км		858 506,0	110 257,0	5 242,5	673,2			
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		6,167679	1 828,0		11 274,6		11 274,6		11 274,6
				м								
9	9	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		0,977058	4 729,0	132,0	4 620,6	129,0	645,9		4 620,6
				шт.		3 936,0	0,0	3 845,7	0,0			
10	10	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,977058	4 864,0		4 752,3		4 752,3		4 752,3
				шт.								
11	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		0,977058	4 480,0	303,0	4 377,3	296,1			4 377,3
				шт.		4 177,0	2,0	4 081,2	2,1			
12	12	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		0,977058	1 859,0		1 816,5		1 816,5		1 816,5
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	6,106612	350,0 341,0	2,0 0,0	2 137,2 2 082,3	12,3 0,0	42,6		2 137,2
14	14	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	км	0,006107	246 477,0 236 628,0	0,0 0,0	1 505,1 1 445,1	0,0 0,0	60,0		1 505,1
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,122132	4 207,0		513,9		513,9		513,9
16	16	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	0,244264	23 523,0 12 524,0	10 169,0 2 691,0	5 745,9 3 059,1	2 484,0 657,3	202,8		5 745,9
17	17	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,001986	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	6 813,3 4 074,0	2 362,8 595,8	376,8		6 813,3
18	18	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,122132	3 617,0		441,9		441,9		441,9
19	19	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,146559	3 800,0		556,8		556,8		556,8
20	20	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,244264	67 441,0 8 362,0	500,0 156,0	16 473,3 2 042,4	122,1 38,1	14 308,8		16 473,3
21	21	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене	шт.	0,244264	2 693,0 2 693,0	0,0 0,0	657,9 657,9	0,0 0,0			657,9
22	22	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	0,244264	5 692,0		1 390,5		1 390,5		1 390,5
23	23	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	0,244264	8 401,0 6 813,0	245,0 80,0	2 052,0 1 664,1	59,7 19,5	327,9		2 052,0
24	24	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	0,244264	34 250,0		8 366,1		8 366,1		8 366,1
25	25	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,977058	1 611,0		1 574,1		1 574,1		1 574,1
26	26	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,337085	139 683,0 84 873,0	9 987,0 3 329,0	47 085,0 28 609,5	3 366,6 1 122,3	15 109,2		47 085,0
27	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	0,244264	23 205,0		5 668,2		5 668,2		5 668,2
28	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,244264	16 303,0		3 982,2		3 982,2		3 982,2
29	29	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,244264	16 303,0		3 982,2		3 982,2		3 982,2
30	30	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	0,244264	33 097,0		8 084,4		8 084,4		8 084,4
31	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	0,244264	5 952,0		1 453,8		1 453,8		1 453,8
32	32	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	0,244264	5 806,0		1 418,1		1 418,1		1 418,1
33	33	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,004172	1 145 676,0		4 779,9		4 779,9		4 779,9
34	34	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)		0,244264	23 192,0		5 664,9		5 664,9		5 664,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
35	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**		1,150486	3 667,0	8,0	4 218,9	9,3	3 262,8		4 218,9
				$м^2$		823,0	3,0	946,8	3,6			
36	36	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**		0,024426	45 461,0	2 585,0	1 110,6	63,0	509,4		1 110,6
				$м^3$		22 020,0	534,0	537,9	12,9			
37	37	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**		0,131903	37 694,0	15,0	4 971,9	2,1	3 036,6		4 971,9
				$м^3$		14 657,0	0,0	1 933,2	0,0			
38	38	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием цементобетонным.Разборка**		0,219838	3 707,0	1 847,0	814,8	406,2			814,8
				$м^3$		1 860,0	406,0	408,9	89,4			
39	39	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**		1,09919	5 179,0	2 289,0	5 692,8	2 516,1	2 536,8		5 692,8
				$м^3$		582,0	480,0	639,6	527,7			
40	40	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**		3,663967	2 178,0	295,0	7 980,0	1 080,9	6 562,2		7 980,0
				$м^2$		92,0	48,0	337,2	175,8			
41	41	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303**		3,663967	920,0	0,0	3 370,8	0,0	3 253,5		3 370,8
				$м^2$		32,0	0,0	117,3	0,0			
42	42	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм**		0,004885	1 038 281,0	351 476,0	5 072,4	1 716,9			5 072,4
				км		686 805,0	88 205,0	3 355,2	430,8			
43	43	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие**		0,488529	4 294,0	15,0	2 097,6	7,5			2 097,6
				шт.арматуры		4 279,0	6,0	2 090,4	3,0			
44	44	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы и камеры.Замена люков**		0,244264	17 556,0	809,0	4 288,2	197,7	87,6		4 288,2
				люк		16 387,0	265,0	4 002,9	64,8			
			ИТОГО по смете Э1453: Наружные сети водоснабжения [6-1]					229 940,0	29 082,0	116 043,3	0,0	229 940,0
								84 814,5	7 769,1	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					229 940,0	29 082,0	116 043,3	0,0	229 940,0
								84 814,5	7 769,1	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					13 566		
			Итого с общеплощадочными затратами									243 506
			Сметная прибыль 5%		5%					12 175		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					12 175		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		12%					32 143		
			ИТОГО с НДС									300 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс», БИН 170340015349
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)