ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер
2. Дата выписки 28.12.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 0000000078
3. Дата совершения оборота 27.12.2021
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 010440004127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
8. Адрес места нахождения
РК, г.Актобе, Промзона уч.474
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 48001
9.2. номер 0005951
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидент
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ419851SF0007855833
14. БИК IRTYKZKA
19. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 931240000052
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
АО "Aqtobe su-energy group"
18. Адрес места нахождения
г.Актобе пр-т Сарыжайа батыра 125
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 010440004127
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
25.3 Адрес отправки РК, г.Актобе, Промзона уч. 474

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 931240000052
26.2 Наименование АО "Aqtobe su-energy group"
26.3 Адрес доставки г.Актобе пр-т Сарыжайа батыра 125
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Доп.согл. №97 от 24.02.2021 г.к Договору №1174
[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 26.10.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор 1/с: автодорожный; жд; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 201143/01/15
32.2 дата 28.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тургенева от пр.А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии			работа	1	54 058 509,9	54 058 509,9	0	0	54 058 509,9	12%	6 487 021,19	60 545 531,09			1	
				Всего по счету				54 058 509,9			54 058 509,9		6 487 021,19	60 545 531,09				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

/EsmhbGTL9OP7kqNcdWl3TW1XOGTSO3lYRBcE1nWOkxmBqLLXvAb3SVi5FKVceb4dNylKnxmSpVfzmppS9g==

ЕЛЬКАНОВ ГУСМАН ЕЛЕУСИЗОВИЧ

„СК Максимум"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АО "Aqtobe su-energy group",г. Актобе пр-т Санкибай батыра 12Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	931240000052
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010440004127
Договор (контракт)	Доп.согл. №97 от 24.02.2021 г.к Договору №1174 от 26.10.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
68	27.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм по улице Тургенева от пр.А.Молдагуловой до ул. 312 стр.дивизии			работа	1	60 545 531,09	60 545 531,09
				Итого	1	x	60 545 531,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Сютонов П.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «СК-Максимум» ЖСН 010440004127 БИН Товарищество с ограниченной ответственн. Республика Казахстан г. Актобе

Принял (Заказчик) заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер / подпись / Бораншулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2021

М.П. Aqtobe su-energy group

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум" „СК Максимум"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Договор №1174 от 26.10.2020 г.

СПРАВКА №14

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер №1174	дата 26.10.2020г	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-16 Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии		54 058 509,90		54 058 509,90					6 487 021,19	60 545 531,09
Всего по объекту	389 947 628,46									

Итого к оплате: 60 545 531,09 (шестьдесят миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот тридцать один тенге) 09 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Технадзор

ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Максимум" Елжанов Г.Е.

Приложение 3-1 к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

537инв21

Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1174 от 26.10.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №16 ДЕКАБРЬ 2021г.

на Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего	Стоимость единицы: эксплуатация машин	Выполнено работ: Всего	Выполнено работ: эксплуатация машин	Выполнено работ: материалы	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительные работы										
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2750,63	405,21	390,05	1114597	1072896	323	240126	1 463 101	

					15,04	106,2	41378	292130	–	108378	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	85,12	3716,73	–	316368	–	–	227785	587 685
					3716,73	–	316368	–	–	43532	
3	3 1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %									
			м3 грунта	2,87	3471,94	–	9964	–	–	7174	18 509
					3471,94	–	9964	–	–	1371	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 %									
			м3 грунта	87,99	2529,26	1630,13	222550	143435	–	98088	346 289
					899,14	649,15	79115	57119	–	25651	
5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	161,03	351		56522		–	–	61 044
					–		–		–	4522	

6	6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	647,95	24,19	20,5	15675	13282	61	5455	22 820
						3,6	8,09	2332	5245	–	1690	
7	7	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	963,64	701,22	30,27	675727	29170	322413	242437	991 617
						336,38	13,05	324144	12574	–	73453	
8	8	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	201,53	1378,09	1378,09	277727	277727	–	135059	445 809
						–	930,79	–	187582	–	33023	
9	9	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	846,3	259,39	249,71	219519	211330	60	47291	288 155
						9,61	68,01	8129	57553	–	21345	
10	10	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1354,09	351		475286		–	–	513 309

					–		–		–	38023	
11	11 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	761,59	34,73	34,73	26447	26447	–	6998	36 121
					–	12,76	–	9719	–	2676	
12	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	84,63	913,94	–	77347	–	–	55690	143 680
					913,94	–	77347	–	–	10643	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	761,7	185,62	87,76	141390	66843	–	75925	234 700
					97,87	40,57	74547	30904	–	17385	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1344,31	316,72	304,84	425765	409802	126	91758	558 925
					11,78	83,02	15837	111605	–	41402	

15	15 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	2460,12	351			863502		–	–	932 582
					–			–		–	69080	
16	16 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	1209,76	40,51	40,51		49002	49002	–	12966	66 925
					–	14,89		–	18009	–	4957	
17	17 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %									
			м3 грунта	134,43	1436,03	–		193045	–	–	138992	358 600
					1436,03	–		193045	–	–	26563	
18	18 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	1209,9	221,37	104,47		267836	126399	–	143910	444 686
					116,9	48,3		141437	58438	–	32940	
19	19 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %									
			м3 основания	489,61	2949,36	183,42		1444034	89804	761539	612985	2 221 581

					1210,54	54,1	592691	26486	–	164562	
20	20	1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	1267287,93	541757,41	633644	270879	38292	394771	1 110 688
						648945,92	148571,9	324473	74286	–	82273	
21	21	2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	505	40730		20568650		20568650	–	22 214 142
						–		–		–	1645492	
22	52	1122-0901-0112	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	45521,11	20253,64	45522	20254	2581	28092	79 503
						22686,74	5690,02	22687	5689	–	5889	
23	67	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,94	1138697,87	513241,52	1070376	482447	331509	386259	1 573 166
						272787,13	142277,61	256420	133741	–	116531	
24	68	1122-1201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	9	27463,47	20539,92	247171	184859	5132	104768	380 094

25	69	2302-0103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015			6353,34	5405,18	57180	48646	–	28155	
				шт.	9	35445		319005		319005	–	344 525
						–		–		–	25520	
26	70	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР = 99 %									
				фланец	1	26258,41	19677,9	26260	19679	486	11151	40 404
						6094,77	5168,93	6095	5169	–	2993	
27	71	2302-0103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 33259-2015									
				шт.	1	23711		23711		23711	–	25 608
						–		–		–	1897	
28	78	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %									
				фланец	2	1885,2	130,07	3770	260	186	3321	7 658
						1662,21	15,46	3324	31	–	567	

29	79 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4472		8944		8944	–	9 660
					–		–		–	716	
Раздел 2 Водопроводные колодцы											
30	110 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,73	25816,25	10687,46	225376	93301	28092	140586	395 239
					11910,94	4355,5	103983	38023	–	29277	
31	111 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,788	48372,73	10814,22	908826	203177	321231	461960	1 480 449
					20460,8	4375,59	384418	82208	–	109663	
32	112 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	29040		261360		261360	–	282 269
					–		–		–	20909	

33	113	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	30708		368496		368496	–	397 976
						–		–		–	29480	
34	114	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	23813		523886		523886	–	565 797
						–		–		–	41911	
35	115	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	4518		112950		112950	–	121 986
						–		–		–	9036	
36	117	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	79,95	921,24	22,81	73652	1824	46021	24230	105 713

37	118	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	45,53	322,79 / 75449,87	3,09 / 4186,21	25807 / 3435234	247 / 190599	– / 2581674	7831 / 744003	4 513 572
38	119	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,18	14560,98 / 49202	1945,03 / –	662961 / 205664	88557 / –	– / 205664	334339 / –	222 117
						–		–		–	16453	
Раздел 3 Разрушение и восстановление автомобильных дорог (улицы)=1661м2												
39	128	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 %	м3 конструкции	220	4658,08	1669,25	1024778	367235	–	580167	1 733 341

						2988,82	673,84	657543	148244	–	128396	
40	129	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	396,15	97		38427		–	–	41 501
						–		–		–	3074	
41	130	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	396,15	351		139049		–	–	150 173
						–		–		–	11124	
42	131	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	62,2875	3265,55	1199,05	203405	74685	118446	29051	251 052
						164,94	266,9	10274	16625	–	18596	
43	132	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	423	697,32	257,08	294968	108744	166244	52929	375 729
						47,23	68,62	19980	29028	–	27832	

Раздел 4 Разрушение и восстановление автомобильных дорог (внутриквартальные проезды)=1764м2

44	141	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	975,1	97		94585		–	–	102 152

45	142	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км			–			–	–	7567	
				т	975,1	351			342260	–	–	369 641
						–			–	–	27381	
46	143	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	146,4	3265,59	1199,05		478083	175542	278394	590 071
						164,94	266,9		24147	39074	–	68279
												43709
47	144	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	1468	697,33	257,08		1023676	377395	576941	1 303 954
						47,23	68,62		69340	100742	–	183689
												96589

48	145	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 %	м2 основания	14680	47,7	14,89	700150	218644	470750	78514	840 957
						0,74	4,22	10756	61942	–	62293	
Раздел 7 Демонтажные работы												
49	161	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % ктрр1=0,6;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36,4	24199,25	6488,53	880852	236182	197806	537003	1 531 284
						12276,48	2625,36	446864	95563	–	113428	
50	162	4131-0101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	65,52	423		27715		–	–	29 932
						–		–		–	2217	

51	163	4131-0101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка								
				т	65,52	423		27715		–	–	29 932
						–		–		–	2217	
52	164	4101-0105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								
				т	65,52	445		29156		–	–	31 489
						–		–		–	2332	

Раздел 8 Демонтаж и монтаж железобетонного забора высотой 2м=68м

53	165	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 % ктрр1=0,8;								
				м оград	68	2766,67	1500,36	188133	102024	424	147567	362 557
						1260,08	578,99	85685	39372	–	26856	
54	166	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %								
				м оград	68	3617,76	1875,45	246007	127530	11370	184460	464 904
						1575,1	723,74	107107	49215	–	34437	

Раздел 9 Демонтаж и монтаж металлического ограждения высотой 1,6м=106м

55	167	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 % ктрр1=0,8;								
				м оград	106	3267,54	888,09	346360	94138	1323	337453	738 517
						2366,98	330,92	250899	35078	–	54705	
56	168	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %								
				м оград	106	7060,7	1110,11	748433	117671	317138	421816	1 263 870
						2958,72	413,65	313624	43847	–	93620	

Всего	**53 817 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 719 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 983 206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 002 691
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 971 227
- перевозка грузов, тенге	2 094 217
- накладные расходы, тенге	7 062 708
в т.ч. зарплата, тенге	635 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 986 501
Всего	**53 817 760**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	559 705
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	1 696 577
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 121 481**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**57 195 523**

Итого в текущих ценах с 01.01.2021 г. К=1,0501698	60 065 011,00
Скидка 10%	6 006 501,10
Итого без скидки	54 058 509,90
НДС (12 %)	6 487 021,19
Итого	60 545 531,09

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера Ашубаев Ж.Б.

Зам. главного инженера Азамат Д.К.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Дуйсенгалиев Р.З.

Начальник водопроводных сетей Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" Ельжанов Г.Е.

Технадзор
ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.