ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-010440004127-20210611-89889143
2. Дата выписки 11.06.2021 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐ — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000034
3. Дата совершения оборота 31.05.2021
5. Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 010440004127 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
8. Адрес места нахождения
РК, г.Актобе, Промзона уч. 474
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001 — 9.2. номер 0005951
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4196515F0007655833
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 931240000052 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
АО "Aqtobe su-energy group"
18. Адрес места нахождения
г. Актобе пр-т Санкибай батыра 125
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 010440004127
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
25.3 Адрес отправки РК, г.Актобе, Промзона уч. 474

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 931240000052
26.2 Наименование АО "Aqtobe su-energy group"
26.3 Адрес доставки г. Актобе пр-т Санкибай батыра 125
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Доп.согл. №97 от 24.02.2021 г.к. Договору №1174
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 26.10.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 201143/01/4
32.2 дата 11.06.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм по улице Тургенева от пр.А.Молдагуловой до ул. 312 стр дивизии г. Актобе			работа	1	10 191 741,88	10 191 741,88	0	0	10 191 741,88	12%	1 223 009,03	11 414 750,91			1	
				Всего по счету				10 191 741,88			10 191 741,88		1 223 009,03	11 414 750,91				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — QgoQOC4zrDVxcsqcqxT7hIJgIz0kS8RDUYHzDAaaM0dJXqVHAnWgTg0lqBRSip43KhRZzn01zg0Yq6/YVyqmjg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — УРАЗОВ ЕРКИН МЕНДИЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",г. Актобе пр-т Санкибай батыра 12Б** — 931240000052

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — 010440004127

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №97 от 24.02.2021 г.к Договору №1174 от 26.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
21	31.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм по улице Тургенева от пр.А.Молдагуловой до ул. 312 стр.дивизии г. Актобе			работа	1	11 414 750,91	11 414 750,91
				Итого	1	x	11 414 750,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Уразов Е.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер / Боранкулов А.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2021

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Договор №1174 от 26.10.2020 г.

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за МАЙ 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№1174	26.10.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-6 Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии		10 191 741,88		10 191 741,88					1 223 009,03	11 414 750,91
Всего по объекту	163 904 410,30									

Итого к оплате: 11 414 750,91 (одиннацать миллионов четыреста четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят тенге) 91 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО" A.Lex Consulting.kz" Кыдырбалин Г.А

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Максимум" Уразов Е.М.

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ПрК "Актюбгражданпроект" Макишева Г.Н.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
537инв21
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1174 от 26.10.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №7 МАЙ 2021г.

на Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Строительные работы											
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1254,29	405,21	390,05	508257	489242	147	109498	667175	

					15,04	106,2	18868	133212	–	49420	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	38,82	3716,73	–	144283	–	–	103884	268020
					3716,73	–	144283	–	–	19853	
3	3 1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %									
			м3 грунта	1,31	3471,96	–	4548	–	–	3275	8449
					3471,96	–	4548	–	–	626	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 %									
			м3 грунта	40,13	2529,26	1630,13	101499	65417	–	44735	157933
					899,14	649,15	36082	26050	–	11699	
5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	73,43	351		25774		–	–	27836

					–		–		–	2062	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	295,47	24,19	20,5	7148	6057	28	2488	10407
					3,6	8,09	1063	2392	–	771	
7	7 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	439,42	701,22	30,27	308131	13301	147020	110552	452178
					336,38	13,05	147810	5734	–	33495	
8	8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	91,9	1378,09	1378,09	126647	126647	–	61588	203294
					–	930,79	–	85539	–	15059	
9	9 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	385,91	259,39	249,71	100100	96366	27	21565	131398
					9,61	68,01	3707	26244	–	9733	

10	10 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	617,47	351		216732		–	–	234071
					–		–		–	17339	
11	11 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	347,29	34,73	34,73	12060	12060	–	3191	16471
					–	12,76	–	4432	–	1220	
12	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	38,59	913,94	–	35269	–	–	25394	65516
					913,94	–	35269	–	–	4853	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	347,33	185,62	87,76	64473	30480	–	34621	107022
					97,87	40,57	33993	14092	–	7928	

14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	613,01	316,72	304,84	194151	186871	58	41842	254872
					11,78	83,02	7222	50892	–	18879	
15	15 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1121,81	351		393755		–	–	425255
					–		–		–	31500	
16	16 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	551,65	40,51	40,51	22345	22345	–	5913	30519
					–	14,89	–	8212	–	2261	
17	17 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	61,3	1436,03	–	88029	–	–	63381	163523

					1436,03	–	88029	–	–	12113		
18	18 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	551,71	221,37	104,47	122132	57637	–	65623	202775	
					116,9	48,3	64495	26648	–	15020		
19	19 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	223,26	2949,36	183,42	658473	40950	347259	279518	1013030	
					1210,54	54,1	270264	12077	–	75039		
20	20 1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,228	1267287,93	541757,41	288942	123521	17461	180016	506475	
					648945,92	148571,9	147960	33874	–	37517		
21	21 2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	82	40730		3339860		3339860	–	3607049	
					–		–		–	267189		
22	67 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,06085	1138697,79	513241,52	69290	31231	21460	25004	101838	
					272787,13	142277,61	16599	8658	–	7544		

23	68 1122-1201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка НР = 99 %										
			фланец	2	27463,47	20539,92		54926	41079	1140	23283	84466
					6353,34	5405,18		12707	10811	–	6257	
24	69 2302-0103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015										
			шт.	2	35445			70890		70890	–	76561
					–			–		–	5671	
25	76 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %										
			фланец	1	2976,7	213,14		2977	214	122	2629	6054
					2641,07	15,46		2641	15	–	448	
26	77 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015										
			шт.	1	6357			6357		6357	–	6866
					–			–		–	509	

27	80	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %								
				шт.	4	1651,14	1063,16	6605	4253	–	3489	10902
						587,98	293,19	2352	1172	–	808	
28	87	2302-0303-7321	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10								
				шт.	2	75184		150368		150368	–	162397
						–		–		–	12029	
29	88	2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Отвод стеклопластиковый 90 PN10 SN10000 диаметром 600мм								
				шт	2	114000		228000		228000	–	246240
						–		–		–	18240	
30	93	1106-0101-0113	Упор бетонный из бетона м150/в12,5 Утройство НР = 91 %								
				м3	2,4	27344,28	1324,76	65628	3180	47233	14521	86561
						6339,38	309,38	15215	742	–	6412	
31	108	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,149; кэкс1=1,15;								
				м кабеля	800	394,36	178,65	315483	142919	36551	130357	481507
						170,02	56,3	136013	45038	–	35667	

Раздел 2 Водопроводные колодцы

32	110 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,59	25816,25	10687,46	15232	6306	1899	9502	26713
					11910,94	4355,5	7027	2571	–	1979	
33	112 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29040		29040		29040	–	31363
					–		–		–	2323	
34	118 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2	75449,87	4186,21	150901	8373	113406	32683	198271
					14560,98	1945,03	29122	3891	–	14687	

Раздел 5 Разрушение и восстановление автомобильных дорог (щебень)=32,20м2

35	149 1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	9,66	612,11	409,31	5913	3954	–	2074	8627

						202,8	95,52	1959	923	–	639	
36	150 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	17,388	97		1687		–	–	1822
					–		–		–	135	
37	151 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	17,388	351		6103		–	–	6591
					–		–		–	488	
38	152 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,22	3265,59	1199,05	10515	3861	6123	1501	12978
					164,94	266,9	531	859	–	961	
39	153 1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	32,2	843,45	236,42	27159	7612	17589	4498	34189
					60,8	68,54	1958	2207	–	2533	

40	154	1127-0403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 НР = 108 %								
				м2 покрытия	161	47,56	15,54	7657	2502	5155	806	9139
						–	4,63	–	746	–	677	

Всего	**10 146 353**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 229 717
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 526 378
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	507 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 587 193
- перевозка грузов, тенге	644 051
- накладные расходы, тенге	1 407 431
в т.ч. зарплата, тенге	126 669
- сметная прибыль (8 %), тенге	751 583
Всего	**10 146 353**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	105 522
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %), К=0,8	319 859
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**211 435**

Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	10 783 169
Итого в текущих ценах с 01.01.2021 г. К=1,0501698	11 324 158
Скидка 10%	1 132 415,76
Итого без скидки	10 191 741,88
НДС (12 %)	1 223 009,03
Итого	**11 414 750,91**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера Ашубаев Ж.Б.

Зам. главного инженера Азамат Д.К.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Дуйсенгалиев Р.З.

Начальник водопроводных сетей Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" Уразов Е.М.

Авторского надзора:
Главный инженер проекта
ПрК "Актюбгражданпроект" Макишева Г.Н.

Технадзор
ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.